

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa

Ngày 17/7/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, chủ trì cuộc họp để nghe và giải quyết vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa và kiến nghị giải quyết một số khó khăn vướng mắc có liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa được đầu tư có diện tích khoảng 42 ha, với tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026; dự án sau khi hoàn thành, đảm bảo cho trên 1.000 tàu cá neo đậu có công suất đến 800 CV, đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại 1 theo quy định. Mục tiêu quan trọng của dự án là hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và khu vực neo đậu tránh trú bão cấp vùng; nâng cao năng lực cảng cá, cải thiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại cảng, đáp ứng tốt nhu cầu hậu cần nghề cá, tạo động lực phát triển kinh tế biển của địa phương, góp phần kiểm soát tàu cá trong công tác phòng, chống khai thác IUU và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá rất cao, được bố trí vốn của Trung ương để đầu tư dự án này.

Hiện dự án chưa triển khai thi công do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến việc xác định cao độ tự nhiên các hồ nuôi trồng thủy sản và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ; do vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư dự án) phải chủ động phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục có liên quan, sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thi công công trình, hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn

năm 2024 đã bố trí cho dự án theo quy định, nhất là đối với nguồn vốn của Trung ương; trong đó, tập trung các nội dung cụ thể:

### 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát, khẩn trương xây dựng phương án kế hoạch thi công cụ thể, chi tiết phù hợp với tình hình thực tế, hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2024 trước ngày **31/12/2024**.

b) Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành việc xác định cao độ hiện trạng trước khi đào, đắp đối với các hồ nuôi trồng thủy sản; hoàn thành chậm nhất **ngày 31/7/2024**; trong đó, lưu ý việc xác định cao độ hiện trạng, thực hiện trên cơ sở:

- Kế thừa cách làm, phương pháp làm trước đây đã thực hiện tạo được sự đồng thuận, thống nhất của người dân và chính quyền địa phương; bên cạnh đó, tham khảo ý kiến của những người có uy tín ở địa phương hiểu biết về hiện trạng trước khi đào, đắp các hồ nuôi thủy sản.

- Công khai, niêm yết bản đồ cao độ hiện trạng phục vụ công tác xây dựng phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để cho mọi người dân biết, làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện việc ban hành giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá bồi thường cho dự án; tích cực hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định cao độ hiện trạng trước khi đào, đắp các hồ nuôi trồng thủy sản; hoàn thành trong tháng 8/2024 và hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trong tháng 9/2024.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN. pbc600

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**