

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6051 /UBND-KGVX  
V/v khẩn trương đẩy nhanh  
tiến độ thực hiện tiểu Dự án  
xử lý chất thải rắn y tế nguy  
hại tập trung

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 8904
	Ngày: 02/10/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa.

Theo tinh thần Công văn số 559/BQLDA-KH ngày 15/9/2017 của Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (thuộc Bộ Y tế) về việc thông báo ý kiến của Ngân hàng Thế giới và Báo cáo số 1313/BC-SYT ngày 25/9/2017 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc giải trình sự chậm trễ thời gian thực hiện trong các bước chuẩn bị đầu tư và phương án triển khai trong thời gian tiếp theo Dự án xử lý chất thải rắn y tế tập trung tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về tiến độ thực hiện Dự án xử lý chất thải rắn y tế tập trung tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến:

- Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh dự toán, tổng dự toán trước ngày 15/10/2017.
- Hoàn thành phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu: Xây lắp; cung cấp và lắp đặt thiết bị trước ngày 20/10/2017.
- Phát hành hồ sơ mời thầu các gói thầu: Xây lắp; cung cấp và lắp đặt thiết bị trước ngày 30/10/2017.
- Hoàn thành việc lựa chọn các nhà thầu trước ngày 25/12/2017.
- Hoàn thành việc thương thảo, ký kết hợp đồng trước ngày 30/12/2017.
- Ngày khởi công công trình trước ngày 15/02/2018.

2. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành và UBND các huyện liên quan:

a) Sở Y tế:

- Trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án nêu tại mục 1 Công văn này, chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế; các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục về đầu tư xây dựng của dự án, gửi cơ quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường:

- Trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án nêu tại mục 1 Công văn này, theo chức năng nhiệm vụ của mình phải tập trung ưu tiên trong công việc thẩm định, cân đối nguồn vốn đối ứng và các nội dung liên quan đến dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

- Trong quá trình thẩm định, hồ sơ có vấn đề thiếu sót phải thông báo cho chủ đầu tư để chỉnh sửa ngay; trường hợp có vướng mắc phải tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh xử lý kịp thời, không để kéo dài thời gian, gây khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

c) UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa có trách nhiệm trong việc lập thủ tục thu hồi, cấp đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có), tạo điều kiện trong suốt quá trình thực hiện cho đến khi kết thúc Dự án.

Yêu cầu các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Thế giới;
- CT, PCT (KGVX)UBND tỉnh;
- Ban QLDA hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Bộ Y tế);
- VPUB: CVP,PCVP(KGVX),CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ447).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đặng Ngọc Dũng**