

Số: 128 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích  
tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện**

**Dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2258
ĐẾN	Ngày: 27/4/15
	Chuyên: Ngày 06/4/2015

Ngày 06/4/2015, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì buổi kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện Dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi kiểm tra thực tế tại công trình và nghe Giám đốc Sở Y tế (Chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích kết luận như sau:

### 1. Về tiến độ thực hiện Dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh

Chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thi công Gói thầu số 6: Công trình chính 5 tầng, bao gồm các khối: Khối khám bệnh, điều trị ngoại trú - Khối Nhi; Khối kỹ thuật nghiệp vụ; Khối Phụ Sản và Gói thầu số 7: Hệ thống xử lý nước thải (giai đoạn 1), đảm bảo tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn lao động.

### 2. Giải quyết các những kiến nghị

a) Thống nhất cho lập kế hoạch đấu thầu đợt 3 để triển khai thực hiện các hạng mục công trình trong năm 2015 đối với các gói thầu: Gói thầu số 9: Gồm các hạng mục công trình xây dựng như Khoa truyền nhiễm, khoa dinh dưỡng, nhà tang lễ, gara, kho xưởng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; Gói thầu số 10: Hệ thống khí y tế; Gói thầu số 11: Hệ thống điều hòa không khí - thông gió, hệ thống âm thanh; Gói thầu số 12: Hệ thống thang máy; Gói thầu số 13: Hệ thống điện ngoài nhà, trạm biến áp, nhà đặt máy phát điện, đường dây điện 22KV; Gói thầu số 14: Hệ thống điện đặc chủng cho khối kỹ thuật nghiệp vụ.

Đối với các gói thầu: Gói thầu số 15: Thiết bị xử lý nước thải (giai đoạn 2), thiết bị lò hấp xử lý rác thải y tế, nhà đặt lò xử lý rác thải y tế; Gói thầu số 16: Máy phát điện dự phòng; Gói thầu số 17: Trang thiết bị văn phòng, do tính chất chưa cấp bách nên có thể triển khai vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016.

### b) Về kế hoạch vốn đầu tư:

- Vốn kế hoạch năm 2015 đã bố trí 26 tỷ và dự kiến bố trí 30 tỷ từ nguồn vượt thu ngân sách năm 2014, như vậy về cơ bản đảm bảo thực hiện trong năm 2015.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn năm 2016 đảm bảo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong năm 2017.

c) Về đầu tư trang thiết bị y tế.

Ngoài vốn ngân sách Trung ương và địa phương đầu tư, Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tích cực tìm nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh từ nguồn vốn ODA, kể cả các hình thức liên kết, hợp tác công tư theo tinh thần Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách để phát triển y tế.

d) Về việc chỉnh lý, bổ sung thiết kế một số nội dung của Gói thầu số 06 cho phù hợp với công năng sử dụng (không làm thay đổi kết cấu, quy mô và phát sinh hạng mục mới), UBND tỉnh thống nhất giao cho Chủ đầu tư làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế để chỉnh lý cho phù hợp và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, Chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.


đ) Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Chủ đầu tư về việc kiểm tra độ võng của những ô sàn có nhịp lớn và kiểm tra chuyển vị đỉnh của công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước (trong đó, lưu ý chú nhất thiết phải tiến hành kiểm tra không); đồng thời tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng công trình ngay trong quá trình thi công.

3. Sở Y tế khẩn trương xây dựng phương án và triển khai công tác chuẩn bị nhân lực (tổ chức bộ máy, ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng) cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; đồng thời lập Đề án thành lập Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, hoàn thành trong tháng 5/2015 trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để đưa Bệnh viện đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả sau khi hoàn thành công tác đầu tư xây dựng.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích để các Sở, ban, ngành liên quan biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT (VX)UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- Ban Quản lý ĐT và XD y tế tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ209).



**Trần Văn Thế**