

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~177~~ /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày ~~14~~ tháng 01 năm 2015

V/v kéo dài thời gian
giải ngân kế hoạch vốn
TPCP năm 2012, 2013,
2014 và rà soát kế hoạch
vốn TPCP năm 2015 bố
trí chưa đúng quy định

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....257.....
	Ngày: 14/1/15
	Chuyên:.....



Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 9876/BKHĐT-TH ngày 31/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn TPCP năm 2012, 2013, 2014 và rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015 bố trí chưa đúng quy định; UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo như sau:

1. Về thời gian thanh toán kế hoạch vốn TPCP năm 2012, 2013, 2014:

Tổng kế hoạch vốn TPCP Trung ương giao cho tỉnh trong 03 năm trên là 608.524 triệu đồng (số liệu vốn sau khi điều chỉnh giai đoạn), giải ngân đến thời điểm cuối năm 2015 đạt 535.110 triệu đồng; trong đó:

- Vốn TPCP giao theo kế hoạch giai đoạn 2012 – 2015 cho các ngành giao thông, thủy lợi, y tế và kiên cố hóa trường lớp học là 507.524 triệu đồng, giải ngân được 469.334 triệu đồng.

- Vốn TPCP Trung ương bổ sung để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là 101.000 triệu đồng (được giao kế hoạch năm 2014), giải ngân được 65.776 triệu đồng.

Như vậy, qua rà soát, nhu cầu giải ngân số vốn TPCP của các dự án thuộc kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014 còn lại kéo dài sang năm 2015 là 42.643 triệu đồng và số vốn TPCP còn lại không có nhu cầu sử dụng là 30.423 triệu đồng.

Số vốn TPCP thuộc các năm 2012, 2013, 2014 không có nhu cầu sử dụng của tỉnh (30.423 triệu đồng); UBND tỉnh kiến nghị Trung ương cho chuyển số vốn này qua dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.

(Chi tiết theo Biểu mẫu số I)

2. Về danh mục và giải ngân các dự án ứng trước kế hoạch vốn TPCP chưa bố trí nguồn thu hồi

Tỉnh Quảng Ngãi có dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước kế hoạch vốn TPCP năm

2015 tại Quyết định số 1530/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 với số vốn là 200.000 triệu đồng, chưa bố trí nguồn thu hồi.

(Chi tiết theo Biểu mẫu số II)

3. Về rà soát kế hoạch vốn TPCP năm 2015 bố trí chưa đúng quy định

Ngày 14/11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 8633/BKHĐT-TH; trong đó, vốn TPCP đối ứng các dự án ODA của tỉnh Quảng Ngãi là 09 tỷ đồng, tỉnh đã thực hiện đăng ký danh mục theo hướng dẫn của Trung ương. Tuy vậy, tại Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ giao vốn đối ứng 2,5 tỷ cho 03 dự án là Cầu Trung Mỹ, đường La Hà đi Nghĩa Thuận và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc; 05 dự án ODA còn lại (dự kiến bố trí 6,5 tỷ đồng) chưa được bố trí vốn và Bộ đề nghị tỉnh phải xác định lại trách nhiệm bố trí vốn đối ứng.

Trên cơ sở Thông báo số 401/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và các văn bản thẩm định vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các dự án ODA của tỉnh được Trung ương chấp thuận hỗ trợ 50% vốn đối ứng. Trong 05 dự án ODA còn lại chưa được bố trí vốn trên đều đã được thẩm định vốn và có nhu cầu sử dụng vốn TPCP. Tuy nhiên, vốn TPCP đối ứng các dự án ODA thấp nên sau khi rà soát, UBND tỉnh đăng ký vốn đối ứng các dự án ODA sử dụng vốn từ nguồn TPCP (6,5 tỷ đồng) cho 03 dự án là: (1) Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi; (2) Quản lý thiên tai (WB5); (3) đường Tân Hòa – Trũng Kè II – Trũng Kè I.

(Chi tiết theo Biểu mẫu số III)

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên (02 bản);
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT. pKTTH(LeSang02).



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

Biểu mẫu số 1

PHƯƠNG ANH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN TPCP CÁC NĂM 2012, 2013, 2014

theo văn số 177/UBND-KTTH ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị: Triệu đồng



ST T	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - HT	Quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 181 hoặc Quyết định đầu tư khác		Quyết định đầu tư khác		Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH 2011		Kế hoạch vốn TPCP giải đoạn 2012-2015 và bổ sung giải đoạn 2014-2016 được giao			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2012			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2013			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2014			Số vốn TPCP được TTg cho tăng trước giải ngân đến hết năm 2015 chưa bố trí nguồn thu hồi	Năm cần giải ngân số vốn TPCP kế hoạch năm 2012,2013,2014 còn lại không có nhu cầu sử dụng	Số vốn TPCP các năm 2012,2013,2014 còn lại không có nhu cầu sử dụng	Ghi chú					
					Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn TPCP	Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP									
	TỔNG CỘNG					3.047.669	2.835.427		3.029.684	2.983.164	2.071.934	2.071.934	1.292.964	526.229	522.964	770.000	118.065	118.065	116.653	204.079	201.459	200.343	293.264	289.000	218.114	200.000	42.643	30.423			
A	NGÀNH GIAO THÔNG					1.818.846	1.818.846		2.282.368	2.235.848	1.349.689	1.349.689	1.047.828	277.028	277.028	770.000	46.900	46.900	45.694	109.703	107.083	106.738	108.000	108.000	72.338	200.000	6.490	30.375			
I	Các dự án đường đến trung tâm xã					359.794	359.794		55.216	55.216	301.216	301.216	38.837	44.500	38.837	0	13.900	13.900	12.694	8.570	5.950	5.605	16.367	16.367	10.705	0	6.490	375			
	Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013													0																	
1	Đường Trì Phong - Trì Xinh	Huyện Tây Trà	5,5km	2007-2009	2415/QĐ-UBND, 01/11/2007, 1218/QĐ-UBND, 21/7/2008	29.500	29.500	319/QĐ-UBND, 8/3/2011	29.500	29.500	25.246	25.246	3.585	3.000	3.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
2	Đường Trì Thọ - Trì Lãnh	Huyện Tây Trà	5,5km	2008-2009	888/QĐ-UBND, 28/5/2008	25.716	25.716	318/QĐ-UBND, 8/3/2011	25.716	25.716	22.524	22.524	687	2.500	687	1.200	687	133	1.800											554	
3	Đường Sơn Tân - Sơn Múa	Huyện Sơn Tây	20km	2008-2010	1427/QĐ-UBND, 25/8/2008	56.418	56.418				52.736	52.736	670	700	670	500	670	670											0		
4	Đường Quốc lộ 24 - Ba Giang	Huyện Ba Tr	6,26km	2009-2010	549/QĐ-UBND, 31/3/2009	53.853	53.853				48.799	48.799	520	4.500	520	2.200	520	298											222		
5	Đường Sơn Múa - Sơn Liên	Huyện Sơn Tây	8,05km	2009-2011	540/QĐ-UBND, 31/3/2009	45.579	45.579				43.600	43.600	180	1.000	180	500	180	54	820										126		
6	Đường Sơn Long - Sơn Lập	Huyện Sơn Tây	11,939 km	2009-2011	544/QĐ-UBND, 31/3/2009	30.525	30.525				25.700	25.700	2.310	700	2.310	500	620	620	80	80	80								0		
7	Đường Sơn Mầu - Sơn Tinh	Huyện Sơn Tây	9,195k m	2009-2011	543/QĐ-UBND, 31/3/2009	35.057	35.057				33.170	33.170	752	1.100	752	500	730	700	370	370	25								27		
	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2014												0	0	0																
8	Đường Ba Tr - Ba Lễ	Huyện Ba Tr	13,771 km	2009-2010	317/QĐ-UBND, 26/02/2009	30.331	30.331				23.792	23.792	3.133	4.000	3.133	2.000	1.500	1.226					1.633	1.633	0			1.907			
9	Đường Trì Phong - Trì Thành	Huyện Tây Trà	23,31k m	2009-2010	547/QĐ-UBND, 31/3/2009	52.815	52.815				25.649	25.649	27.000	27.000	27.000	5.000	7.493	7.493	4.000	4.000	4.000	14.734	14.734	10.705				4.029			
II	Các dự án giao thông khác					0	1.459.052	1.459.052	2.227.152	2.180.632	1.048.393	1.048.393	1.008.191	232.528	238.191	770.000	33.000	33.000	33.000	101.133	101.133	101.133	91.633	91.633	61.633	200.000	0	30.000			

ST T	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - HT	Quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 881 hoặc Quyết định đầu tư ban đầu			Quyết định đầu tư điều chỉnh cấp nhật được sự đồng ý của TTg			Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH 2011		Kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 được giao			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2012			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2013			Kế hoạch và giải ngân vốn TPCP năm 2014			Số vốn TPCP được TTg cho ứng trước giải ngân đến hết năm 2015 chưa bố trí nguồn thu bù	Nhu cầu giải ngân số vốn TPCP bổ sung năm 2012,2013, 2014 còn lại không có nhu cầu sử dụng	Số vốn TPCP các năm 2012,2013, 2014 còn lại không có nhu cầu sử dụng	Chú thích												
					Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn TPCP	Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn TPCP	Tổng số	Trong đó: TPCP	Tổng số	KH vốn TPCP 2012-2015 giao ban đầu	KH vốn TPCP 2012-2015 bổ sung giao ban đầu	KH vốn TPCP 2014-2016	Kế hoạch vốn TPCP giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP điều chỉnh	Giải ngân đến hết thời gian quy định	Kế hoạch vốn TPCP giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP điều chỉnh	Giải ngân đến hết thời gian quy định	Kế hoạch vốn TPCP giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP điều chỉnh					Giải ngân đến hết thời gian quy định											
																														Trong đó	KH vốn TPCP 2012-2015 giao ban đầu	KH vốn TPCP 2012-2015 bổ sung giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP điều chỉnh	Giai ngân đến hết thời gian quy định	Kế hoạch vốn TPCP giao ban đầu	Kế hoạch vốn TPCP điều chỉnh	Giai ngân đến hết thời gian quy định		
	Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013																																							
1	Dự án đường Di Lăng - Trà Trung	Sơn Hà	31,7 km	2005-2010	249/QĐ-UBND, 13/02/2009	216.700	216.700						183.275	183.275	10.396	10.396	10.396																		0					
	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015																																							
2	Dự án Di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong	Sơn Hà	7 khu, 3 điểm TĐC	2005-2010	270/QĐ-UBND, 17/02/2009	372.777	372.777	1908/QĐ-UBND, 22/11/2012	656.141	656.141	209.589	209.589	200.000	200.000	200.000																									
III	Các dự án an toàn hồ chứa					30.200	30.200		40.496	40.496	33.700	33.700	11.800	12.876	11.800																				107					
	Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013																																							
1	Sân chứa, nâng cấp hồ chứa nước Liệt Sơn	Huyện Đức Phổ	2500ha	2009-2010	4681/QĐ-BNN-QLN, 21/10/2003;	3.200	3.200	1297/QĐ-UBND, 27/9/2010	8.694	8.694	5.700	5.700	2.705	3.000	2.705																						107			
2	Hồ Thới Lới	Huyện Lý Sơn	61 ha	2009-2011	279/QĐ-UBND, 17/02/2006;	27.000	27.000	418/QĐ-UBND, 19/3/2010	31.802	31.802	28.000	28.000	9.095	9.876	9.095																							0		
C	NGÀNH Y TẾ					63.999	63.999		0	0	31.669	31.669	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0			
I	Bệnh viện tỉnh					63.999	63.999		0	0	31.669	31.669	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0			
	Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013																																							
1	Bệnh viện lao và Bệnh phổi	TPQN	100 giường	2006-2010	1968/QĐ-CT, 17/8/2004; 597/QĐ-UBND, 27/4/2010	32.347	32.347																														0			
2	Bệnh viện tâm thần	TPQN	100 giường	2006-2010	3824/QĐ-CT, 31/12/2003; 596/QĐ-UBND, 27/4/2010	31.652	31.652				15.000	15.000	3.300	3.300	3.300																						158			
D	Bê án kiến cơ bản trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg			2008-2012	1422/QĐ-UBND, 25/8/2008	471.650	259.408				192.090	192.090	12.000	12.000	12.000																					664				
E	Chương trình MTQG Nông thôn mới																																			101.000	101.000	65.776	35.224	

Biểu mẫu số II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN TPCP ĐẾN HẾT KẾ HOẠCH NĂM 2015 CHƯA BỔ TRÍ NGUỒN THU HỒI

(Kèm theo Quyết định số 77/UBND-KTTH ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng


TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: TPCP	Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành	TMDT	Trong đó: TPCP	Ứng trước vốn TPCP đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bổ trí nguồn thu hồi					Ghi chú					
											Quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 14/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 và Quyết định đầu tư ban đầu được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ						Số vốn được TPCP cho ứng trước				
											Tổng số vốn đã được TPCP cho ứng trước	Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước	Giải ngân đến hết thời gian quy định	Trong đó							
			Đã bổ trí kế hoạch hàng năm để thu hồi	Số giải ngân ứng trước còn lại chưa bổ trí nguồn thu hồi																	
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	TỔNG SỐ					728.900	728.900	-	1.497.000	1.450.480	200.000		200.000	-	200.000						
I	NGÀNH GIAO THÔNG					728.900	728.900	-	1.497.000	1.450.480	200.000		200.000	-	200.000						
	Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015					728.900	728.900		1.497.000	1.450.480	200.000		200.000	-	200.000						
2	Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn I	Huyện Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi	29Km	2009-2015	523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007; 1878/QĐ-UBND 29/10/2008	728.900	728.900	230/QĐ-UBND 24/2/2014	1.497.000	1.450.480	200.000	1530/QĐ-TTg ngày 28/8/2014	200.000	-	200.000						

Biểu mẫu số III

KẾ HOẠCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015 TỈNH QUẢNG NGÃI

theo công văn số 177/UBND-KTTH ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Danh mục công trình, dự án	Địa điểm XD	Nội dung thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ				KH năm 2014				Lấy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2014				Kế hoạch vốn đối ứng năm 2015 (TPCP)	Chi chi									
					Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) ⁽²⁾		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) ⁽²⁾		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) ⁽²⁾								
						Tổng số	Trong đó: NSTW	Tinh bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số	Trong đó: NSTW	Tinh bằng ngoại tệ	Quy đổi ra tiền Việt		Tổng số			Trong đó: NSTW	TPCP	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)	Tổng số	Trong đó: NSTW	TPCP	Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)		
																										Vốn đối ứng ⁽¹⁾	
Trong đó:		Vốn đối ứng ⁽¹⁾		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) ⁽²⁾		Trong đó:		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)		Trong đó:		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)											
TỔNG SỐ						447.357	75.083	37.542	0	372.274		746.230	112.943	56.472		633.287	93.812	20.812	20.812	0	73.000	183.832	39.492	17.334	0	144.440	6.590
1	Phát triển ngành Lâm nghiệp	Trại Bông, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Ba To	Tổng 10.300ha rừng, địa tạo tập huấn	2005-2015	274/QĐ-BNN ngày 8/11/2011; 2274/QĐ-BNN-HTTQT ngày 04/10/2013	123.984	22.554	11.277	-	101.430	1596/QĐ-UBND ngày 16/10/2014	122.888	21.942	10.971	4,83 triệu USD	100.946	12.500	5.500	-	7.000	111.892	19.071	3.000	-	92.821	-	
2	Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi	Sơn Hà, Sơn Tây, Ba To	Phát triển CSHT cấp xã, thôn, bản; Phát triển sinh kế bền vững; Nâng cao năng lực	2014-2018	1534/QĐ-UBND ngày 23/10/2013	337.818	18.477	9.239	-	319.341		12.500	2.500	2.500	-	10.000	5.637	4.137	2.500	-	1.500	2.500	-	1.500	2.500		
3	Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ	Ba To, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây	Tổng mới 2.800 ha; Bảo vệ 3.200 ha; Khẩn cấp 3.300 ha; 80 km đường	2012-2021	1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012	289.600	42.756	21.378	-	246.844		25.812	5.812	5.812	-	20.000	50.861	6.742	4.834	-	44.119						
4	Dự án Quản lý Thiên tai	Mộ Đức, Đức Phổ	Bà mục tiêu	2012-2017		251.751	62.751	31.376	-	189.000		37.000	7.000	7.000	-	30.000	9.542	9.542	7.000	-	2.000						
<i>Trong đó:</i>																											
	TDA đầu tư xây dựng công trình Đập Đền Lôi	Mộ Đức	Đập dài 60m gồm 12 khoang, 73,5 m cửa, đường dẫn 288m	2013-2016	2113/QĐ-UBND ngày 30/12/2013	66.619	14.452	7.226	-	52.167		18.000	4.000	4.000	-	14.000	5.132	5.132	4.000	-	1.000						
	TDA Công ane trị tiêu (thuyền và cửa biển Mỹ Á (gần đoạn II)	Đức Phổ	Kè dài 60m 565m đá và nhồi hang mục khác	2013-2017	2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013	185.132	48.299	24.150	-	136.833		19.000	3.000	3.000	-	16.000	4.410	4.410	3.000	-	1.000						
5	Đường Tân Hòa - Trảng Ké II-Trảng Ké I	Nghiên Hành	7,085 m, đường rộng 6m	2013-2015	1197/QĐ-UBND ngày 29/8/2013	33.773	9.773	4.887	-	24.000	860/QĐ-UBND ngày 14/6/2014	33.773	9.773	4.887	-	24.000	6.000	0	-	-	6.000	6.000	0	-	-	6.000	2.000