

Số: 333 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân,
tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9337
ĐẾN	Ngày: 08/12/15
	Chuyên: Ngày 02/12/2015

Ngày 02/12/2015, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thường trực Huyện ủy: Tây Trà, Sơn Hà; lãnh đạo UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà; lãnh đạo Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong đến ngày 30/11/2015 (Báo cáo số 2914/BC-SNN&PTNT ngày 01/12/2015) và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Theo kế hoạch, Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong đến ngày 31/12/2015 là kết thúc. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện dự án vẫn còn một số công việc dở dang cần tiếp tục thực hiện như lập điều chỉnh, bổ sung các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục để giao đất và hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân, xây dựng nhà ở cho các hộ dân có nhà ở từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường... Nguyên nhân chậm trễ, ngoài những nguyên nhân khách quan như việc xác định nguồn gốc đất của các hộ dân mất nhiều thời gian, dự án chưa được Trung ương bố trí vốn kịp thời, còn có nguyên nhân do việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư, các địa phương chưa tích cực, quyết liệt, mặc dù UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo và đôn đốc tiến độ thực hiện tại các cuộc họp giao ban, trực báo. Trong thời gian đến, yêu cầu chủ đầu tư, UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà cần tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, vướng mắc để kết thúc dự án đúng kế hoạch.

2. Một số nội dung công việc cần khẩn trương triển khai để thực hiện trong thời gian đến:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khẩn trương rà soát, phối hợp với UBND các huyện: Sơn Hà, Tây Trà, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh thủ tục, trình phê duyệt tất cả các phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung; phương án hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân và triển khai thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương vận động 03 hộ dân có nhà ở từ cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường

nhận mặt bằng để xây dựng nhà ở; trường hợp các hộ dân vẫn chưa chịu nhận thì phối hợp với UBND huyện Tây Trà lập thủ tục bàn giao cho UBND xã Trà Phong tổ chức xây dựng, quản lý 03 nhà nêu trên và tiếp tục vận động, thuyết phục 03 hộ dân đến ở, đề phòng nơi ở cũ bị ngập do nước dâng.

- Về giải quyết tái định cư cho 14 hộ dân tại thôn Tre, xã Trà Thọ (Công văn số 2706/TTr-SNNPTNT ngày 09/11/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Thống nhất theo đề nghị tại Công văn nêu trên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chuẩn xác, chịu trách nhiệm về số liệu, kinh phí thực hiện đảm bảo không làm vượt tổng kinh phí bồi thường theo dự án được phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn thủ tục giao đất ngoài hiện trường và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; phối hợp với địa phương vận động 12 hộ dân chưa nhận 0,41 ha đất ruộng và 04 hộ dân chưa nhận 3,09 ha đất vườn rừng nhận đất; trường hợp các hộ dân cương quyết không nhận thì phối hợp với UBND huyện Tây Trà lập thủ tục bàn giao cho UBND xã Trà Thọ tiếp nhận quản lý để giao đất cho người dân sau này.

- Lập thủ tục bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ các khu tái định cư trên địa bàn các huyện theo quy định hiện hành.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với các hạng mục công trình hoàn thành và lập thủ tục quyết toán dự án khi hoàn thành dự án.

- Về ứng vốn để thực hiện dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định các phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung khu vực lòng hồ của dự án (đợt 6,8,9,11,12) và các phương án bồi thường điều chỉnh, bổ sung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (ngoài các phương án đã ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt), trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương bố trí phần vốn còn thiếu của dự án là 283,3 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành dự án và trả nợ ngân sách tỉnh.

4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy: Sơn Hà, Tây Trà tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện và các xã liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ địa phương tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Chủ đầu tư triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư theo đúng kế hoạch đề ra.

5. UBND huyện Tây Trà

- Tích cực vận động các hộ dân nhận đất sản xuất ruộng lúa nước và sản xuất vườn rừng và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; vận động 03 hộ dân có nhà ở thuộc cao trình mực nước dâng bình thường đến mực nước dâng gia cường nhận mặt bằng để xây dựng nhà.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất ở và đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân trong 05 khu tái định cư trên địa bàn huyện Tây Trà thuộc dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong.

- Chỉ đạo UBND các xã có liên quan quản lý, sử dụng có hiệu quả và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng như công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học,... ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý.

- Khẩn trương hoàn thành thủ tục tạm ứng và thanh quyết toán các khoản chi phí phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí tạm ứng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2011.

- Có văn bản đề nghị Điện lực Trà Bồng hướng dẫn các hộ dân tái định cư tại xã Trà Thọ lập thủ tục đấu nối, sử dụng điện theo quy định.

6. UBND huyện Sơn Hà

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành có liên quan đề giải quyết dứt điểm vướng mắc phần diện tích 104 ha đất để cấp đất sản xuất vườn rừng cho các hộ dân Khu tái định cư Đồi Gu trong năm 2015.

- Khẩn trương có ý kiến việc bồi thường bằng tiền đối với phần đất bồi thường theo phương thức đất đổi đất đối với 14 hộ dân thuộc phương án bồi thường (đợt 4) và (phần còn lại đợt 4) theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2108/SNNPTNT ngày 08/9/2015, làm cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong thực hiện hoàn thành công tác đo địa chính và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất ruộng, vườn, đất ở cho các hộ dân tại điểm tái định cư Suối Tê, Đồi Gu.

Nay thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành và đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Thường trực Huyện ủy: Sơn Hà, Tây Trà;
- UBND các huyện: Tây Trà, Sơn Hà;
- BQL Dự án Hợp phần di dân, tái định cư hồ chứa nước Nước Trong;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1088.



Trần Văn Thế