

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa

Ngày 31/10/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng, ban có liên quan; đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp và đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa và kiến nghị giải quyết một số khó khăn vướng mắc có liên quan, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa được đầu tư có diện tích khoảng 42 ha, với tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 400 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026; dự án sau khi hoàn thành, đảm bảo cho trên 1.000 tàu cá neo đậu có công suất đến 800 CV, đáp ứng các tiêu chí cảng cá loại I theo quy định. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cho tàu cá của tỉnh và các tỉnh lân cận vào neo trú an toàn trong mùa mưa bão, hình thành khu dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế biển của địa phương và kiểm soát tàu cá trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá rất cao và bố trí vốn của Trung ương để đầu tư dự án.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, việc triển khai thực hiện dự án vẫn rất chậm, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (còn 11 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 1; đối với phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 2 và các đợt còn lại đã hoàn thành công tác khảo sát, kiểm đếm và chờ phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất), trong năm 2024 được bố trí khoảng 60 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ giải ngân được 5,5 tỷ đồng, mới đạt tỷ lệ 9,2%; do vậy, để đảm bảo hoàn thành dự

án theo đúng tiến độ được phê duyệt, giải ngân hết nguồn vốn đã bố trí, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Quảng Ngãi quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 361/TB-UBND ngày 19/7/2024; tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan, khẩn trương thực hiện

a) Xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện dự án, làm rõ các nội dung vướng mắc trong thời gian vừa qua, quá trình phối hợp giữa các bên có liên quan; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, lập Kế hoạch tổng thể, chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án, đảm bảo công tác giải ngân, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nguồn vốn dư được bố trí trong năm 2024 (nếu có) hoặc cần bố trí thêm theo quy định; trong đó lưu ý, phải bám sát vào tình hình thực tế tại dự án, điều kiện thời tiết từ nay đến cuối năm và sự tham gia tích cực của đơn vị thi công cũng như các bên có liên quan trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2024.

b) Kiểm điểm nguyên nhân đã xảy ra việc chậm trễ triển khai thực hiện dự án trong thời gian vừa qua nhằm chấn chỉnh trong thời gian đến; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2024.

## 2. UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm

a) Tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, công khai dự án này đến các hộ dân bị ảnh hưởng và các hộ dân xung quanh hiểu rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của dự án này đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để đồng hành, chia sẻ trong quá trình triển khai thực hiện; trong đó, giải thích làm rõ về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp; làm cơ sở để xử lý, bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình ngăn cản làm chậm tiến độ thực hiện của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước.

b) Khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan lập, phê duyệt các phương án bồi thường làm cơ sở thực hiện việc chi trả bồi thường đảm bảo quy định; đồng thời, xây dựng phương án bảo vệ, cưỡng chế thi công (có sự tham gia của địa phương, công an).

c) Chỉ đạo UBND xã Tịnh Hòa và các phòng ban liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời giải

quyết những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Quảng Ngãi;
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN. pbc940

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**