

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 02/4/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tham dự cuộc họp có Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh; Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Ban QLDA) và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và Giám đốc Ban QLDA báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp; thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện của các địa phương trong vùng dự án, các Sở, ngành và các đơn vị liên quan đã dành thời gian, tập trung thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho dự án trong thời gian qua. Qua nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan, công tác tổ chức triển khai thực hiện dự án vẫn còn nhiều nội dung, trong đó một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan; do đó, để đảm bảo hoàn thành dự án, tổ chức khánh thành công trình, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 -2030 theo kế hoạch đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

a) Yêu cầu Giám đốc Ban QLDA trực tiếp theo dõi toàn bộ dự án, nắm rõ tình hình thực hiện các công việc của dự án, đặc biệt là tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải) chỉ đạo thực hiện.

b) Khẩn trương rà soát tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, xây dựng điều chỉnh tiến độ thi công cho phù hợp với thực tế trên công trường; trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương trong vùng dự án thống nhất giải pháp thực hiện, xác định rõ các nội dung công việc đủ điều kiện để ưu tiên tập trung triển khai thi công.

c) Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa của dự án.

d) Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác các số liệu liên quan đến khối lượng vật liệu phục vụ cho dự án, gồm: đất đắp, đá, cát,...; khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 1602/UBND-KTN ngày 29/3/2024.

đ) Đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan kịp thời tiếp nhận ngay mặt bằng để triển khai thi công.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ban QLDA để chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 14/3/2024; báo cáo UBND tỉnh kết quả chậm nhất là **ngày 05/4/2024**.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương liên quan để thống nhất việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ theo quy định, hoàn thành **trước ngày 15/4/2024**.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan để rà soát các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 75/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh và trên cơ sở Luật Đất đai năm 2024, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo điều chỉnh Quyết định này cho phù hợp với quy định hiện hành. Cần hết sức lưu ý đến tác động của việc điều chỉnh này đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chung toàn địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

3. UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh nghiên cứu nội dung đề nghị theo báo cáo của Ban QLDA tại cuộc họp này để triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Riêng đối với UBND huyện Bình Sơn, yêu cầu khẩn trương hoàn thành các thủ tục để ban hành thông báo thu hồi đất đối với phần diện tích đã đảm bảo đủ các điều kiện.

4. Các Sở ngành và địa phương có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1078/UBND-KTN ngày 01/3/2024 và các Thông báo số: 72/TB-UBND ngày 23/02/2024, 11/TB-UBND ngày 08/01/2024.

5. Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi tình hình thực hiện của Ban QLDA đối với dự án này, định kỳ báo cáo cho UBND tỉnh 02 tuần/lần, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực các Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.188

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình