

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2)

Ngày 18/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền chủ trì họp để nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2). Tham dự buổi họp có lãnh đạo các Sở ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn và lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý dự án).

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), những tồn tại, vướng mắc và đề xuất kiến nghị; ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Nhận xét và yêu cầu chung:

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2010, trải qua nhiều chủ đầu tư và hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tiếp nhận, làm chủ đầu tư dự án. Qua báo cáo của Ban Quản lý dự án thì đến thời điểm này, dự án thi công hoàn thành đạt 94% khối lượng nhưng vẫn còn rất nhiều nội dung tồn tại, vướng mắc, dẫn đến không thể hoàn thành dự án trong năm 2021. Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh cần phải nỗ lực, cố gắng để tiếp tục xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp và các tồn tại, vướng mắc phát sinh của dự án, không để tiếp tục kéo dài.

2. Một số vấn đề cụ thể:

a) Yêu cầu Ban Quản lý dự án tổ chức làm việc với các đơn vị, cá nhân có liên quan (bao gồm: Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác) để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dự án; xác định những công việc không thể hoàn thành trong năm 2021 cũng như làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân đối với từng hạng mục, công việc gắn với việc xử lý các nội dung còn tồn tại, vướng mắc; từ đó đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Đối với các gói thầu, hạng mục đủ điều kiện nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng thì khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, phối hợp với Sở chuyên ngành để tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

b) Về công tác giải ngân: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án, nhất là kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2021, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài trong năm 2021; đối với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bố trí trong năm 2021, trường hợp không giải ngân hết thì kịp thời đề xuất để chuyển sang dự án khác để đảm bảo giải ngân 100% trong năm 2021.

c) Đối với phần đất lưu không của dự án đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án: Yêu cầu Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Lý Sơn kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất; củng cố hồ sơ, xác định cụ thể hộ cá nhân nào lấn chiếm, xây dựng trái phép để đề xuất cấp thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dự án nêu tại điểm 2a và kết quả rà soát lại nguồn gốc đất, tình hình thực tế trong phạm vi đất lưu không nêu tại điểm 2c, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất việc cắt giảm hạng mục tường rào, điều chỉnh phạm vi giao đất cho dự án kết hợp đề xuất việc xử lý phần khối lượng phát sinh nạo vét, đá phát sinh của gói thầu 15 và 16, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (lnphong598)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Phước Bình