

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1203 /UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn tiến độ thực hiện  
dự án Khu dân cư phía Bắc  
Trường Đại học Phạm Văn  
Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa tại Công văn số 196/HNC-QLĐT ngày 14/3/2019 và đề xuất Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 633/BC-SXD ngày 15/3/2019 về việc vướng mắc và đề xuất gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc Trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư phía Bắc Trường Đại học Phạm Văn Đồng kết hợp chỉnh trang đô thị như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 633/BC-SXD ngày 15/3/2019, cụ thể:

- Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/6/2019.

- Hoàn thành công tác thi công xây dựng hạ tầng toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2019.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa chủ động phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các cơ quan có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được gia hạn.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa và các cơ quan, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Trường ĐH Phạm Văn Đồng;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc58



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**