

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1361 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2017

V/v xử lý vướng mắc liên quan  
02 dự án: Hồ chứa nước Lỗ Lá  
và hồ chứa nước Cây Xoài,  
huyện Đức Phổ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NG  
Kính gửi:

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... 2244 .....
	Ngày: 16. 3. 17 .....
	Chuyên: .....

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đức Phổ.

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại các Tờ trình: số 170/TTr-UBND ngày 20/12/2016 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Cây xoài, huyện Đức Phổ và số 147/TTr-UBND ngày 21/11/2016 về việc cho chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Hồ chứa nước Lỗ Lá, huyện Đức Phổ; ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3358/TTr-SNNPTNT ngày 26/12/2016 và trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa tại 02 công trình do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì vào ngày 14/3/2017; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình UBND huyện Đức Phổ (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Đức Phổ về việc thiếu trách nhiệm, chưa quyết tâm trong việc quản lý thực hiện 02 dự án nêu trên dẫn đến tăng tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra làm rõ việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cá nhân có liên quan từ năm 2010 đến nay.

2. Về điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: UBND tỉnh thống nhất về chủ trương cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện của 02 dự án. Tuy nhiên, để thực hiện việc điều chỉnh, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ:

a) Trên cơ sở đề nghị chấm dứt Hợp đồng thi công gói thầu số 02 (xây lắp đập đất, cống lấy nước hồ chứa nước Lỗ Lá) của Công ty Cổ phần xây dựng 25, chủ đầu tư rà soát khối lượng, giá trị còn lại của gói thầu, tham vấn ý kiến các Sở, ngành chức năng để xem xét việc xử lý, chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với Công ty và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công khác theo đúng quy định.

b) Rà soát khối lượng chưa thực hiện theo thực tế của 02 dự án, lập tiến độ thi công chi tiết, chính xác; đồng thời lập báo cáo giải trình nguyên nhân chậm tiến độ, tăng vốn đầu tư, trách nhiệm, hướng khắc phục,... làm cơ sở để

gửi các Sở, ngành chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện lần cuối cùng.

c) Nỗ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm hoàn thành đưa công trình vào quản lý sử dụng. Riêng vấn đề điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư đối với hồ chứa nước Lỗ Lá, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ cam kết, làm rõ nguồn vốn trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị của UBND huyện Đức Phổ liên quan 02 dự án nêu trên theo đúng quy định, có ý kiến tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đức Phổ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Thường trực UBND tỉnh;
- Huyện ủy Đức Phổ;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh158).



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh