

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **1940**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng **5** năm 2020

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
dự án Cảng cá và Trung tâm  
dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ  
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại số 119/QĐ-BNN-TCTS ngày 16/01/2015; theo đó dự án có tổng mức đầu tư là 107,45 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương (NSTW) là 95,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương (NSDP) là 11,73 tỷ đồng và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án là năm 2010 - 2015. Dự án đã hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào sử dụng cuối năm 2016.

Đến ngày 31/12/2017, lũy kế vốn đã bố trí cho dự án là 99,186 tỷ đồng, bao gồm: NSTW là 89,5 tỷ đồng, NSDP là 9,686 tỷ đồng; giải ngân là 93,186 tỷ đồng, trong đó NSTW là 89,5 tỷ đồng, NSDP là 6,686 tỷ đồng, còn lại 03 tỷ đồng chuyển sang năm 2018 để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các hạng mục còn lại của dự án (công, nhà điều hành, sân đường, nhà vệ sinh).

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5554/BNN-TCTS ngày 23/7/2018 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, cho phép gia hạn thời gian thực hiện đầu tư các hạng mục sử dụng vốn ngân sách địa phương đến 31/12/2018; Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu 7b (*Hạng mục: Công + Nhà bảo vệ, Nhà điều hành, Sân bê tông khu nhà điều hành, Nhà vệ sinh công cộng và Hệ thống Phòng cháy chữa cháy (PCCC)*) phần vốn còn lại 03 tỷ đồng thuộc vốn ngân sách địa phương.

Do hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt vào năm 2015, hạng mục PCCC chưa được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, nên chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; đến ngày 16/8/2019, hạng mục PCCC được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thẩm định phê duyệt (Giấy chứng nhận số 354/TD-PCCC ngày 16/8/2019 về việc thẩm định thiết kế về chông cháy và chữa cháy hạng mục Nhà điều hành, Nhà tiếp nhận và phân loại cá, hạ tầng kỹ thuật - công trình: Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ). Dẫn đến kéo dài thời gian thi công, vượt quá thời gian quy định tại Công văn số 5554/BNN-TCTS ngày 23/7/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đến nay, việc thi công các hạng mục của gói thầu 7b (Hạng mục: Công + Nhà bảo vệ, Nhà điều hành, Sân bê tông khu nhà điều hành, Nhà vệ sinh công cộng và Hệ thống PCCC) đã hoàn thành.

Nhằm tạo điều kiện cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có cơ sở hoàn thành dứt điểm dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, nghiệm thu, quyết toán dự án, đúng theo quy định; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ đến ngày 30/6/2020.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quan tâm, xem xét chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP (NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (hc187).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**