

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp
nghe báo cáo về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án do
Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư**

Ngày 20/11/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đã chủ trì cuộc họp để báo cáo về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; trên cơ sở Báo cáo số 6568/BC-SNNMT ngày 19/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 19/11/2025 và đề xuất, kiến nghị đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư (Phục vụ cuộc họp ngày 20/11/2025);

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo và ý kiến của các Sở, ngành tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO VÀ GIẢI NGÂN

Báo cáo số 6568/BC-SNNMT ngày 19/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa đầy đủ và chưa đánh giá một cách tổng quan về tình hình thực hiện các dự án, nhiệm vụ, đề án do Sở làm chủ đầu tư, thực hiện; mặc dù Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực tiếp cận và triển khai các dự án của Sở, tuy nhiên công tác báo cáo chưa được Sở chú trọng dẫn đến chưa nêu rõ được yêu cầu về tiến độ để phục vụ công tác quản lý chung. Kết quả giải ngân còn thấp so với yêu cầu và tiến độ được duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa làm rõ tổng thể thực tiễn và các khó khăn vướng mắc của các nhiệm vụ, dự án lớn, như: dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Phương án thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính; chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 25 xã, phường phía Đông và 40 xã, phường phía Tây, tỉnh Quảng Ngãi... là những dự án có kinh phí lớn.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác giải ngân vốn (được Chính phủ họp đánh giá hàng tháng và báo cáo lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư) phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và đạt mục tiêu đề ra. Trong đó lưu ý các dự án sử dụng vốn vay hoặc vốn Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 sẽ kết thúc giai đoạn và rất khó khăn để chuyển nguồn vốn sang giai đoạn sau.

II. Chỉ đạo cụ thể đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Về báo cáo và kế hoạch thực hiện

- Sở Nông nghiệp và Môi trường cần xây dựng kế hoạch, phương án tổng quan và chi tiết cho từng dự án, nhiệm vụ để hoàn thành ở mức độ cao nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2025, đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án sử dụng vốn chi thường xuyên; tuân thủ và đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư công và các pháp luật liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với việc chậm tiến độ giải ngân; đồng thời xây dựng báo cáo tổng quan đầy đủ về các dự án, đề án, chương trình do Sở làm chủ đầu tư (chủ quản), trong đó nêu rõ cụ thể tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải quyết (nếu có), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2025.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB)

- Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xác định công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng là trách nhiệm chính của Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Môi trường), không đùn đẩy trách nhiệm này cho đơn vị khác. Thường xuyên phối hợp tích cực và tổ chức họp trực báo 10 ngày/lần với các địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để tháo gỡ vướng mắc.

- Các phương án bồi thường phải được phê duyệt chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

- Đối với các dự án đã có mặt bằng, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thi công khẩn trương để bù lại khối lượng chậm tiến độ do vướng mắc bồi thường.

3. Về công tác quản lý đất và rừng

- Đặc biệt lưu ý về công tác đo vẽ, xác định nguồn gốc đất liên quan đến nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Phải đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định pháp luật.

- Nghiêm cấm việc vận dụng, gây thất thoát, làm mất đất công, biến đất công thành đất tư trong quá trình thực hiện các dự án.

4. Về vốn và điều chỉnh vốn

- Đối với các nguồn vốn đã giao có thể điều chỉnh (nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao), Sở Nông nghiệp và Môi trường phải khẩn trương làm việc với Sở Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều chỉnh.

- Các dự án thuộc đối tượng được chuyển nguồn từ năm 2024 trở về trước, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần làm việc với Sở Tài chính về cơ chế chuyển nguồn theo quy định của Trung ương. Hoàn thành trước ngày 15/12/2025.

5. Về các dự án cụ thể

a) Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa: Giao Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Đông Sơn **chậm nhất ngày 25 tháng 11** phải hoàn thành xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở niêm yết và phê duyệt phương án bồi thường.

b) Các công trình nước sạch: (1) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tịnh Bắc - Tịnh Đông: Giao Chủ đầu tư làm việc UBND xã Sơn Tịnh thống nhất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 01 hộ còn lại, hoàn thành trước ngày 25/11/2025; (2) Dự án Nâng cấp Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đức Chánh: Giao Chủ đầu tư làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất việc trình, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án. Tinh thần là làm đúng quy định nhưng phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, phục vụ cộng đồng dân cư.

- Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh (kể cả dự án do cấp xã làm chủ đầu tư), đảm bảo về chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân, phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư; tránh tình trạng công trình sau đầu tư, xuống cấp do thiếu kinh phí quản lý, vận hành, bảo dưỡng; có định hướng tổng quan, khảo sát kỹ lưỡng về công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh, tránh việc đầu tư dở dang, không phát huy được hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

III. Chỉ đạo đối với các Sở, ngành, địa phương có liên quan

1. Sở Tài chính

- Rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ một cách tổng quan để giám sát việc thực hiện dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Chủ động tham mưu bố trí vốn, điều chỉnh vốn, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ bị chậm trong giai đoạn hiện tại, để cân đối nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra và tham mưu kịp thời để xử lý các vướng mắc, tồn tại.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Môi trường) để thực hiện tốt các dự án nước sạch, đảm bảo tinh thần phù hợp với yêu cầu và thực tiễn của địa phương.

- Làm rõ và hướng dẫn cụ thể về yêu cầu tuân thủ quy hoạch cấp ngành đối với các dự án nước sạch nông thôn để chủ đầu tư có cơ sở triển khai.

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa: Hoàn thiện các hồ sơ kiểm kê, khảo sát, bản vẽ hiện trạng, bổ sung pháp lý, lập các phương án bồi thường, hỗ trợ dự kiến, phối hợp với UBND xã Đông Sơn, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan niêm yết công khai phương án chậm nhất trước ngày **30/11/2025** và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền và bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 31/12/2025.

4. UBND xã Đông Sơn (Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa)

- Khẩn trương phê duyệt giá đất cụ thể để lập Phương án bồi thường, hỗ trợ theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại Công văn số 2365/TTQĐ ngày 09/10/2025, hoàn thành trước ngày 25/11/2025.

- Xác nhận tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình theo điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định trên thửa đất đó theo Điều 22 Nghị định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ theo đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại Công văn số 2395/TTQĐ ngày 17/10/2025, hoàn thành trước ngày 25/11/2025.

- Đối với việc các hộ dân có lồng, bè nuôi trồng thủy sản trong phạm vi thực hiện dự án đã được UBND xã Đông Sơn thông báo di dời tại Thông báo số 303/TB-UBND ngày 10/10/2025; mời vận động thuyết phục bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thực hiện dự án, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Đảng ủy UBND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các xã: Đông Sơn, Sơn Tịnh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NNMT), CNXD, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.PDB

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tạ Văn Lực