

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 20/01/2026 đến ngày 26/01/2026)

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 20/01/2026 đến ngày 26/01/2026) như sau:

1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

Trong tuần, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ và đời sống nhân dân diễn ra bình thường, không có biến động lớn.

Lũy kế tính đến ngày 26/01/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 2.002 tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán HĐND tỉnh giao⁽¹⁾; Chi ngân sách địa phương đạt 1.309 tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 22/01/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 6.473 tỷ đồng, đạt 79,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Hiện nay, các dự án trọng điểm đang được chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; không có thay đổi đáng kể so với tuần trước (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

3. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh:

Hiện nay, công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2025 đã được các cấp, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch. Ngoài ra, trong tuần các loại dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, khống chế, không lây lan ra diện rộng; không ghi nhận ổ dịch mới.

4. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiếp tục tiến hành thanh tra trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 518/QĐ-TTR ngày 16/12/2025, thời gian thanh tra là 45 ngày).

⁽¹⁾ Trong đó: Thu nội địa đạt 1.293 tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 708 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 23/01/2026 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, rà soát các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh có hoạt động xuất khẩu thủy sản sang EU (*thời gian kiểm tra từ ngày 26/01-29/01/2026*); ban hành Công văn số 693/UBND-NNMT ngày 23/01/2026 chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/01/2026.

5. Về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp:

- Đến nay, các đơn vị đã thành lập 95/95 Trạm Y tế theo Đề án chuyển giao các Trạm Y tế, Bệnh xá, Phòng khám ĐKKV thuộc Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế về thuộc UBND các xã, phường quản lý⁽²⁾. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/01/2026 triển khai rà soát, phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27/11/2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

- Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031:

+ Ủy ban bầu cử của tỉnh đã ban hành một số văn bản: (1) Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phục vụ Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia⁽³⁾; (2) Đề nghị địa phương giới thiệu sĩ quan quân đội tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ứng cử đại biểu HĐND⁽⁴⁾; (3) Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng phần mềm bầu cử⁽⁵⁾; (4) Gửi thông tin liên quan đến sử dụng phần mềm quản lý thông tin bầu cử⁽⁶⁾; (5) Báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (*tuần thứ năm*)⁽⁷⁾.

+ UBND tỉnh có các văn bản: (1) triển khai in ấn các tài liệu bầu cử⁽⁸⁾; (2) hướng dẫn về màu sắc Phiếu bầu cử⁽⁹⁾.

6. Về tiến độ triển khai xây dựng trường biên giới đất liền (*Kết luận số 85-KL/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*):

Thực hiện Kết luận số 85-KL/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 78-TB/VPTU ngày 26/12/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã phê duyệt 04 dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã Dục Nông, Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong⁽¹⁰⁾.

⁽²⁾ Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 01/11/2025 của UBND tỉnh.

⁽³⁾ Công văn số 32/UBBC ngày 22/01/2026.

⁽⁴⁾ Công văn số 31/UBBC ngày 20/01/2026.

⁽⁵⁾ Công văn số 34/UBBC ngày 23/01/2026.

⁽⁶⁾ Công văn số 35/UBBC ngày 23/01/2026.

⁽⁷⁾ Báo cáo số 33/BC-UBBC ngày 23/01/2026.

⁽⁸⁾ Công văn số 411/UBND-NC ngày 15/01/2026.

⁽⁹⁾ Công văn số 461/UBND-NC ngày 17/01/2026.

⁽¹⁰⁾ Tại các Quyết định: số 1874/QĐ-UBND, số 1875/QĐ-UBND, số 1876/QĐ-UBND, số 1877/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND tỉnh.

Ngày 10/01/2026, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra hiện trường⁽¹¹⁾ để đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai, phân đấu hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31/7/2026; hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị trong tháng 8/2026 để kịp thời phục vụ năm học mới 2026-2027. Tóm tắt thông tin và cập nhật tiến độ 04 dự án như sau:

TT	Dự án Trường nội trú liên cấp TH-THCS tại:	Tổng mức đầu tư (Triệu đồng)	Kế hoạch vốn 2025 (Triệu đồng)	Tiến độ thi công tiêu biểu (đến ngày 20/01/2026)
1	Xã Dục Nông	221.282	38.981	San nền đạt 65%; đang đào móng và lắp ván khuôn, cốt thép móng cho các khối nhà học, hiệu bộ, ký túc xá.
2	Xã Mô Rai	225.704	32.604	San nền đạt khoảng 80%; đang đào đất móng, lắp ván khuôn và cốt thép móng cho khối học, hiệu bộ, đa năng.
3	Xã Sa Loong	208.640	15.000	Đang lắp trạm trộn bê tông tại chỗ và trạm biến áp; triển khai đào móng, lắp ván khuôn cốt thép các khối nhà học, nhà ăn.
4	Xã Rờ Koi	216.619	30.440	Hoàn thành móng, cổ móng và giằng móng cho KTX và nhà học; đang đổ bê tông móng nhà ăn và nhà đa năng.

*** Ghi chú chung cho các dự án:**

- Thời gian thực hiện: Cả 04 dự án đều có thời gian thi công dự kiến là 215 ngày, khởi công đồng loạt từ ngày 29/12/2025 và mục tiêu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31/7/2026.

- Nhân lực và thiết bị: Các nhà thầu thi công xây dựng đã tập kết đầy đủ máy móc và cam kết thi công xuyên Tết để kịp tiến độ bàn giao vào tháng 7/2026.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Ngọc

⁽¹¹⁾ Thông báo số 37/TB-UBND ngày 12/01/2026 về Kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong đợt kiểm tra hiện trường các dự án đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành 28,7/28,71ha, đạt 99,9%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Đã giải ngân 115/115 tỷ đồng, đạt 100%.

2. Đường Hoàng Sa - Độc Sỏi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 127,65/172,16 ha, đạt 74,1%, tăng 4,34 ha so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 725/2.382 tỷ đồng, đạt 30,4%, tăng 09 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Đã giải ngân 804/929 tỷ đồng, đạt 87%, tăng 07 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 587/673,3 tỷ đồng, đạt 87%, tăng 06 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Đã giải ngân 148,4/158 tỷ đồng, đạt 94%, tăng 7,9 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 520/700 tỷ đồng, đạt 74,3%, tăng 06 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Đã giải ngân 92/92 tỷ đồng, đạt 100%, tăng 4,56 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

5. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 215,2/408,9 tỷ đồng, đạt 52,6%, tăng 0,1 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

6. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 148,3/157,4 tỷ đồng, đạt 94,2%, tăng 0,8 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

7. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

8. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 1.190,5/1.278 tỷ đồng, đạt 93%, tăng 1,5 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Đã giải ngân 67,608/104 tỷ đồng, đạt 65,0%, tăng 1,1 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

9. Cầu Trà Khúc 1

Đối với công tác bồi thường GPMB: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tổ chức kiểm kê khách sạn Mỹ Trà, phường Trương Quang Trọng và đang đăng ký lịch với UBND phường Nghĩa Lộ để công khai kế hoạch kiểm đếm đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi phường Nghĩa Lộ.

10. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42)

Hiện nay, Sở Tài chính đang rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung giao Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và bố trí kinh phí để thực hiện.

11. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường với diện tích khoảng 36,5 ha*).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sẽ do nhà đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện đầu tư dự án; do đó các nhà đầu tư sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện dự án phù hợp với khả năng thu xếp tài chính, thị trường, ... nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành

Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Dự án đã phê duyệt HSMT và thông báo mời thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia; dự kiến đóng, mở thầu vào ngày 26/02/2026*).

2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 93,5/93,9 ha đạt 99,6%, với tổng số tiền là 236,3 tỷ đồng*).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát để tham mưu UBND tỉnh xem xét việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 2)*).

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.

- Công tác thực hiện dự án: Đã đưa vào hoạt động phần 4 triệu tấn/năm. Đối với các hạng mục nâng công suất, tối ưu hóa lên 6 triệu tấn/năm: Đang triển khai xây dựng.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*khoảng 73.000 tỷ đồng/86.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,88% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký*).

4. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý: Quy hoạch 1/500; Đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường cho phân kỳ I; Báo cáo nghiên cứu khả thi; PCCC; cấp GPXD (*trên phần diện tích đã được giao đất 247,27 ha*). Đang triển khai xây dựng theo đúng GPXD được cấp.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*khoảng 70.750 tỷ đồng/88.400 tỷ đồng; tương đương khoảng 80% tổng vốn đầu tư đăng ký*).

5. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất

- Công tác thực hiện dự án: Đang triển khai xây dựng.

- Công tác giải ngân: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 276,3 tỷ đồng, tăng 13,9 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

7. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc

Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*UBND tỉnh đã có Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/01/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiến tại cuộc họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực*

hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc. Theo đó, hiện nay Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

8. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức đấu thầu và ký Hợp đồng san lấp mặt bằng vào ngày 14/01/2026.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (khoảng 2.496 tỷ đồng).

9. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19

- Công tác thực hiện dự án và bồi thường GPMB: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (khoảng 10.000 tỷ đồng).

10. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Hiện nay, Sở Xây dựng hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình. Dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong Quý II/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 29/9/2025 và chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3346/UBND-CNXD ngày 08/10/2025.
