

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2026

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 02/02/2026 đến ngày 09/02/2026)

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 02/02/2026 đến ngày 09/02/2026) như sau:

#### 1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

Trong tuần, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ và đời sống nhân dân diễn ra bình thường, không có biến động lớn.

Lũy kế tính đến ngày 09/02/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.181 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán HĐND tỉnh giao<sup>(1)</sup>; Chi ngân sách địa phương đạt 2.813 tỷ đồng, bằng 9,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Theo Báo cáo số 75/BC-BTC ngày 04/02/2026 của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/01/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 6.954,3 tỷ đồng, đạt 85,7% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tính đến ngày 31/01/2026, đã giải ngân 140,467 tỷ đồng, bằng 2,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (6.820,615 tỷ đồng).

**2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh:** Hiện nay, các dự án trọng điểm đang được chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; không có thay đổi đáng kể so với tuần trước (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

#### 3. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh:

Tình hình dịch bệnh trên vật nuôi diễn ra nhỏ lẻ, đã được kiểm soát; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; công tác phòng cháy chữa cháy rừng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026.

<sup>(1)</sup> Trong đó: Thu nội địa đạt 2.069 tỷ đồng, bằng 9,0% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.111 tỷ đồng, bằng 10,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

#### **4. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh:**

Triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 13/01/2026, số 198/CĐ-TTg ngày 17/10/2025 và Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 17/10/2025, các Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần về IUU và yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các Công văn số 693/UBND-NNMT ngày 23/01/2026 và số 959/UBND-NNMT ngày 03/02/2026 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có Công văn số 964/UBND-NNMT ngày 03/02/2026 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Đoàn kiểm tra đợt cao điểm chống khai thác IUU của Bộ Quốc phòng tại tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng và trình phê duyệt Đề án phát triển hải sản bền vững trong Quý I/2026.

#### **5. Về tiến độ triển khai xây dựng trường biên giới đất liền (*Kết luận số 85-KL/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*):**

##### **5.1. Các trường tại xã: Dục Nông, Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong**

###### *a) Khung thời gian chung*

Tất cả 4 dự án trường liên cấp tại các xã biên giới đều có chung thời gian thực hiện thi công xây dựng là 215 ngày, bắt đầu từ ngày 29/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào ngày 31/7/2026. Để đảm bảo tiến độ này, các đơn vị thi công đã có kế hoạch và cam kết thi công xuyên Tết.

###### *b) Tiến độ cụ thể tại từng dự án*

(1) Trường xã Dục Nông: Các hạng mục đang triển khai đồng loạt. Các khối nhà học lý thuyết và bộ môn đã hoàn thiện đế móng và đang đổ bê tông cổ móng, giằng móng. Các khối hành chính, nhà ăn và ký túc xá đang thi công ván khuôn, cốt thép đế móng. Riêng hạng mục san nền đã đạt khoảng 70% khối lượng.

(2) Trường xã Mô Rai: Đa số các khối nhà đang ở giai đoạn định vị mặt bằng đào móng hoặc xử lý kết cấu nền móng. Một số khối như nhà học THCS và ký túc xá đã hoàn thiện hố móng và bê tông lót. Hạng mục san nền đạt khoảng 90%.

(3) Trường xã Sa Loong: Khối học lý thuyết tiểu học đã xong đổ bê tông móng và đang xây tường chân móng. Các hạng mục khác như nhà đa năng, ký

túc xá giáo viên đang đào móng hoặc làm bê tông lót. Phần san nền về cơ bản đã hoàn thành.

(4) Trường xã Rờ Koi: Tiến độ phân nhỉnh hơn ở một số hạng mục; cụ thể khối học THCS đã xong bê tông giằng móng và đang xây móng bó nền, khối ký túc xá học sinh đã hoàn thành phần móng, cột tầng 1 và đang đổ bê tông dầm sàn tầng 1.

*c) Tiến độ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật*

(1) Trạm biến áp và đường dây: Tại các xã Dục Nông và Sa Loong đã thi công xong và đang hoàn thiện thủ tục đóng điện.

(2) Hệ thống nước (Giếng khoan): Xã Mô Rai đã hoàn thành xong 2 giếng khoan; xã Sa Loong cơ bản hoàn thành; xã Rờ Koi đang triển khai khoan. Tuy nhiên, tại xã Dục Nông, dù đã khoan 2 vị trí nhưng vẫn chưa có nước.

(3) Giao thông và cấp thoát nước: Tại xã Sa Loong, các tuyến đường chính đang được triển khai đào móng và hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà cũng đang được thực hiện.

*d) Khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ*

(1) Địa chất: Tại điểm trường xã Mô Rai, quá trình thi công gặp nền đất yếu và nước ngầm tại vị trí khối nhà học lý thuyết tiểu học, buộc đơn vị tư vấn phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế.

(2) Nguồn vốn: Mặc dù kế hoạch vốn năm 2025 đã giải ngân 100%, nhưng kế hoạch vốn năm 2026 hiện chưa được bố trí. Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 562/UBND-KGVX ngày 20/01/2026 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc đề nghị bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

**5.2. Các trường còn lại tại xã: Bờ Y, Ia Toi, Ia Đal, Đăk Plô, Đăk Long**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1092/VPCP-KGVX ngày 03/02/2026 về việc Khởi công xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã đất liền; dự kiến phát động khởi công trong khoảng thời gian từ ngày 24/02 đến 26/02/2026; theo đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trường học tại các xã còn lại (*các xã: Bờ Y, Ia Đal, Ia Toi, Đăk Long, Đăk Plô*).

Ngày 05/02/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo, cho ý kiến và kết luận tại Thông báo số 146/TB-UBND ngày 09/02/2026 về công tác chuẩn bị xây dựng trường học cho 05 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh; trong đó, thống nhất lựa chọn xã Bờ Y là điểm chính Lễ khởi công kết nối với các điểm cầu của Trung ương. Giao Đảng ủy, UBND các xã Bờ Y chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện theo Kế hoạch chung.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Ngọc**

## **PHỤ LỤC**

### **Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh**

---

#### **I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG**

##### **1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành 28,71/28,81ha, đạt 99,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

##### **2. Đường Hoàng Sa - Đốc Sỏi**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 127,65/172,16 ha, đạt 74,1%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 746/2.382 tỷ đồng, đạt 31,3%, tăng 16 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 330 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis.

##### **3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 589/673,3 tỷ đồng, đạt 87%, tăng 01 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, chưa giải ngân.

##### **4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb**

- Công tác bồi thường GPMB: Tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng 10,5/16,245 km, đạt 64,6%, tăng 0,55km so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 525/700 tỷ đồng; đạt 75%, tăng 02 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 130 tỷ đồng, chưa giải ngân.

##### **5. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 215,4/408,9 tỷ đồng, đạt 52,6%, tăng 0,2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, chưa giải ngân.

## **6. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 151/157,4 tỷ đồng, đạt 96%, tăng 2,7 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 16 tỷ đồng, đã giải ngân 0,4/16 tỷ đồng, đạt 2,5%, tăng 0,4 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

## **7. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 5 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis.

## **8. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 1.196/1.278 tỷ đồng, đạt 94%, tăng 4 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 31 tỷ đồng, đã giải ngân 7,2/31 tỷ đồng, đạt 23%, tăng 7,2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

## **9. Cầu Trà Khúc 1**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Trung tâm PTQĐ tỉnh đang tổ chức kiểm kê khách sạn Mỹ Trà, phường Trương Quang Trọng và đang đăng ký lịch với UBND phường Nghĩa Lộ để công khai kế hoạch kiểm đếm đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi phường Nghĩa Lộ*).
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 380 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 334 tỷ đồng, chưa giải ngân.

## **10. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường tại các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành và xã An Phú với diện tích khoảng 5 ha*).
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 382,5 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 190 tỷ đồng, chưa giải ngân.

### **11. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường với diện tích khoảng 36,5 ha*).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

### **12. Dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Triển khai hoàn thiện công tác san nền, triển khai thi công móng các khối nhà; triển khai cột, dầm sàn tầng 1, tầng 2 các khối nhà đủ điều kiện.

- Công tác giải ngân: Chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

### **13. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42)**

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND tỉnh đang xếp lịch họp cho ý kiến về nội dung giao Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và bố trí kinh phí để thực hiện.

## **II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH**

### **1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành**

Không thay đổi so với kỳ báo cáo (*Dự án đã phê duyệt HSMT và thông báo mời thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia; dự kiến đóng, mở thầu vào ngày 26/02/2026*).

### **2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 93,5/93,9 ha đạt 99,6%, với tổng số tiền là 236,3 tỷ đồng*).

- Công tác thực hiện dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 về việc giao đất cho thuê đất (đợt 2), với diện tích giao 383.271,6 m<sup>2</sup>.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

### **3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đã đưa vào hoạt động phần 4 triệu tấn/năm. Đối với các hạng mục nâng công suất, tối ưu hóa lên 6 triệu tấn/năm: Đang triển khai xây dựng.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*khoảng*

73.000 tỷ đồng/86.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,88% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký).

#### **4. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo trước. Đang vận hành thử nghiệm phân kỳ 1 với công suất 2,8 triệu tấn/năm.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo trước (khoảng 70.750 tỷ đồng/88.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 80% tổng vốn đầu tư đăng ký)).

#### **5. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất**

- Công tác thực hiện dự án: Đang triển khai xây dựng.
- Công tác giải ngân: 3.317,7 tỷ đồng (tương đương 33,17% tổng vốn đầu tư đăng ký), tăng 3.316,7 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

#### **6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 278,07 tỷ đồng, tăng 0,17 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

#### **7. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc**

UBND tỉnh đã có Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/01/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc. Theo đó, Ban Quản lý đã trình Sở Tài chính thẩm định Hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư đối với 02 dự án (Tờ trình số 08/TTr-BQL và số 09/TTr-BQL ngày 04/02/2026).

#### **8. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công san lấp mặt bằng dự án vào ngày 02/02/2026.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (khoảng 2.496 tỷ đồng).

#### **9. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*khoảng 10.000 tỷ đồng*).

**10. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa**

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Hiện nay, Sở Xây dựng hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình. Dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong Quý II/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 29/9/2025 và chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3346/UBND-CNXD ngày 08/10/2025.

---