

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 23/02/2026 đến ngày 02/3/2026)

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 23/02/2026 đến ngày 02/3/2026) như sau:

#### 1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

Trong tuần, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn ra ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ và đời sống nhân dân diễn ra bình thường, không có biến động lớn.

Lũy kế tính đến ngày 02/3/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 5.668 tỷ đồng, bằng 16,7% dự toán HĐND tỉnh giao<sup>(1)</sup>; Chi ngân sách địa phương đạt 3.228 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.821 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 959 tỷ đồng). Đến nay, tỉnh đã phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện là 6.536 tỷ đồng (gồm: ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, ngân sách trung ương 674 tỷ đồng); còn lại 285 tỷ đồng sẽ tiếp tục giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giao vốn theo quy định. Đến ngày 28/02/2026, đã giải ngân 341 tỷ đồng, đạt 5% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức long trọng Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2026) với sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

#### 3. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh:

<sup>(1)</sup> Trong đó: Thu nội địa đạt 3.697 tỷ đồng, bằng 16% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.969 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trong tuần không phát sinh ổ dịch mới, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt. Hiện nay, trà lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh đang phát triển tốt, ngành nông nghiệp đang tăng cường đôn đốc, chỉ đạo công tác diệt chuột.

**4. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh:**

Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của địa phương đến ngày 10/02/2026 đã được hoàn thành **19/19** nhiệm vụ.

Đồng thời, đang tập trung chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ tài liệu để phục vụ Đoàn kiểm tra của EC sẽ kiểm tra thực tế tại tỉnh (*dự kiến trung tuần tháng 3/2026*).

**5. Về tiến độ triển khai xây dựng trường biên giới đất liền (Kết luận số 85-KL/TU ngày 26/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy):**

Thực hiện nội dung Công văn số 326-CV/TU ngày 26/02/2026 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 1315-CV/ĐU ngày 26/02/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc về xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1543/UBND-KGVX ngày 28/02/2026 giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh về tiến độ tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu tại các Công văn nêu trên; hoàn thành chậm nhất ngày 06/3/2026. Sau khi có kết quả rà soát, báo cáo của các đơn vị, UBND tỉnh sẽ có báo cáo tiến độ tình hình thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.<sub>NTT</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Ngọc**

## PHỤ LỤC

### Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh

#### I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

##### 1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành 28,71/28,81ha, đạt 99,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 25 tỷ đồng, đã giải ngân 16,45/25 tỷ đồng, đạt 66%, tăng 16,45 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

##### 2. Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 128,05/172,16 ha, đạt 74,4%, tăng 0,4ha với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 749/2.382 tỷ đồng, đạt 31,4%, tăng 03 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 330 tỷ đồng. Đã nhập Tabmis là 4,988/330 tỷ đồng; đã giải ngân 4,988 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được nhập Tabmis, tăng 4,988 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

##### 3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 592/673,3 tỷ đồng, đạt 87,9%, tăng 01 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 1,565/110 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

##### 4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb

- Công tác bồi thường GPMB: Tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng 10,5/16,245 km, đạt 64,6%, trong đó: Đoạn qua xã Đông Sơn: Đã bàn giao mặt bằng 3,96/5,58 ha, đạt 71%; Đoạn qua xã Mộ Cày: Đã bàn giao mặt bằng 0,55/0,6 km, đạt 91,7%; Đoạn qua xã Lân Phong: Đã bàn giao mặt bằng 4,67/5,17 km, đạt 90,3%, tăng 0,38km đoạn qua xã Lân Phong so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 528,5/698,94 tỷ đồng, đạt 75,6%%; tăng 1,2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 130 tỷ đồng, chưa giải ngân.

##### 5. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 215,5/408,9 tỷ đồng, đạt 52,7%, tăng 0,1 tỷ đồng với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 0,478 tỷ đồng/110 tỷ đồng, tăng 0,478 tỷ đồng với kỳ báo cáo trước.

**6. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 151/157,4 tỷ đồng, đạt 96%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 16 tỷ đồng, đã giải ngân 3,4/16 tỷ đồng, đạt 21,2%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

**7. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Công trình đã cơ bản thi công hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình..
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 5 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis.

**8. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 1.207/1.278 tỷ đồng, đạt 94,4%, tăng 11 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 31 tỷ đồng, đã giải ngân 14,959/31 tỷ đồng, đạt 48,25%, tăng 1,459 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

**9. Cầu Trà Khúc 1**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước *(Đối với Công tác bồi thường GPMB: Trung tâm PTQĐ tỉnh đang tổ chức kiểm kê khách sạn Mỹ Trà, phường Trương Quang Trọng và đang đăng ký lịch với UBND phường Nghĩa Lộ để công khai kế hoạch kiểm đếm đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi phường Nghĩa Lộ).*
- Công tác thực hiện dự án: Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung kiến nghị của Tư vấn thẩm tra.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 380 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 380 tỷ đồng, chưa giải ngân.

**10. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường tại các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành và xã An Phú với diện tích khoảng 5 ha).
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 382,5 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 190 tỷ đồng, chưa giải ngân.

**11. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường với diện tích khoảng 36,5 ha).
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

**12. Dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác san nền, triển khai thi công móng các khối nhà; triển khai cột, dầm sàn tầng 1, tầng 2 các khối nhà đủ điều kiện.
- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

**13. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum (CT.42)**

Hiện nay, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu; đồng thời đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến BTV Đảng uỷ UBND tỉnh và BTV Tỉnh uỷ về phương án đầu tư.

**II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH**

Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sẽ do nhà đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện đầu tư dự án; do đó các nhà đầu tư sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện dự án phù hợp với khả năng thu xếp tài chính, thị trường,... nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

**1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành**

Đã mở thầu vào ngày 26/02/2026 và đang triển khai thực hiện chấm thầu lựa chọn nhà đầu tư.

**2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 93,5/93,9 ha đạt 99,6%, với tổng số tiền là 236,3 tỷ đồng*).
- Công tác thực hiện dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 về việc giao đất cho thuê đất (đợt 2), với diện tích giao 383.271,6 m<sup>2</sup>.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

**3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đã đưa vào hoạt động phần 4 triệu tấn/năm. Đối với các hạng mục nâng công suất, tối ưu hóa lên 6 triệu tấn/năm: Đang triển khai xây dựng.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 73.000 tỷ đồng/86.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,88% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký*).

**4. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đang vận hành thử nghiệm phân kỳ 1 với công suất 2,8 triệu tấn/năm.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 70.750 tỷ đồng/88.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 80% tổng vốn đầu tư đăng ký)*).

### **5. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất**

- Công tác thực hiện dự án: Đang triển khai xây dựng.
- Công tác giải ngân: 3.317,7 tỷ đồng (*tương đương 33,17% tổng vốn đầu tư đăng ký*), tăng 3.316,7 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

### **6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 278,07 tỷ đồng, tăng 0,17 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

### **7. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc**

UBND tỉnh đã có Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/01/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất – phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất – phía Bắc. Theo đó, Ban Quản lý đã trình Sở Tài chính thẩm định Hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư đối với 02 dự án (Tờ trình số 08/TTr-BQL và số 09/TTr-BQL ngày 04/02/2026).

### **8. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công san lấp mặt bằng dự án vào ngày 02/02/2026.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 2.496 tỷ đồng*).

### **9. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (khoảng 10.000 tỷ đồng).

### **10. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích -Núi Chúa**

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Hiện nay, Sở Xây dựng hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình. Dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong Quý II/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 29/9/2025 và chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3346/UBND-CNXD ngày 08/10/2025.

---