

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 03/3/2026 đến ngày 09/3/2026)

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 03/3/2026 đến ngày 09/3/2026) như sau:

1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

Lũy kế tính đến ngày 09/3/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 5.957 tỷ đồng (tăng 289 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 17,6% dự toán HĐND tỉnh giao⁽¹⁾; Chi ngân sách địa phương đạt 4.025 tỷ đồng (tăng 797 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 13,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.820,6 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 958,6 tỷ đồng). Theo Báo cáo số 153/BC-BTC ngày 03/3/2026 của Bộ Tài chính, tính đến ngày 28/02/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân 226,2 tỷ đồng, bằng 3,3% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Với sự phối hợp chuẩn bị của cả hệ thống chính trị và các đơn vị nhận quân, vào ngày 04/3/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hoàn thành công tác giao quân năm 2026 đảm bảo an toàn, trang trọng tại 09 điểm giao quân với 3.935 công dân (Quân đội là 3.400 và Công an là 535), đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải tăng cao đã tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá xăng dầu toàn cầu dẫn đến giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng mạnh và gia tăng chi phí sản xuất; ngày 09/3/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan; UBND các xã, phường, đặc khu; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công Thương; nội dung báo cáo, đề xuất của

⁽¹⁾ Trong đó: Thu nội địa đạt 3.745 tỷ đồng, bằng 16,2% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.211 tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 1221/TTr-CAT-TM(ANKT) ngày 07/3/2026 và Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo số 983/BC-SCT ngày 08/3/2026, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, UBND tỉnh đã có Công văn số 1883/UBND-CNXD ngày 10/3/2026 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt xăng dầu cục bộ trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng ngày báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh:
Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

3. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh:

a) Thiên tai: Vào lúc 14 giờ đến 19 giờ ngày 03/3/2026, trên địa bàn các xã: Ba Vinh, Ba Vì có đợt mưa dông mạnh làm nước suối dâng cao, kèm lốc xoáy mạnh gây hư hỏng nhà ở, ngã đổ cây cối, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

- Về người: 03 người bị thương nặng (*ở xã Ba Vinh, bị đá chấn thương; do trên đường đi làm về nhà tới khu vực suối nước dâng cao cuốn theo đất đá gây thương tích*).

- Về tài sản: Nhà bị tốc mái hoàn toàn: 04 nhà. Nhà bị tốc mái (50-70%): 12 nhà. Nhà bị tốc mái (30-50%): 120 nhà; 02 xe máy bị đất đá vùi lấp.

UBND tỉnh đã có các Công văn số 1647/UBND-NNMT ngày 04/3/2026 và số 1854/UBND-NNMT ngày 10/3/2026 chỉ đạo UBND xã: Ba Vinh, Ba Vì, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm tra cụ thể, đánh giá tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; đề nghị Công ty Điện lực Quảng Ngãi, các đơn vị viễn thông (VNPT, Viettel, Mobifone) khẩn trương khắc phục hệ thống thông tin liên lạc.

b) Dịch bệnh động vật: Trong tuần, không phát sinh ổ dịch mới, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát tốt; trà lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh đang phát triển tốt, hiện các địa phương đang tập trung diệt chuột trên đồng ruộng.

4. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của địa phương đã được hoàn thành 19/19 nhiệm vụ; đồng thời, đã hoàn thiện các hồ sơ tài liệu để phục vụ Đoàn kiểm tra của EC sẽ kiểm tra thực tế tại tỉnh (*Đoàn công tác của EC hoạt động từ ngày 09-19/3/2026 ở nước ta*).

5. Về tiến độ triển khai xây dựng trường biên giới đất liền:

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công, động thổ các trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại tại các xã biên giới đất liền (*Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 06/3/2026*), Lễ khởi công, động thổ các trường biên giới còn lại sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước vào ngày 19/3/2026 (thứ Năm), cụ thể:

- Hình thức: Tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
- Thành phần tham dự: Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình dự lễ khởi công tại Quảng Ngãi; thành phần tham dự có đại diện các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo.
- Địa điểm chính: Điểm cầu chính của tỉnh Quảng Ngãi được lựa chọn tổ chức tại xã Bờ Y để kết nối trực tuyến với các địa phương khác trong cả nước.
- Danh sách 05 dự án giai đoạn 2: Bao gồm các trường tại xã: Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal và Ia Tơi.
- Quy mô và vốn đầu tư: Thực hiện theo đề nghị và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên cơ sở tổng hợp, tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 478/BC-SGDĐT ngày 05/02/2026, UBND tỉnh đã có báo cáo số 32/BC-UBND ngày 06/02/2026 về thông tin, số liệu về quy mô học sinh, số lượng lớp học để đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp tại 05 xã, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. Theo đó, quy mô các trường được thiết kế đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các khu chức năng: học tập, hành chính, nội trú, rèn luyện thể chất và trải nghiệm theo hướng dẫn thiết kế mẫu của Bộ Xây dựng. Tổng mức đầu tư dự kiến cho 05 trường đợt này là khoảng 1.169 tỷ đồng (*chi tiết có tại Phụ lục 02 kèm theo*).

UBND tỉnh đã họp, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ; chuẩn bị kỹ công tác lễ tân, hậu cần và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức buổi lễ trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Y Ngọc

PHỤ LỤC 01

Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh

I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành 28,71/28,81ha, đạt 99,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 25 tỷ đồng, đã giải ngân 16,45/25 tỷ đồng, đạt 66%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

2. Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng 128,05/172,16 ha, đạt 74,4%, tăng 0,4ha với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 752/2.382 tỷ đồng, đạt 31,6%, tăng 03 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 330 tỷ đồng. Đã nhập Tabmis là 4,988/330 tỷ đồng; đã giải ngân 4,988 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được nhập Tabmis, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 593/673,3 tỷ đồng, đạt 88%, tăng 01 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 1,565/110 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb

- Công tác bồi thường GPMB: Tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng 10,5/16,245 km, đạt 64,6%, trong đó: Đoạn qua xã Đông Sơn: Đã bàn giao mặt bằng 4,68/5,58 ha, đạt 83,8%; Đoạn qua xã Mỏ Cày: Đã bàn giao mặt bằng 0,55/0,6 km, đạt 91,7%; Đoạn qua xã Lân Phong: Đã bàn giao mặt bằng 5,17/5,17 km, đạt 100%; Đoạn qua xã Đông Sơn tăng 0,72 ha; đoạn qua xã Lân Phong tăng 0,5km so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 530/698,94 tỷ đồng; đạt 75,8%; tăng 1,5 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 130 tỷ đồng, chưa giải ngân.

5. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 215,5/408,9 tỷ đồng, đạt 52,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 0,478 tỷ đồng/110 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

6. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 151/157,4 tỷ đồng, đạt 96%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 16 tỷ đồng, đã giải ngân 3,4/16 tỷ đồng, đạt 21,2%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

7. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

- Công tác thực hiện dự án: Công trình đã cơ bản thi công hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 5 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis.

8. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 1.207,2/1.278 tỷ đồng, đạt 94%, tăng 0,2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 31 tỷ đồng, đã giải ngân 14,959/31 tỷ đồng, đạt 48,25%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

9. Cầu Trà Khúc 1

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Đối với Công tác bồi thường GPMB: Trung tâm PTQĐ tỉnh đang tổ chức kiểm kê khách sạn Mỹ Trà, phường Trương Quang Trọng và đang đăng ký lịch với UBND phường Nghĩa Lộ để công khai kế hoạch kiểm đếm đối với các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi phường Nghĩa Lộ*).

- Công tác thực hiện dự án: Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung kiến nghị của Tư vấn thẩm tra.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 380 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 380 tỷ đồng, chưa giải ngân.

10. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường tại các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành và xã An Phú với diện tích khoảng 5 ha*).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 382,5 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 190 tỷ đồng, chưa giải ngân.

11. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường với diện tích khoảng 36,5 ha).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

12. Dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác san nền, triển khai thi công móng các khối nhà; triển khai cột, dầm sàn tầng 1, tầng 2 các khối nhà đủ điều kiện.

- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

13. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42)

UBND tỉnh có Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 10/3/2026 trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất lựa chọn phương án để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan triển khai thực hiện; cụ thể cho ý kiến đối với nội dung như sau:

(1) Phương án 1: Đầu tư toàn bộ dự án Quảng Ngãi - Kon Tum bằng hình thức đầu tư công (*có phân chia thành các dự án thành phần phù hợp với đặc điểm địa hình, nguồn lực đầu tư, tiến độ thực hiện*).

(2) Phương án 2: Đầu tư dự án Quảng Ngãi - Kon Tum theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngân sách và được chia thành 02 dự án thành phần, cụ thể:

- Đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo Hợp đồng BT; đoạn Măng Đen - Đăk Hà theo Hợp đồng BOT.

- **Hoặc** đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen theo Hợp đồng BT; đoạn Măng Đen - Đăk Hà theo ngân sách nhà nước.

II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sẽ do nhà đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện đầu tư dự án; do đó các nhà đầu tư sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện dự án phù hợp với khả năng thu xếp tài chính, thị trường,... nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành

Sở Xây dựng đã mở thầu vào ngày 26/02/2026 và trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) tại Tờ trình số 66/TTr-SXD ngày 05/3/2026.

2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 93,5/93,9 ha đạt 99,6%, với tổng số tiền là 236,3 tỷ đồng*).

- Công tác thực hiện dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 về việc giao đất cho thuê đất (đợt 2), với diện tích giao 383.271,6 m².

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đã đưa vào hoạt động phần 4 triệu tấn/năm. Đối với các hạng mục nâng công suất, tối ưu hóa lên 6 triệu tấn/năm: Đang triển khai xây dựng.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 73.000 tỷ đồng/86.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,88% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký*).

4. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đang vận hành thử nghiệm phân kỳ 1 với công suất 2,8 triệu tấn/năm.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 69.892 tỷ đồng/88.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 79% tổng vốn đầu tư đăng ký)*).

5. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất

- Công tác thực hiện dự án: Đang triển khai xây dựng.

- Công tác giải ngân: 877 tỷ đồng/10.000 tỷ (*tương đương 8,76% tổng vốn đầu tư đăng ký*).

6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bồi thường 100,03 ha/497,7ha, đạt 20,1%, diện tích đã bồi thường tăng 0,16ha so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 278,16 tỷ đồng, tăng 0,09 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

7. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc

UBND tỉnh đã có Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/01/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc. Theo đó, Sở Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan đến Hồ sơ

mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án (Công văn số 1361/STC-ĐTĐT ngày 03/3/2026) theo đề nghị của Ban Quản lý.

8. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công san lấp mặt bằng dự án vào ngày 02/02/2026.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 2.496 tỷ đồng*).

9. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19

- Công tác bồi thường GPMB: Đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (khoảng 10.000 tỷ đồng).

10. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Hiện nay, Sở Xây dựng hiện đang thực hiện các thủ tục lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và tư vấn khảo sát lập bản đồ địa hình. Dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong Quý II/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 29/9/2025 và chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3346/UBND-CNXD ngày 08/10/2025.

PHỤ LỤC 02**Tổng hợp hiện trạng và phương án đề xuất đầu tư các trường nội trú liên cấp tại 05 xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi****1. Tổng hợp hiện trạng và phương án đề xuất:**

TT	Xã biên giới	Hiện trạng mạng lưới trường lớp	Phương án hình thành và đề xuất	Quy mô đề xuất (Học sinh/Lớp)
1	Bờ Y	Hiện có 08 trường (05 TH, 02 THCS, 01 liên cấp). Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) dao động từ 11,5% đến 89,6% tùy trường.	Chuyển nguyên trạng Trường TH-THCS Đăk Xú; điều chuyển học sinh từ các trường TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Bế Văn Đàn và THCS Bờ Y về.	1.600 học sinh / 43 lớp (1.000 học sinh DTTS).
2	Ia Đal	Hiện có 01 trường (TH-THCS Hùng Vương) với 01 điểm trường chính và 04 điểm trường lẻ.	Thành lập trên cơ sở quy mô học sinh hiện có của Trường TH-THCS Hùng Vương và huy động thêm học sinh từ các xã giáp ranh.	1.407 học sinh / 47 lớp (1.179 học sinh DTTS).
3	Ia Toi	Hiện có 03 trường liên cấp TH-THCS với 03 điểm trường chính và 05 điểm trường lẻ.	Chuyển nguyên trạng quy mô học sinh Trường TH-THCS Nguyễn Sinh Sắc; điều chuyển học sinh từ các điểm trường lẻ của trường Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Du.	1.001 học sinh / 30 lớp (600 học sinh DTTS).
4	Đăk Plô	Hiện có 03 đơn vị trường phổ thông (Đăk Nhoong, Đăk Man, Đăk Plô). Tỷ lệ học sinh DTTS rất cao (trên 95%).	Giữ nguyên hiện trạng trường Đăk Nhoong; điều chuyển học sinh từ lớp 4 đến lớp 6 của trường Đăk Man và Đăk Plô về.	685 học sinh / 24 lớp (670 học sinh DTTS).
5	Đăk Long	Hiện có 02 đơn vị (Trường Tiểu học và Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long).	Chuyển một phần học sinh từ 02 trường hiện có về trường nội trú liên cấp mới; phần học sinh còn lại sẽ duy trì tại trường liên cấp TH-THCS Đăk Long tại thôn Đăk Ôn.	963 học sinh / 34 lớp (914 học sinh DTTS).
	Tổng cộng			5.656 học sinh/ 178 lớp

2. Tổng hợp phương án đầu tư chi tiết tại các xã

TT	Tên trường (tại xã biên giới)	Địa điểm xây dựng	Diện tích (ha)	Quy mô (Học sinh/Lớp)	Phương thức xây dựng	Khái toán đầu tư (Tỷ đồng)
1	Bờ Y	Thôn Chiên Chiết	5,0	1.600 học sinh / 43 lớp	Xây mới	290
2	Ia Đal	Thôn Ia Der	5,0	1.407 học sinh / 47 lớp	Xây mới	250
3	Ia Toi	Thôn 1	5,05	1.001 học sinh / 30 lớp	Cải tạo, nâng cấp	146
4	Đăk Plô	Thôn Róoc Mẹt	5,0	685 học sinh / 24 lớp	Xây mới	258
5	Đăk Long	Thôn Pêng Blong	5,0	963 học sinh / 34 lớp	Xây mới	225
	Tổng cộng			5.656 học sinh / 178 lớp		1.169