

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026)

Thực hiện nội dung Công văn số 97-CV/TU ngày 21/10/2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 570-CV/ĐU ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giao ban Thường trực Tỉnh ủy (từ ngày 17/3/2026 đến ngày 23/3/2026) như sau:

#### 1. Những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội:

Lũy kế tính đến ngày 23/3/2026: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 6.891 tỷ đồng (tăng 934 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước), bằng 20,4% dự toán HĐND tỉnh giao<sup>(1)</sup>; Chi ngân sách địa phương đạt 4.391 tỷ đồng (tăng 366 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước), bằng 14,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tính đến ngày 19/3/2026, tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân 260 tỷ đồng (tăng 33,8 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước), bằng 3,8% so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: ngân sách trung ương 47 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch, ngân sách địa phương 213 tỷ đồng, bằng 3,6% kế hoạch.

UBND tỉnh đã tổ chức thành công Lễ Khởi công, động thổ đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS đợt 2 năm 2026 tại 05 địa điểm (các xã: Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Toi) vào sáng ngày 19/3/2026; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các xã biên giới vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

#### 2. Về tình hình thị trường, cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

a) Về giá bán xăng dầu: Theo Công văn số 1971/BCT-TTTN ngày 24/3/2026 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tối đa áp dụng từ lúc 23 giờ 00 phút ngày 24/3/2026 cụ thể như sau:

<sup>(1)</sup> Trong đó: Thu nội địa đạt 3.974 tỷ đồng, bằng 17,2% dự toán HĐND tỉnh giao; Thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.915 tỷ đồng, bằng 27% dự toán HĐND tỉnh giao.

Mặt hàng	Kỳ điều hành ngày 19/3/2026 (đvt: đồng/lít)	Kỳ điều hành ngày 24/3/2026 (đvt: đồng/lít)	Biến động		Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
	(1)	(2)	(đvt: đồng/lít)	Tỷ lệ %	
			(3) = (2) - (1)	(4) = [(3):(1)]*100	
Xăng E5RON92	27.177	30.114	2.937	10,81	3.000 đồng/lít
Xăng RON95-III	30.690	33.840	3.150	10,26	3.000 đồng/lít
Dầu điêzen 0.005S	33.420	39.666	6.246	18,69	4.000 đồng/lít
Dầu hỏa	35.926	40.455	4.529	12,61	3.000 đồng/lít

b) Về nguồn cung xăng dầu trên thị trường: Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp điều phối phù hợp, cam kết đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của đơn vị, không xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ; chưa ghi nhận được phản ánh, kiến nghị liên quan đến nguồn cung xăng dầu từ các thương nhân đầu mối.

c) Về hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh: Các Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn đang hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; không có tình trạng người dân tập trung đông hoặc mua tích trữ; không xảy ra tình trạng đóng cửa bất thường, đầu cơ hoặc bán nhỏ giọt gây ảnh hưởng đến thị trường; thực hiện điều chỉnh, niêm yết giá bán hàng,... theo đúng quy định; trữ lượng tồn kho tại các cửa hàng đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay, mức chiết khấu hoa hồng hầu hết là 0 đồng/lít, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải chịu chi phí vận chuyển xăng dầu về đến cửa hàng bán lẻ. Do đó, các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang bán xăng dầu ra thị trường với mức thua lỗ.

d) Dự báo trong thời gian tới, việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện để góp phần đảm bảo các mục tiêu chung; tuy nhiên, khi tình hình biến động giá xăng dầu theo chiều hướng ngày càng tăng (mặt dù đã có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu) vẫn ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương thường xuyên theo dõi tình hình để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

**3. Về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh:**  
Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

#### **4. Về tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh:**

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1952/UBND-NNMT ngày 13/3/2026 chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với không khí lạnh, mưa dông, gió mạnh trên biển và các tình huống thiên tai có thể xảy ra; thông tin kịp thời cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời, có Công văn số 1963/UBND-NNMT ngày 17/03/2026 báo cáo đề xuất kinh phí, danh mục nhiệm vụ, dự án để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2923/BTC-NSNN ngày 12/3/2026.

#### **5. Về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh:**

Thực hiện chương trình Thanh tra, kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam từ ngày 09/3/2026-19/3/2026 (Đoàn không tiến hành kiểm tra, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ có liên quan đến các nội dung kiểm tra về chống khai thác IUU để chủ động, không bị động trước các tình huống phát sinh khi Đoàn Ủy ban châu Âu làm việc tại Việt Nam; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tàu cá, công tác xuất, nhập cảng, truy xuất nguồn gốc hải sản, quản lý cảng cá... theo đúng quy định.

Đề nghị Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh xem xét tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Ngọc**

## **PHỤ LỤC 01**

### **Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, lan tỏa trên địa bàn tỉnh**

#### **I. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG**

##### **1. Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành 28,71/28,81ha, đạt 99,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 25 tỷ đồng, đã giải ngân 17/25 tỷ đồng, đạt 66%, tăng 0,55 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

##### **2. Đường Hoàng Sa - Đốc Sỏi**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng đạt 74,4%, tăng 0,12ha với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay khoảng 755/2.382 tỷ đồng, đạt 31,7%, tăng 03 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 330 tỷ đồng. Đã nhập Tabmis là 6/330 tỷ đồng; đã giải ngân 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn được nhập Tabmis, tăng 01 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

##### **3. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bàn giao mặt bằng đến nay 11,8/13,28Km, đạt 88,9%, tăng 01Km so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 594/673,3 tỷ đồng, đạt 88,2%, tăng 01 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 1,565/110 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

##### **4. Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb**

- Công tác bồi thường GPMB: Tổng chiều dài đã bàn giao mặt bằng 15,355/16,245 km, đạt 94,5%, trong đó các đoạn chưa hoàn thành như sau: Đoạn qua xã Đông Sơn: Đã bàn giao mặt bằng 4,68/5,58 ha, đạt 83,8%; Đoạn qua xã Mỏ Cày: Đã bàn giao mặt bằng 0,55/0,6 km, đạt 91,7%; Đoạn qua xã Lân Phong: Đã bàn giao mặt bằng 5,17/5,17 km, đạt 100%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 532/700 tỷ đồng, đạt 76%; tăng 2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 130 tỷ đồng, chưa giải ngân.

### **5. Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 215,5/408,9 tỷ đồng, đạt 52,7%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 110 tỷ đồng, đã giải ngân 0,478 tỷ đồng/110 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

### **6. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 151/157,4 tỷ đồng, đạt 96%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 16 tỷ đồng, đã giải ngân 3,4/16 tỷ đồng, đạt 21,2%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

### **7. Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Công trình đã cơ bản thi công hoàn thành, đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 5 tỷ đồng, chưa được nhập Tabmis.

### **8. Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Giá trị thi công đến nay đạt 1.207,2/1.278 tỷ đồng, đạt 94%, tăng 0,2 tỷ đồng so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 31 tỷ đồng, đã giải ngân 14,959/31 tỷ đồng, đạt 48,25%, Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

### **9. Cầu Trà Khúc 1**

- Công tác bồi thường GPMB: Hoàn thành công tác kiểm kê khách sạn Mỹ Trà.
- Công tác thực hiện dự án: Tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung kiến nghị của Tư vấn thẩm tra.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 380 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 380 tỷ đồng, chưa giải ngân.

### **10. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước

(hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường tại các phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành và xã An Phú với diện tích khoảng 5 ha).

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 382,5 tỷ đồng, đã nhập Tabmis 190 tỷ đồng, chưa giải ngân.

#### **11. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (hiện nay, Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát, kiểm kê để lập phương án bồi thường với diện tích khoảng 36,5 ha).
- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

#### **12. Dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Tiếp tục triển khai hoàn thiện công tác san nền, triển khai thi công móng các khối nhà; triển khai cột, dầm sàn tầng 1, tầng 2 các khối nhà đủ điều kiện.
- Công tác giải ngân: chưa được phân khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026.

#### **13. Dự án Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42)**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 128-TB/VPTU ngày 13/3/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy; ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 1436-CV/ĐU ngày 18/3/2026; UBND tỉnh đã có Công văn số 2335/UBND-CNXD ngày 24/3/2026 giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan nghiên cứu kỹ, đề xuất lựa chọn rõ phương án tối ưu về đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Măng Đen - Đăk Hà theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; kịp thời tham mưu UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

## **II. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH**

Đối với các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách sẽ do nhà đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện đầu tư dự án; do đó các nhà đầu tư sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện dự án phù hợp với khả năng thu xếp tài chính, thị trường, ... nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án.

### **1. Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), tại phường Trương Quang Trọng và phường Cẩm Thành**

Sở Xây dựng đã mở thầu vào ngày 26/02/2026 và trình Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) tại Tờ trình số 66/TTr-SXD ngày 05/3/2026.

#### **2. Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB cho 93,5/93,9 ha đạt 99,6%, với tổng số tiền là 236,3 tỷ đồng*).

- Công tác thực hiện dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 về việc giao đất cho thuê đất (đợt 2), với diện tích giao 383.271,6 m<sup>2</sup>.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

#### **3. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đã đưa vào hoạt động phần 4 triệu tấn/năm. Đối với các hạng mục nâng công suất, tối ưu hóa lên 6 triệu tấn/năm: Đang triển khai xây dựng.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 73.000 tỷ đồng/86.000 tỷ đồng, đạt khoảng 84,88% so với tổng vốn đầu tư đã đăng ký*).

#### **4. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2**

- Công tác bồi thường GPMB: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Đang vận hành thử nghiệm phân kỳ 1 với công suất 2,8 triệu tấn/năm.

- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 69.892 tỷ đồng/88.400 tỷ đồng (tương đương khoảng 79% tổng vốn đầu tư đăng ký)*).

#### **5. Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất**

- Công tác thực hiện dự án: Đang triển khai xây dựng.

- Công tác giải ngân: 877 tỷ đồng/10.000 tỷ (*tương đương 8,76% tổng vốn đầu tư đăng ký*).

#### **6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã bồi thường 100,03 ha/497,7ha, đạt 20,1%, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Công tác thực hiện dự án: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.

- Giá trị thực hiện: Đã chi bồi thường được 278,16 tỷ đồng, tăng 0,09 tỷ

đồng so với kỳ báo cáo trước.

### **7. Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc**

UBND tỉnh đã có Thông báo số 79/TB-UBND ngày 22/01/2026 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền tại cuộc họp cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Nam và dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất - phía Bắc. Theo đó, Sở Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan đến Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án (Công văn số 1361/STC-ĐTĐT ngày 03/3/2026) theo đề nghị của Ban Quản lý.

### **8. Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã hoàn thành toàn bộ dự án.
- Công tác thực hiện dự án: Đã tổ chức Lễ khởi công san lấp mặt bằng dự án vào ngày 02/02/2026.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*Khoảng 2.496 tỷ đồng*).

### **9. Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19**

- Công tác bồi thường GPMB: Đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha, không thay đổi so với kỳ báo cáo trước.
- Công tác thực hiện dự án: Nhà đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án, đã được nhà nước cho thuê đất với tổng diện tích khoảng 102,57ha/117ha.
- Giá trị thực hiện: Không thay đổi so với kỳ báo cáo trước (*khoảng 10.000 tỷ đồng*).

### **10. Dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa**

Tiến độ thực hiện: Đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Hiện nay, Sở Xây dựng đã phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu và đang thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu khảo sát lập bản đồ địa hình. Dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong Quý II/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 09-KL/TU ngày 29/9/2025 và chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 3346/UBND-CNXD ngày 08/10/2025.