

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về tiến độ triển khai các dự án  
xây dựng và Đề án thành lập Trường Phổ thông nội trú liên cấp  
Tiểu học - Trung học cơ sở**

Ngày 28/4/2026, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo<sup>1</sup> chủ trì kiểm tra tiến độ triển khai các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền và Đề án thành lập Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở các xã Rờ Koi, Mô Rai, Sa Loong, Dục Nông (04 dự án khởi công đợt 1). Tham dự công tác kiểm tra và làm việc có đại diện các sở, ban, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi); đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã: Rờ Koi, Mô Rai, Sa Loong, Dục Nông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan của địa phương.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại công trường về tiến độ xây dựng trường học, nghe Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Chủ đầu tư, các Sở, ngành và đơn vị thi công trong việc khẩn trương triển khai thi công các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh đợt 1; các đơn vị thi công đã thực hiện thi công xuyên Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tiến độ thi công cơ bản đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ so với các dự án cùng triển khai trong đợt 1 (tại xã Mô Rai); một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án của các địa phương chưa được các ngành giải quyết hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhằm hoàn thành đảm bảo đúng kế hoạch đề ra (hoàn thành xây dựng các dự án trước ngày 31/7/2026), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:

### 1. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, yêu cầu đơn vị thi công tập trung huy động tối đa máy móc, thiết bị, vật liệu và huy động tối đa nguồn nhân lực tại chỗ,

<sup>1</sup> Được Kiện toàn tại Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh

đẩy nhanh tiến độ thi công từng công trình dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ cam kết (*lưu ý các dự án có kè đất đảm bảo không bị sạt lở, xói mòn, thời điểm vào mùa mưa*), đảm bảo an toàn lao động (*nhất là sử dụng hệ thống điện thi công trong mùa mưa...*). Phát động phong trào thi đua trong đợt cao điểm tăng tốc, an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Hằng tuần, yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện (*đặc biệt lưu ý dự án tại xã Mô Rai có nguy cơ chậm tiến độ*); định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (*qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp*). Kiên quyết xử lý hoặc thay thế các nhà thầu yếu kém, không thực hiện thi công theo đúng tiến độ cam kết.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai mua sắm trang thiết bị phòng học đảm bảo đúng quy trình, quy định; danh mục trang thiết bị phải đúng, đủ, thực sự cần thiết và đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa bàn; đánh giá kỹ năng lực của nhà thầu cung ứng trang thiết bị; đồng thời triển khai công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

- Chủ động phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ thủ tục và thực tế thi công tại hiện trường. Trường hợp vượt thẩm quyền, có báo cáo, kiến nghị cụ thể, gửi Sở chuyên ngành liên quan đến vấn đề khó khăn, vướng mắc để xem xét, giải quyết hoặc tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tuyệt đối không để khó khăn, vướng mắc phát sinh mà không chủ động tháo gỡ, xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời, làm chậm trễ tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định.

## 2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Rà soát lại toàn bộ các Đề án thành lập Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở đảm bảo theo quy định và đúng quy mô dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành **trước ngày 25/5/2026**. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về chất lượng nội dung Đề án.

- Sớm hoàn thiện bộ khung nhân sự quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên **chậm nhất ngày 01/6/2026**. Trong đó lưu ý: Công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên phải được triển khai công khai, minh bạch; lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, am hiểu phong tục tập quán của địa phương, vùng dân tộc thiểu số; bố trí, sắp xếp giáo viên hợp lý, linh hoạt, đảm bảo đủ số tiết.

- Tích cực triển khai chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; xây dựng và triển khai phương án tuyển sinh, sắp xếp học sinh để đảm bảo các trường đi vào hoạt động ngay từ năm học mới 2026-2027; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, "trường chờ giáo viên", "trường chờ học sinh". Đồng thời, lưu ý việc tuyển sinh, sắp xếp học sinh vào học tại các Trường phải đảm bảo tiêu chí, tiêu

chuẩn; công khai minh bạch danh sách, đối tượng tuyển sinh; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp trục lợi chính sách trong tuyển sinh, bố trí nội trú và áp dụng chi trả các chế độ, chính sách có liên quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thi công xây dựng các dự án; kiểm tra, giám sát trong việc mua sắm trang thiết bị cho trường học; qua đó, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đảm bảo tiến độ tổng thể triển khai các dự án theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Dân tộc và Tôn giáo và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các trường học và địa phương triển khai thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên, quản lý theo đúng quy định.

### **3. Đảng ủy, UBND các xã: Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong, Dục Nông**

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở của địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Trường gửi các Sở, ban ngành liên quan tham gia ý kiến; hoàn thiện gửi Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát thẩm định **trước ngày 15/5/2026**; phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án theo đúng thủ tục, thẩm quyền quy định. Đảm bảo hoàn thành công tác bố trí nhân sự quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên ngay sau khi kết thúc năm học 2025-2026, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026; hoàn thành công tác tuyển sinh, sắp xếp học sinh vào học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở của địa phương năm học 2026-2027 chậm nhất trong tháng 7/2026.

### **4. Sở Xây dựng**

- Tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng, chi phí, tiến độ thi công xây dựng; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các bên liên quan trong quá trình thi công dự án; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư xử lý các vấn đề kỹ thuật, vướng mắc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định.

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND xã Dục Nông đăng ký làm việc với Cục Quản lý đường bộ 3 để giải quyết kiến nghị của UBND xã Dục Nông về xây dựng vỉa hè khu vực ra vào trường học (*đường HCM*).

### **5. Sở Nông nghiệp và Môi trường**

- Chủ trì hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nội dung có liên quan theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 01/7/2026 theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2665/UBND-NNMT ngày 01/4/2026.

**6. Các sở, ban ngành là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo<sup>2</sup>** căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì và chủ đầu tư trong công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**7. Văn phòng UBND tỉnh** theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Thông báo này; kịp thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Thành viên BCD (theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 12/12/2025);
- Đảng ủy, UBND các xã: Mô Rai, Rờ Koi, Sa Loong, Dục Nông;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, NNMT, CNXD;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.PTP

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Đức Ty**

---

<sup>2</sup> triển khai thực hiện Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW