

PHỤ LỤC
Kế hoạch Tổng thể triển khai 05 dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới
đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đợt 2, tại các xã: Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô)
(Kèm theo Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ
1	Cập nhật, lập quy hoạch (hoặc điều chỉnh quy hoạch), xác định vị trí xây dựng trường học: đã hoàn thành.	UBND xã biên giới	Chủ tịch UBND xã	UBND các xã biên giới, các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 6, 7/2026	Quy hoạch tổng mặt bằng hoặc Quy hoạch chi tiết
2	Tham mưu áp dụng thực hiện cơ chế đặc thù (dự án đầu tư công đặc biệt, cơ chế lựa chọn nhà thầu): đã hoàn thành	Sở Tài chính	Giám đốc Sở Tài chính	Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ đầu tư	Tháng 7/2026	Quyết định của UBND tỉnh
3	Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (đã triển khai).	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Đơn vị tư vấn	Tháng 6, 7/2026	Hồ sơ BCNCKT hoàn thành
4	Cam kết, xác nhận, chịu trách nhiệm về quy mô học sinh, giáo viên, trong đó có học sinh nội trú, bán trú, giáo viên ở nội trú	UBND xã biên giới	Chủ tịch UBND xã	Sở Giáo dục và Đào tạo	Trước 15/7/2026	Văn bản cam kết
5	Kế hoạch sử dụng đất, quyết định mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất (nếu có)	UBND các xã biên giới	Chủ tịch UBND các xã	Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan	Tháng 7/2026	Quyết định

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ
6	Kiểm đếm, lập phương án GPMB, phê duyệt phương án GPMB, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất...	UBND các xã biên giới	Chủ tịch UBND xã	Sở Nông nghiệp và Môi trường, UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức CTXH tỉnh, Công an, BCH Quân sự tỉnh	Trước 31/7/2026	Bàn giao mặt bằng sạch
7	Đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về số lượng, địa điểm, quy mô, nội dung đầu tư và cam kết hoàn thành đúng thời hạn theo Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 14/5/2026.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Tài chính, UBND các xã biên giới	Trước 15/7/2026	Hồ sơ đăng ký gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
8	Rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030 (mạng lưới trường lớp)	UBND xã biên giới, Sở Nông nghiệp và Môi trường	Chủ tịch UBND xã biên giới	Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo	Năm 2026	Hồ sơ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tỉnh
9	Xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai cho từng dự án	Chủ đầu tư dự án	Người đứng đầu chủ đầu tư	Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan	Trước ngày 15/7/2026	Kế hoạch chi tiết được phê duyệt
10	Áp dụng thiết kế mẫu trường học do Bộ Xây dựng ban hành, có điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương	Sở Xây dựng	Giám đốc Sở Xây dựng	Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ đầu tư	Tháng 7-8/2026	Thiết kế được áp dụng
11	Giao kế hoạch vốn thực hiện dự án	Sở Tài chính	Giám đốc Sở Tài chính	Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ đầu tư	Tháng 7/2026	QĐ phân bổ vốn của UBND tỉnh

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ
12	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Sở Xây dựng	Giám đốc Sở Xây dựng	Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, UBND xã	Tháng 7/2026	Báo cáo kết quả thẩm định
13	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Chủ tịch UBND tỉnh /người có thẩm quyền	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Xây dựng	Tháng 7/2026	Quyết định phê duyệt
14	Lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Đơn vị tư vấn	Tháng 7-8/2026	Hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công
15	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	Sở Xây dựng	Giám đốc Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn	Tháng 7-8/2026	Báo cáo kết quả thẩm định
16	Xây dựng Kế hoạch tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình đã triển khai đợt 1; xác định rõ các hạng mục chậm tiến độ, nguyên nhân khách quan và chủ quan để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt cho các công trình triển khai trong đợt 2.	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, UBND xã	Tháng 7/2026	Kế hoạch
17	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công + dự toán	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Đơn vị tư vấn	Tháng 7-8/2026	Quyết định phê duyệt

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ
18	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Chủ đầu tư	Tháng 7-8/2026	Tờ trình
19	Lựa chọn các nhà thầu	Chủ đầu tư	Người đứng đầu chủ đầu tư	Nhà thầu	Tháng 8/2026	Hợp đồng
20	Khởi công công trình	UBND tỉnh chỉ đạo, Chủ đầu tư thực hiện	Chủ tịch UBND tỉnh/người đứng đầu chủ đầu tư	Các sở, ngành, chủ đầu tư, UBND các xã biên giới	Trước 30/8/2026	Triển khai thi công đồng loạt 05 dự án
21	Thi công, giám sát, nghiệm thu từng hạng mục	Chủ đầu tư	Ban QLDA	Nhà thầu	8/2026 - 8/2027	Công trình hoàn thành đúng tiến độ
22	Hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng	Chủ đầu tư	Ban QLDA	Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, nhà thầu	Trước 30/8/2027	04 trường đưa vào sử dụng
23	Quyết toán dự án hoàn thành	Sở Tài chính	Giám đốc Sở Tài chính	Chủ đầu tư	2027 - 2028	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
24	Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp giáo viên, nhân viên; chính sách hỗ trợ học sinh nội trú, bán trú	Sở Giáo dục và Đào tạo	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các xã biên giới	Hoàn thành trước 30/7/2027	Phương án bố trí, chính sách học sinh được ban hành

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	NGƯỜI PHỤ TRÁCH	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH	KẾT QUẢ
25	Xây dựng phương án duy trì vận hành trường sau đầu tư (tuyển sinh, giáo viên, kinh phí thường xuyên)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các xã biên giới	Hoàn thành trước 30/7/2027	Đề án, phương án vận hành, bố trí nhân lực và kinh phí thường xuyên
26	Huy động nguồn lực xã hội hóa, phong trào thi đua xây dựng trường học vùng biên	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Công đoàn, đoàn thể, Doanh nghiệp, Nhân dân	Thường xuyên	Nguồn lực huy động, ngày công, vật chất
27	Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trình	BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh	Chỉ huy Trưởng, Giám đốc Công an tỉnh	UBND các xã biên giới, đơn vị thi công	Thường xuyên	An ninh, an toàn công trình
28	Chế độ báo cáo tiến độ (tháng, quý, đột xuất)	Sở Giáo dục và Đào tạo	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo	Các sở, ngành, UBND các xã biên giới, Chủ đầu tư	8/2026 - 8/2027	Báo cáo tháng, quý, đột xuất theo quy định

Ghi chú: Danh mục các công việc nêu trên là các nội dung công việc chính để triển khai thực hiện dự án, có thể cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế công việc triển khai. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành./.