

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6706**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng **11** năm **2018**

V/v giãn tiến độ thực hiện
dự án Khu dịch vụ chất
lượng cao – Bệnh viện đa
khoa tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 10160
	Ngày: 02 / 11 / 2018
	Chuyển:

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế;
- Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi (Nhà đầu tư) tại Văn bản đề ngày 01/10/2018 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1588/SKHĐT-KTĐN ngày 24/10/2018 về việc xin ý kiến về đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc giãn tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ chất lượng cao – Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thêm 15 tháng (*Đến tháng 12 năm 2019 dự án đi vào hoạt động chính thức*) so với quy định tại Quyết định chủ trương số 839/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi như đề nghị của Nhà đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ365).



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng