

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 904/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 3 năm 2015

Về việc xin kéo dài thời
gian thực hiện và giải ngân
các dự án cấp bách khắc
phục hậu quả cơn bão số 11
năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>13.76</i> Ngày: <i>06</i> / <i>3</i> / <i>15</i> Chuyên:.....

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn cho các dự án tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 11 năm 2013 với kế hoạch vốn là **58 tỷ đồng**.

Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch vốn. Đến thời điểm 31/01/2015 đã giải ngân được **51,172 tỷ đồng**; còn lại **6,828 tỷ đồng** chưa giải ngân. Trong đó, dự án Khắc phục sạt lở và cải tạo đoạn đường đèo Thọ An, huyện Bình Sơn với kế hoạch vốn là 7 tỷ đồng, đã giải ngân được 4,678 tỷ đồng, số còn lại chưa giải ngân là 2,322 tỷ đồng; dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn xã Long Hiệp với kế hoạch vốn là 8 tỷ đồng, đã giải ngân được 3,376 tỷ đồng, số còn lại chưa giải ngân là 4,506 tỷ đồng.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết kế hoạch vốn của 02 dự án trên trong năm 2014 là do vào những tháng cuối năm thời tiết liên tục có mưa, nền đất yếu và một số hạng mục công việc buộc phải thi công kế tiếp nhau, mặt khác, do nguồn vốn bố trí vào cuối quý III năm 2014 và chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy trình đầu tư xây dựng cơ bản mất rất nhiều thời gian theo quy trình quy định nên chưa giải ngân được hết kế hoạch vốn.

Theo tiến độ hiện nay, dự kiến 02 dự án trên sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 06 năm 2015. Để tạo điều kiện cho tỉnh đủ vốn hoàn thành dứt điểm 02 dự án đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1904/BTC-ĐT ngày 06/02/2015; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn còn lại

(6,828 tỷ đồng) của 02 dự án: Khắc phục sạt lở và cải tạo đoạn đường đèo Thọ An, huyện Bình Sơn và Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn xã Long Hiệp từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đến hết ngày 30/6/2015.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Minh Long;
- VPUB: C, PCVP, các P.N/cứu; CBTH;
- Lưu: VT, KTTH. Vy47.



HỦ TỊCH

Lê Viết Chữ