

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **93** /UBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình giải ngân
vốn ODA năm 2022 của Dự án
Sửa chữa và nâng cao
an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 4 Điều 48 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, đề xuất hủy vốn dư ODA ngân sách trung ương, cụ thể như sau:

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi có thời điểm đóng Hiệp định vay là ngày 31/12/2022; Dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương là 89,347 tỷ đồng (tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, tổng kế hoạch vốn bố trí cho Dự án năm 2021 và 2022 là 89,347 tỷ đồng (trong đó: Năm 2021 là 50,0 tỷ đồng (Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh) và năm 2022 là 39,347 tỷ đồng tại các Quyết định số: 200/QĐ-UBND ngày 10/3/2022, 573/QĐ-UBND ngày 06/6/2022, 1134/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 và 1163/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh).

Dự án kết thúc Hiệp định vay ngày 31/12/2022, hiện nay các hạng mục công trình của 08 hồ chứa nước đã hoàn thành theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong quá trình thi công khối lượng thực tế thi công giảm so với thiết kế phê duyệt, nguồn kinh phí dự phòng của Tiểu dự án không sử dụng hết và tiết kiệm trong đấu thầu thi công nên nguồn vốn ODA dư so với kế hoạch được giao. Đến ngày 31/12/2022, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cấp phát là **30,709/39,347 tỷ đồng**, đạt 78% kế hoạch vốn năm 2022, số vốn còn lại **8,638 tỷ đồng** không có nhu cầu sử dụng.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính nguồn vốn dư (**8,638 tỷ đồng**) không có nhu cầu sử dụng và đề nghị hủy vốn dư vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương cấp phát không sử

dụng hết khi hết thời hạn của Hiệp định vay, hết niên độ ngân sách của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Quảng Ngãi.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế Đối ngoại; Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHthuc03

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh