

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ
xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại
do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(tính đến 10 giờ ngày 12/12/2025)**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản: Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2025 về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai; Công văn số 1551/TTg-NN ngày 03 tháng 12 năm 2025 về việc báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho Nhân dân sau bão, lũ và Công văn số 12093/VPCP-NN ngày 08 tháng 12 năm 2025 về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 679/TB-VPCP ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại cuộc họp về tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thiệt hại về nhà ở do các đợt thiên tai trong tháng 10, 11 năm 2025

Do các đợt thiên tai: mưa, lũ từ ngày 25/10 đến ngày 02/11/2025, bão số 13 (05 - 07/11/2025) và mưa, lũ từ 15-19/11/2025, đã gây thiệt hại về nhà ở của người dân tại 84 xã, phường. Qua đợt rà soát kiểm tra đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các địa phương, số nhà ở bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai như sau:

- Nhà bị sập đổ (thiệt hại hoàn toàn trên 70%): 45 nhà.
- Nhà bị thiệt hại rất nặng (từ 50 - dưới 70%): 91 nhà.
- Nhà bị thiệt hại nặng (từ 30 - dưới 50%): 267 nhà.
- Nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%): 1.082 nhà.

2. Về công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch

a) Nhằm triển khai ứng phó, UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo ứng phó, khắc phục; thành lập 10 Đoàn kiểm tra do Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trực tiếp kiểm tra các địa bàn, qua đó đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động nguồn lực và triển khai các biện pháp hỗ trợ cấp bách khắc phục, đảm bảo không để người dân không có nhà ở do thiên tai, không bị bị đói, rét.

b) Trong các ngày 06-07/12/2025, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã chủ trì, tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và tiến độ thực hiện chiến dịch Quang Trung tại các xã, phường: Tây Trà, Tây Trà Bông, Tịnh Khê và Sa Huỳnh.

c) Thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 và Công văn số 1551/TTg-NN ngày 03/12/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/12/2025 triển khai “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, qua đó xác định cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân theo đúng thời gian quy định.

Trong ngày 08/12/2025, sau cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiền đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương có nhà ở bị sập đổ, hư hỏng để chỉ đạo đơn đốc tiến độ và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương.

d) UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã thống nhất hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân để khắc phục thiệt hại về nhà ở từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh theo các mức như sau:

- Hỗ trợ gia đình có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn: 60.000.000 đồng/ hộ.

- Hỗ trợ gia đình có nhà ở bị hư hỏng rất nặng (50% -70%): 30.000.000 đồng/ hộ.

- Hỗ trợ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng (30% - 50%): 15.000.000 đồng/ hộ.

Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang tổ chức cấp phát cho các địa phương để hỗ trợ ngay cho các hộ dân sửa chữa, khắc phục thiệt hại về nhà ở.

3. Về tình hình triển khai thực hiện

a) Nhà ở phải xây dựng mới:

a) Nhà ở phải xây dựng mới: **45 nhà/ 13 xã.**

- Đã hoàn thành: 9 nhà.

- Đang triển khai: 19 nhà.

- Chưa khởi công: 17 nhà (*nguyên nhân chính: một số hộ dân chưa sắp xếp được mặt bằng, còn một số hộ thì chọn ngày khởi công trong tuần tới, một số hộ đi làm ăn xa chưa kịp về địa phương*).

b) Nhà ở phải sửa chữa

- Đối với các nhà ở bị thiệt hại rất nặng (từ 50-70%): 91 nhà, hiện các địa phương đang hỗ trợ người dân sửa chữa, khắc phục thiệt hại.

- Đối với các nhà ở bị hư hỏng từ 30-50%: 267 nhà, đến nay, các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ hoàn thành việc sửa chữa lại các nhà ở cho người dân.

4. Tiến độ thực hiện

Hiện nay các địa phương đang đồng loạt triển khai thực hiện “chiến dịch Quang Trung” với mục tiêu đạt tiến độ hoàn thành như sau:

- Nhà ở thực hiện sửa chữa hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

- Nhà ở thực hiện xây dựng mới, hoàn thành trước ngày 20/01/2026.

(Riêng đối với các nhà ở bị thiệt hại dưới 30%, người dân đã chủ động hoàn thành việc khắc phục thiệt hại)

(Cụ thể có phụ lục kèm theo)

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy; TT UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Đảng Ủy UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Tài chính,;
- VPUB: CVP, các PCVP, các P.N/cứu;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT. PDB, NVH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đỗ Tâm Hiền