ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 103 /BC-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2014*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 3491
Ngày: 13/6/14
Chuyển:

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của các bộ ngành Trung ương về giao dự toán ngân sách năm 2014; Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh khóa XI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014, Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2014, Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, đồng thời UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp chỉ đạo điều hành xây dựng cơ bản năm 2014.

UBND tỉnh báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

1. Kế hoạch vốn

Tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh là 2.065,354 tỷ đồng. Bao gồm các nguồn như sau:

(1) Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 715,8 tỷ đồng;

(2) Nguồn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương là 592,6 tỷ đồng;

(3) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 261,89 tỷ đồng *(phần vốn đầu tư phát triển)*;

(4) Nguồn vốn ODA là 141 tỷ đồng;

(5) Nguồn xổ số kiến thiết là 60,8 tỷ đồng;

(6) Vốn trái phiếu Chính phủ: 293,264 tỷ đồng *(trong đó hoàn trả ứng trước là 128 tỷ đồng)*.

Đối với các nguồn vốn: thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao, Trung ương thưởng vượt thu năm 2013 và nguồn chưa phân bổ năm 2014 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án phân bổ tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày ngày 29/4/2014 và bố trí kinh phí, giao kế hoạch vốn chi tiết tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 và Quyết định số 839/QĐ-

UBND ngày 11/6/2014 (riêng nguồn Trung ương thưởng vượt thu sẽ phân khai khi có thông báo thưởng chính thức từ Trung ương).

2. Kết quả giải ngân

Đến nay, tỉnh đã thực hiện phân khai và giao kế hoạch vốn cho các công trình dự án cụ thể là 1.971,6 tỷ đồng, còn lại 93,7 tỷ đồng tiếp tục phân khai trong thời gian đến. Tính đến ngày 20/5/2014, giải ngân đạt 780 tỷ đồng, bằng 39,6% kế hoạch. Ước tính đến ngày 30/6/2014, giải ngân đạt khoảng 871,9 tỷ đồng, bằng 44,2% kế hoạch đã phân khai. Trong đó, nguồn cân đối ngân sách địa phương ước đạt 48,0%; nguồn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương ước đạt 45,8%, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ước đạt 33,8% *(phần vốn đầu tư phát triển)*; vốn ODA ước đạt 24,3%; vốn xổ số kiến thiết ước đạt 46,6%; vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 50,7%

Giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển trong 6 tháng tập trung vẫn chủ yếu ở các dự án chuyển tiếp thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương. Các dự án mới có giá trị giải ngân đạt thấp, chủ yếu là đang hoàn tất thủ tục để tiến hành khởi công. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới do được giao kế hoạch muộn hơn các nguồn vốn khác (vào tháng 04/2014) nên trong 6 tháng đầu năm giải ngân đạt thấp (có chương trình chưa giải ngân).

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1727/UBND-KTTH ngày 07/5/2014 yêu cầu cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm thông báo chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước ngay khi có quyết định giao vốn của cấp có thẩm quyền; thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư, khi có khối lượng thì làm thủ tục giải ngân ngay, không để dồn khối lượng đến cuối năm mới làm thủ tục thanh toán, vừa tạo khó khăn cho nhà thầu, vừa dễ gây ách tắc cho cơ quan Kho bạc Nhà nước khi làm nhiệm vụ cấp phát vốn; đồng thời, bảo đảm việc thanh toán vốn đầu tư phải thực hiện theo đúng Công văn số 5167/BTC-ĐT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính.

3. Về tình hình thực hiện các nguồn vốn

(1) Vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng kế hoạch vốn là 715,8 tỷ đồng, trong đó tỉnh phân bổ là 499,06 tỷ đồng, phân cấp cho các huyện, thành phố là 214,74 tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp công ích là 2 tỷ đồng.

* Phần tỉnh phân bổ 499,06 tỷ đồng, tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- Bố trí chuẩn bị đầu tư 10 tỷ đồng (chưa phân khai): Sau khi HĐND tỉnh thông qua danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2014, UBND tỉnh sẽ phân khai vốn cụ thể cho những danh mục này.

- Trả nợ quyết toán 22 tỷ đồng: Đầu tháng 5/2014 đã phân khai 8,953 tỷ đồng trả nợ 15 dự án có quyết định phê duyệt quyết toán; phần vốn còn lại sẽ tiếp tục phân khai khi có quyết định phê duyệt quyết toán của các dự án.

- Đối ứng đầu tư hạ tầng VSIP, cơ chế hỗ trợ đầu tư 70 tỷ đồng: đã phân khai 40 tỷ đồng cho 03 dự án là: (1) Đường gom QL1A D3 và D4; (2) HTKT khu TĐC thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong; (3) HTKT khu TĐC thôn Phong Niên, xã Tịnh Phong. Còn lại 30 tỷ để hỗ trợ các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào VSIP.

- Bố trí Chương trình XD nông thôn mới 50 tỷ đồng, trong đó bố trí 8,1 tỷ đồng cho 07 các công trình chuyển tiếp và 41,9 tỷ đồng cho 29 công trình xây dựng mới. Giải ngân tập trung ở các công trình chuyển tiếp, ước tính đến ngày 30/6/2014 giải ngân đạt 8,4 tỷ đồng, bằng 16,9% kế hoạch được giao.

- Bố trí Chương trình bảo vệ và phát triển rừng là 10 tỷ đồng. Ước tính đến ngày 30/6/2014 giải ngân đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch được giao.

- Trả nợ điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đã hoàn thành là 15 tỷ đồng, hiện đã phân khai 9,3 tỷ đồng cho 06 dự án. Ước tính đến ngày 30/6/2014 giải ngân đạt 21,5% kế hoạch được phân khai.

- Vốn còn lại bố trí cho các dự án là 322,06 tỷ đồng (bố trí các dự án lồng ghép với nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách Trung ương, các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới):

+ Bố trí lồng ghép với nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách Trung ương năm 2014 là 42 tỷ đồng. Do nguồn vốn đầu tư hạn chế nên chỉ bố trí 42 tỷ đồng cho 04 dự án đã thực hiện từ các năm trước, cần bố trí lồng ghép với vốn NSTW để đảm bảo cơ cấu theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg và thanh toán khối lượng hoàn thành, bao gồm các dự án sau: (1) Đường tỉnh lộ 623B (Quảng Ngãi-Thạch Nham) giai đoạn 1; (2) Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nối dài) thuộc hạ tầng KDL Mỹ Khê; (3) Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh; (4) Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa; ngoài ra bố trí Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện Lý Sơn. Đây là những dự án chuyển tiếp nên tiến độ thực hiện và giải ngân nhanh. Tính đến ngày 20/5/2014, đã giải ngân đạt 37,0 tỷ đồng, bằng 88,2% kế hoạch. Ước đến 30/6/2014, giải ngân đạt 92,0% kế hoạch được giao.

+ Trả nợ dự án hoàn thành và chuyển tiếp (trả nợ 10 dự án hoàn thành năm 2013 và 28 dự án chuyển tiếp sang năm 2014) là 201,26 tỷ đồng: Hầu hết các dự án bố trí vốn trả nợ đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Các dự án chuyển tiếp thực hiện đa số đảm bảo tiến độ, dự kiến có 03 dự án bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 6/2014 *(Doanh trại Ban CHQS huyện Minh Long, Doanh trại Ban CHQS huyện Bình Sơn, Sửa chữa, cải tạo nhà 2 tầng (khoa nhiệt đới, cơ sở cũ bệnh viện đa khoa tỉnh)*. Tuy nhiên vẫn còn một số dự án triển khai thực hiện chậm như đường Hồ chứa nước Lỗ Lá, Vành đai an toàn kho K2, Kè chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư thôn An Cường, xã Bình Hải (giai đoạn 1), Đường Trà Phong - Trà Xinh (nối tiếp)... chủ yếu do vướng bồi thường giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư đang tập trung giải

quyết các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm hoàn thành toàn bộ dự án. Đến 30/6/2014, giải ngân ước đạt 60,8% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm hoàn thành đưa vào sử dụng 23/28 dự án chuyển tiếp.

+ Các dự án khởi công mới 78,8 tỷ đồng, trong đó bố trí 35 tỷ đồng để thực hiện 4 Đề án là: (1) Xây dựng trạm y tế xã; (2) Xây dựng phòng học mầm non; (3) NLV ban chỉ huy quân sự xã; (4) NLV Công an 36 xã trọng điểm. Còn lại 43,8 tỷ đồng bố trí 10 dự án khởi công mới, đến nay các dự án đã cơ bản hoàn chỉnh thủ tục và triển khai thi công. Tuy nhiên, trong các tháng đầu năm 2014, thời gian thực hiện các thủ tục triển khai thi công kéo dài, khối lượng thực hiện của các dự án này thấp, nên giá trị giải ngân đạt thấp. Ước tính đến ngày 30/6/2014 giải ngân đạt 6,65% kế hoạch đã phân khai.

* Phần vốn phân cấp các huyện, thành phố là 214,74 tỷ đồng, các địa phương đã chủ động phân bổ cho các công trình vừa và nhỏ, ưu tiên cho các công trình thực hiện chương trình nông thôn mới. Cụ thể đã bố trí vốn cho 183 công trình, trong đó có 86 công trình trả nợ, 63 công trình chuyển tiếp và 34 công trình khởi công mới. Ước giải ngân 6 tháng đạt 69,6% kế hoạch.

(2) Vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương:

Kế hoạch là 592,6 tỷ đồng, được Trung ương giao vốn cụ thể từng danh mục cho 41 dự án, bao gồm 25 dự án chuyển tiếp và 16 dự án khởi công mới, tình hình thực hiện như sau:

- Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng: Kế hoạch vốn là 260,1 tỷ đồng, lồng ghép với vốn ngân sách địa phương thực hiện 15 dự án chuyển tiếp, với kế hoạch vốn là 220,1 tỷ đồng; còn lại 40 tỷ đồng (trong đó có 27 tỷ đồng thuộc vốn Hạ tầng huyện giáp Tây nguyên) bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA. Đa số các dự án đều triển khai đảm bảo tiến độ, song có một số dự án có giá trị giải ngân thấp, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch như Hồ chứa nước Cây Xoài, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy KKT Dung Quất, vốn đối ứng các dự án ODA. Chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng chậm... Dự kiến đến cuối năm hoàn thành đưa vào sử dụng 9/16 dự án.

- Hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất: Kế hoạch 150 tỷ đồng, bố trí 2 dự án chuyển tiếp và 2 dự án khởi công mới. Trong đó 02 dự án chuyển tiếp *(Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải KCN phía Đông Dung Quất; Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2))* đang thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2) còn vướng mặt bằng khá nhiều, chưa có đất tái định cư và cải táng mồ mả, chủ đầu tư đang xử lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công; 2 dự án khởi công mới *(Xây dựng đường giao thông trục chính nối Trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, Dự án cầu Trà Bồng (trên tuyến Dốc Sỏi - Dung Quất))* đã phê duyệt

thiết kế KTTC và TDT, đang lập phương án bồi thường và tổ chức khởi công công trình trong tháng 8/2014.

- Hạ tầng các Khu công nghiệp tỉnh: Kế hoạch vốn năm 2014 là 14 tỷ đồng, thực hiện dự án Hạ tầng KCN Quảng Phú (Hoàn thiện mặt đường bêtông nhựa và trồng cây xanh các tuyến đường 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11). Dự án đang được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đến 30/6/2014 giải ngân ước đạt 11,4 tỷ đồng, bằng 81,4% kế hoạch vốn; dự kiến đến cuối năm hoàn thành.

- Chương trình Biển đông hải đảo: Kế hoạch vốn năm 2014 là 85 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện đầu tư giai đoạn 2 dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn. Dự án đang triển khai 2 hạng mục là taluy bảo vệ và đường cơ động. Ước 6 tháng giải ngân 70 tỷ đồng, bằng 82,35% kế hoạch vốn.

- Chương trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng (ATK): Kế hoạch vốn năm 2014 được Trung ương giao cho Chương trình này là 8,5 tỷ đồng, đầu tư 02 dự án là Đường 30/10 và Đường Trần Toại. Hiện nay, đề án phát triển kinh tế - xã hội an toàn khu huyện Ba Tơ đang được UBND huyện hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh phê duyệt, trên cơ sở đó mới có thể triển khai thực hiện được 02 tuyến đường trên.

- Khu neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền: Bố trí thực hiện dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (giai đoạn 2), kế hoạch vốn năm 2014 là 9 tỷ đồng (trong đó thu hồi tạm ứng 4 tỷ đồng), đến 31/5/2014, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Khối lượng thực hiện từ khởi công đến nay khoảng 120 tỷ đồng, đã giải ngân 68,2 tỷ đồng, khối lượng còn lại khoảng 60 tỷ đồng chưa có nguồn để thanh toán cho đơn vị thi công. Vừa qua, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 12/5/2014 báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đề nghị bố trí 100% vốn Trung ương cho dự án và bổ sung trong năm 2014 cho dự án 100 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 3312/UBND-KTTH ngày 28/5/2014 thống nhất với đề nghị của tỉnh. UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn cho dự án này.

- Đối với các chương trình khác *(gồm chương trình đê biển, hạ tầng du lịch, di dân định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số, rà phá bom mìn, các hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi các đảo đông dân cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bao dân tộc thiểu số...):* Vốn hạ tầng du lịch, rà phá bom mìn có tỷ lệ giải ngân cao; trong đó, dự án đường bờ đông sông Kinh Giang nối dài thi công đạt trên 65% khối lượng; các dự án khác cũng được thực hiện đảm bảo tiến độ. Riêng đối với các dự án thuộc 03 chương trình: (1) Di dân định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số;(2) Các hồ chứa nước ngọt và hệ thống thủy lợi các đảo đông dân cư; (3) Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bao dân tộc thiểu số đến nay chưa thực hiện giải ngân, 6 tháng đầu năm chủ yếu hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư.

(3) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia *(vốn đầu tư phát triển)*: Kế hoạch là 261,89 tỷ đồng, gồm các chương trình:

- Chương trình 30a:

+ Kế hoạch vốn năm 2013 *(được cho phép giải ngân đến 30/6/2014)* được Trung ương phân bổ là 169,742 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/5/2014 giải ngân đạt là 165,655 tỷ đồng, bằng 97,59% kế hoạch. Dự kiến đến 30/6/2013 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2013.

+ Kế hoạch vốn năm 2014 được trung ương phân bổ là 164,83 tỷ đồng, trong đó 16 công trình trả nợ, 59 công trình chuyển tiếp, 11 công trình mới.

Hầu hết các công trình chuyển tiếp thi công đúng tiến độ; 11 công trình khởi công mới với tổng vốn là 18,655 tỷ đồng, trong đó 10 công trình đã được thông qua HĐND tỉnh, được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2013 và 01 công trình khẩn cấp (đường Trà Phong – Trà Xinh, huyện Tây Trà). Hiện tại các công trình đã hoàn tất thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công.

Kết quả giải ngân nguồn vốn đã bố trí trong năm 2014 đến ngày 20/5/2014 là 82,126 tỷ đồng, đạt 49,82% kế hoạch vốn được giao. Dự kiến đến 30/6/2014 giải ngân được 122,375 tỷ đồng, đạt 74,46% kế hoạch vốn giao. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đạt yêu cầu đề ra và cao hơn giải ngân kế hoạch vốn cùng kỳ năm trước, các huyện có tỷ lệ giải ngân cao huyện là Minh Long: 81,07%, huyện Sơn Hà 56,34%, Huyện Trà Bồng: 54,27%, huyện Ba Tơ: 48% vì kế hoạch vốn năm 2014 hầu hết bố trí công trình trả nợ quyết toán, công trình hoàn thành và chuyển tiếp.

Bên cạnh đó cũng còn huyện giải ngân đạt thấp như huyện Sơn Tây: 31,18%, huyện Tây Trà: 25,03%. Nguyên nhân: do một số công trình có khối lượng nhưng nhà thầu chưa lên phiếu giá thanh toán mà đợi khi có khối lượng nhiều sẽ thanh toán 1 lần, bên cạnh đó còn có một số công trình thi công chậm tiến độ nên không có khối lượng để thanh toán.

- Chương trình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn:

+ Kế hoạch vốn năm 2013 là 19 tỷ đồng (trung bình 01 tỷ đồng/ xã- *được cho phép giải ngân đến 30/6/2014)* để đầu tư xây dựng xây dựng mới 25 công trình có quy mô nhỏ (chủ yếu là công trình giao thông nông thôn và thủy lợi nhỏ), dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014. Đến thời điểm báo cáo giải ngân là 18,585 tỷ đồng, đạt 97,82% kế hoạch vốn giao năm 2013, ước thực hiện đến 30/6/2014 đạt 100%.

+ Kế hoạch vốn năm 2014 là 19 tỷ đồng/21 xã, trung bình 01 xã là 904,76 triệu đồng. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện rà soát, lựa chọn những công trình thật sự cần thiết, có quy mô vừa phải, phù hợp với nguồn vốn của Chương trình để sớm đề xuất phân khai vốn và triển khai thực hiện.

- Chương trình 135:

+ Đối với các công trình hạ tầng chuyển tiếp từ năm 2013, đến nay đã hoàn thành 09/09 công trình và giá trị giải ngân đạt 48,02 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến 30/6/2014 đạt 100%.

+ Đối với kế hoạch năm 2014, UBND tỉnh đã phân khai kế hoạch vốn cho các địa phương tại Quyết định số 482/QD-UBND ngày 11/4/2014 với tổng vốn được giao là 70,35 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT là 53 tỷ đồng. UBND các huyện đã phân khai kế hoạch vốn này cho các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư trong tháng 4/2014.

- Các chương trình khác (bao gồm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ứng phó biến đổi với khí hậu, Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo): Các đơn vị đang hoàn tất thủ tục đầu tư, chưa thực hiện giải ngân vốn.

(4) Vốn ODA: Kế hoạch năm 2014 là 141 tỷ đồng, gồm 14 chương trình, dự án (trong đó tập trung bố trí cho ngành nông nghiệp, với 52% kế hoạch vốn). Các nhà tài trợ chính là ADB, WB, JICA, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan. Ước giải ngân 6 tháng đạt 34,23 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm. Trong đó, ngoài dự án Phát triển nông thôn tổng hợp đã hoàn thành trong năm 2013. Dự kiến đến cuối năm 2014 hoàn thành 7/13 dự án còn lại.

Nhìn chung, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án ODA trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt thấp (bằng 24% so với kế hoạch năm), tập trung vào một số dự án như Trồng rừng trên đất cát ven biển PACSA2, Phát triển ngành Lâm nghiệp, Cầu Sông Liên – Ba Cung, Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, một số Chương trình, dự án ODA giải ngân đạt thấp hoặc chưa giải ngân vốn ODA như: Chương trình phát triển giáo dục trung học, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án mới bắt đầu thực hiện các bước đầu tiên (Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi, Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn); chủ đầu tư chưa trình phân khai vốn (Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học); chờ ý kiến nhà tài trợ (Quản lý thiên tai).

(5) Vốn xổ số kiến thiết: Kế hoạch vốn năm 2014 là 60,8 tỷ đồng, bố trí chủ yếu cho lĩnh vực y tế và giáo dục, cụ thể gồm 06 dự án trả nợ, 04 dự án chuyển tiếp và 04 dự án khởi công mới. Đến nay, tiến độ thực hiện các dự án đều đảm bảo, tập trung ở các dự án chuyển tiếp; giải ngân 6 tháng ước đạt 69,6% kế hoạch vốn. Dự kiến đến cuối năm hoàn thành đưa vào sử dụng 3/4 dự án chuyển tiếp.

(6) Vốn trái phiếu Chính phủ: Kế hoạch năm 2014 là 293,264 tỷ đồng, trong đó hoàn trả ứng trước là 128 tỷ đồng, còn lại 165,264 tỷ đồng thực hiện các dự án chuyển tiếp ngành giao thông, thủy lợi (64,264 tỷ đồng) và thực

hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (101 tỷ đồng). Ước đến 30/6 giải ngân đạt khoảng 148,6 tỷ đồng (bao gồm 128 tỷ đồng hoàn trả ứng trước), bằng 50,7% kế hoạch. Tình hình cụ thể như sau:

- Đối với các dự án chuyển tiếp thuộc ngành giao thông thủy lợi: đang triển khai thực hiện 03 dự án là: (1) Đường Trà Phong – Trà Thanh; (2) Đường Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 1); và (3) Di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong. Ngoài ra, sau một thời gian tạm dừng thực hiện, dự án Đường Ba Tơ – Ba Lế được bố trí bổ sung kế hoạch để tiếp tục hoàn thành đoạn dở dang thuộc gói thầu số 8. Riêng đối với 30 tỷ đồng bố trí cho dự án Tuyến đường Trà My - Trà Bồng - Dung Quất (Đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi), đây là dự án đã hoàn thành và có quyết toán; UBND tỉnh đã có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước và các bộ ngành Trung ương xin không thu hồi 30 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước mà điều chuyển cho dự án Di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, nhưng chưa được chấp thuận.

Đến nay, 02 dự án đường Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 1) và dự án Di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong đã giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2014. Vừa qua, Trung ương thông báo bổ sung kế hoạch vốn giai đoạn 2014-2016 tại Nghị quyết số 736/NQ-UBTVQH13 ngày 17/3/2014 là 770 tỷ đồng; tỉnh đã thực hiện đăng ký kế hoạch vốn năm 2014 là 300 tỷ đồng cho dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh giai đoạn 1. Trong thời gian đến, khi có thông báo phân bổ của Trung ương, UBND tỉnh sẽ giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án này nhằm triển khai thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch.

Riêng đối với dự án Di dân tái định cư hồ chứa nước Nước Trong, sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư vào năm 2012. Theo thẩm định vốn của Trung ương, phần vốn điều chỉnh tăng sẽ được bố trí từ nguồn vốn Hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương, nhưng đến nay chưa được phân bổ vốn. Tỉnh đã có nhiều văn bản gửi Bộ ngành trung ương để xin bổ sung vốn cho dự án này.

- Đối với Chương trình Xây dựng nông thôn mới: 101 tỷ đồng ưu tiên bố trí cho 17 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng số 106 danh mục công trình các loại. Đến nay, các địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chưa giải ngân vốn.

4. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm: Năm 2014, HĐND tỉnh giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng 04 công trình trọng điểm, UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện như sau:

a) Hợp phần di dân tái định cư thuộc dự án Hồ chứa nước Nước Trong (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư)

Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 656,141 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn trái phiếu Chính phủ và vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương.

Đến nay, đã hoàn thành cơ bản khối lượng công việc của dự án. Theo kế hoạch năm 2014 là năm cuối cùng, phải hoàn thành toàn bộ dự án. Nhiệm vụ chính phải thực hiện Bồi thường và GPMB diện tích còn lại trong lòng hồ và tái định canh để giao đất sản xuất cho dân với diện tích khoảng 566ha; hoàn thành toàn bộ các khu, điểm tái định cư; xây dựng nhà ở và di dời 121 hộ còn lại trong lòng hồ; hoàn thành chỉnh trang và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 37 hộ dân xen ghép tại khu TĐC Sờ Lác; hoàn thành khai hoang ruộng, vườn và giao đất cho dân sản xuất.

Giá trị giải ngân lũy kế là 449,8 tỷ đồng *(trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 371,8 tỷ đồng, còn lại tạm mượn ngân sách tỉnh),* trong đó kế hoạch năm 2014 là 84,264 tỷ đồng, đã giải ngân 80 tỷ đồng *(hoàn trả ứng trước).*

b) Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn 1 (Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư). Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.497 tỷ đồng. Hiện nay đang thi công đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường trực tiếp và bố trí tái định cư còn chậm trễ. Tính đến ngày 20/5/2014, đã thực hiện bồi thường trực tiếp cho 4.761 (số hộ còn lại chưa chi trả là 375 hộ); đang thực hiện xét bố trí tái định cư đợt 2 cho các hộ dân. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu là do: một số hộ dân không thống nhất với cơ chế, cách tính toán phân bổ suất tái định cư và đơn giá bồi thường theo quy định hiện hành của UBND tỉnh; công tác phối hợp kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, thẩm định giá trị tài sản (*không có trong quy định bồi thường*)... của các đơn vị liên quan vẫn còn chậm trễ; đồng thời, khi triển khai thực hiện Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính thì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án được chuyển giao cho UBND thành phố thực hiện, nên tiến độ có phần chậm trễ trong thời gian đầu mới tiếp nhận.

- Thi công xây lắp trục đường chính: Đến nay, đã cơ bản hoàn thành phần nền đường K98, cấp phối đá dăm, dải phân cách, gia cố kè mái taluy nền đường, hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang, một số gói thầu đã thảm bê tông nhựa, thi công hệ thống điện chiếu sáng của các gói thầu đã có mặt bằng thi công. Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay là 423 tỷ đồng, đạt 77% so với giá trị hợp đồng.

Giá trị giải ngân lũy kế đạt 668 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2014 là 61,633 tỷ đồng, đã giải ngân hết *(có hoàn trả ứng trước 48 tỷ đồng).*

UBND tỉnh cũng đã thống nhất cho Sở Giao thông vận thải được xử lý, hỗ trợ nhà thầu do chậm giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu.

*c) Dự án Tiêu úng thoát lũ Sông Thoa (*Công ty TNHH MTV KTCTTL làm chủ đầu tư): Tổng mức đầu tư của dự án là 338 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW và ngân sách tỉnh. Đã chi trả phương án

bồi thường và giao mặt bằng thi công cho 12 gói thầu xây lắp và đang thẩm định phê duyệt phương án đền bù 4 gói thầu. Đến nay, đã hoàn thành 3 gói thầu thi công xây lắp, hiện đang tiếp tục thi công 13 gói thầu (trong đó, 07 gói thầu dỡ dang và 06 gói thầu mới). Riêng gói thầu rà phá bom mìn, xử lý vật nổ đã thực hiện xong.

Lũy kế giải ngân đến 20/5/2014 là 173,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2014 là 45 tỷ đồng, đã giải ngân 21,7 tỷ đồng (bằng 48,2% kế hoạch)

d) Hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi

- Về giao thông: Các dự án chuyển tiếp do UBND thành phố làm chủ đầu tư như các tuyến đường Phan Đình Phùng nối dài, Nguyễn Tự Tân (đoạn từ Phan Bội Châu đến Quang Trung), Lê Đại Hành, Nguyễn Đình Chiểu, đã thi công cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn bị vướng mắc, chưa có mặt bằng thi công do một số hộ dân chưa thống nhất nhận tiền giao mặt bằng; hiện nay, UBND thành phố chuẩn bị phối hợp tổ chức đối thoại với các hộ dân và đã thống nhất phương án giải quyết để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành toàn bộ công trình (riêng đối với đường Phan Đình Phùng nối UBND thành phố đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 01 hộ dân)

Các dự án do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư như đường 623B (Quảng Ngãi – Thạch Nham) giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng đoạn qua huyện Tư Nghĩa; riêng đoạn tuyến Hoàng Hoa Thám qua thành phố Quảng Ngãi đã thi công đạt 85% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2014. Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, đã thực hiện bồi thường và giao mặt bằng 7,8/8,8km đường trục chính *(còn 1,0 km còn vướng do chờ Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố xây dựng 02 khu dân cư đường Trần Khánh Dư và xã Nghĩa Dũng)* và ước đến 30/6 lũy khối lượng thực hiện đạt khoảng 298,7 tỷ đồng, bằng 48,2% giá trị hợp đồng.

- Về cấp, thoát nước: Dự án thoát nước Hào Thành đã thi công hoàn thành 02 gói thầu 6A, 6B trong năm 2013. Năm 2014 đã thực hiện thi công và nghiệm thu, bàn giao hoàn thành 68m bổ sung. Hiện đang lập phương án bồi thường cho 10 hộ dân thuộc phường Nguyễn Nghiêm để triển thi công gói thầu còn lại (gói 6C). Kế hoạch năm 2014 là 10 tỷ đồng, đến 30/6/2014 giải ngân đạt gần 7 tỷ đồng.

Đánh giá chung, Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 1792/CT-TTg, 13/CT-TTg, 14/CT-TTg) và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; trong 6 tháng đầu năm công tác đầu tư phát triển đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã kịp thời giao kế hoạch vốn cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những dự án đảm

bảo tiến độ thực hiện (tập trung ở các dự án chuyển tiếp) vẫn còn một số chương trình, dự án được phân khai vốn chậm (chủ yếu là Chương trình mục tiêu quốc gia), kéo dài từ tháng 02 đến tháng 4 năm 2014, thậm chí có chương trình đến nay chưa được phân khai. Giải ngân 6 tháng ước đạt 44,2% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2013 (6 tháng năm 2013 giải ngân 55,5%).

Kế hoạch vốn năm 2014 của tỉnh tuy có tăng so với năm 2013 (tăng 15%), nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản về vốn đầu tư của tỉnh trong năm (phải đảm bảo cân đối vốn các dự án theo đúng Chỉ thị 1792/CT-TTg). Nhất là nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thấp (ổn định từ năm 2011 đến nay là 715,8 tỷ đồng): phải thực hiện nhiều mục tiêu như: bố trí vốn đối ứng các dự án ODA, bố trí chương trình 661, chương trình nông thôn mới, đối ứng vốn lồng ghép với nguồn hỗ trợ mục tiêu ngân sách trung ương... Thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015, HĐND tỉnh đã thông qua (thực hiện các đề án và cơ chế khuyến khích đầu tư). Bên cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, do sự biến động của giá cả nên giá trị thực tế của kế hoạch vốn giảm (năm 2014 chỉ còn khoảng 70% so với năm 2011) và tỉnh phải cân đối nguồn để bù trượt giá điều chỉnh tổng mức đầu tư cho các dự án. Chính vì vậy, việc bố trí cho các dự án rất hạn chế làm kéo dài thời gian thực hiện, trong khi đó trung ương không cho phép ứng trước dự toán vốn năm sau để thực hiện nên rất bị động trong việc điều hành cũng như tổ chức thực hiện các dự án.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất vẫn là vướng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã làm chậm tiến độ thực hiện cũng như giá trị giải ngân của nhiều dự án, một phần là do cơ chế bồi thường chưa thật hợp lý, chưa có đủ đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị thu hồi đất; công tác khảo sát lập phương án bồi thường chưa sát thực tế, một phần do công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền chưa thực sự quyết liệt. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa có sự đôn đốc giám sát đơn vị thi công kịp thời, chưa linh hoạt trong xử lý các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Các chủ đầu tư cấp xã lúng túng trong việc hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư.

II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014

Để bảo tiến độ dự án, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và sớm đưa công trình vào sử dụng, từ nay đến cuối năm 2014 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

(1) Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc giải ngân các dự án đã được bố trí kế hoạch trả nợ quyết toán, trả nợ công trình hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2014, nhất là các dự án chậm tiến độ đã gia hạn thời gian đến năm 2014. Các dự án chuyển tiếp chưa có khả năng hoàn thành trong năm 2014 cũng đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn

thành, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có), đảm bảo nhóm C thực hiện trong 3 năm và nhóm B trong 5 năm. Các dự án khởi công mới khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để tiến hành khởi công dự án.

Khẩn trương tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng và thanh toán vốn đầu tư theo phương án phân bổ vốn được duyệt tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh khi được bố trí vốn đầu tư.

(2) Các chủ đầu tư khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng đã quá hạn, đặc biệt là các khoản nợ ứng kéo dài nhiều năm chưa thu hồi được. Các chủ đầu tư có dự án nhà thầu ứng vốn nhưng thi công chậm, chịu trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, trường hợp đơn vị thi công dây dưa kéo dài đề nghị xử lý theo hợp đồng. Mặt khác, khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán, các chủ đầu tư cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán và những tháng cuối năm.

(3) Thực hiện nghiêm túc quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND. Quá trình lựa chọn các tổ chức tư vấn lập dự án, chủ đầu tư cần đánh giá kỹ năng lực của tổ chức tư vấn để đảm bảo chất lượng công tác lập dự án dự án, hạn chế những phát sinh trong quá trình thi công.

Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, có kế hoạch thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng công trình, tiến hành rà soát các công trình trên địa bàn do địa phương, ngành quản lý nếu hư hỏng, xuống cấp, sạt lở... thì phải ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư các công trình có tính cấp bách, khẩn cấp. Nếu không cân đối được nguồn vốn để đầu tư mới thì gia cố, sửa chữa; đối với các công trình không thể sửa chữa, gia cố thì tùy theo tính chất của công trình mà địa phương có giải pháp phù hợp như tổ chức phân luồng, thông báo, cấm biển cảnh báo, khoanh vùng, tổ chức di dời... để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

(4) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. Đồng thời báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản định kỳ đến 30/6 (*chậm nhất là 30/8 hàng năm*) và đến 31/12 hàng năm (*chậm nhất là 30/5 năm sau*) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

(5) Rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 nguồn vốn ngân sách địa phương và trình Trung

ương điều chỉnh vốn hỗ trợ có mục tiêu (nếu có nhu cầu điều chỉnh), bảo đảm điều hành vốn linh hoạt, giải ngân hết vốn trong năm.

(6) Tiếp tục đẩy mnạh công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo đúng quy định. Tập trung lập hồ sơ quyết toán tất cả các công trình hoàn thành từ năm 2013 trở về trước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(7) Chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 đúng kế hoạch, xây dựng các khu tái định cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai đảm bảo tiến độ các dự án như: Nâng cấp, mở rộng QL 1, Đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn... Khẩn trương hoàn thành các hạng mục đầu tư hạ tầng VSIP phần tỉnh đã cam kết.

(8) Tăng cường làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn vốn của Trung ương đầu tư các dự án trọng điểm ở Khu Kinh tế Dung Quất, các dự án ở khu vực huyện đảo Lý Sơn, Hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, hạ tầng trung tâm huyện mới Sơn Tịnh... Tiếp tục đề nghị bố trí vốn cho dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn 1) *(theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 02/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ)* để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ kế hoạch. Hàng năm, ưu tiên nguồn thu tăng so với dự toán trung ương giao và nguồn vượt thu so với dự toán đầu năm bố trí tăng nguồn cho đầu tư phát triển để bố trí thực hiện các Đề án, Chương trình mà HĐND tỉnh đã ban hành, đồng thời bố trí trả nợ, chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, sớm phát huy hiệu quả sử dụng NSNN.

(9) Tiến hành xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015, trong đó tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, hạn chế dự án khởi công mới do khả năng cân đối nguồn lực khó khăn, chỉ triển khai thực hiện các dự án thực sự cấp bách.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.KTH. Vy280.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích