ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /TB-UBND	*Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2014*

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI
CV ĐẾN Số: 390
Ngày: 17/01/14
Chuyển:

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 13/01/2014, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB, tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp gồm: Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban Chỉ đạo), Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An (Nhà đầu tư dự án BOT), các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe đại diện Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB của Dự án, các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, công tác bồi thường, GPMB của Dự án đã có chuyển biến tích cực; các sở, ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ nên bước đầu đã đạt được những kết quả tốt; Nhà đầu tư đã rất tích cực trong công tác cắm cọc GPMB, đo vẽ bản đồ địa chính, thỏa thuận vị trí xây dựng các khu tái định cư (huyện Mộ Đức), tuy nhiên so với yêu cầu tiến độ của Dự án thì vẫn còn chậm.

Để việc triển khai thực hiện công tác GPMB dự án theo đúng tiến độ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là cơ bản hoàn thành trong Quý I/2014, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương, nhất là Nhà đầu tư dự án BOT phải hết sức chủ động, tích cực phối hợp và triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường, GPMB. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

2. Kế hoạch và nhiệm vụ trong thời gian đến:

- Công tác cắm cọc GPMB và hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính: Nhà đầu tư phải hoàn thiện toàn bộ mốc GPMB theo đúng quy cách và hồ sơ đo vẽ bản đồ địa chính các đoạn tuyến còn lại để bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện thực hiện công tác kiểm kê, lập phương án trước ngày 18/01/2014.

- Công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường: Trên cơ sở phương án bồi thường do Trung tâm phát triển quỹ đất lập, các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư phải tích cực phối hợp với địa phương thực hiện ngay các thủ tục thu hồi đất chi tiết để có cơ sở phê duyệt phương án bồi thường. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi Trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải linh hoạt thực hiện thẩm định phương án bồi thường đồng thời với công tác thu hồi đất để đảm bảo tiến độ GPMB chung của dự án.

- Công tác tái định cư:

+ Đối với dự án TPCP: Chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thi công các khu tái định cư theo đúng tiến độ.

+ Đối với dự án BOT: Nhà đầu tư phải tích cực làm việc với các huyện còn lại (Tư Nghĩa, Đức Phổ) để xác định vị trí xây dựng và tổ chức họp dân để thống nhất vị trí tái định cư. Trước mắt, để đảm bảo tiến độ xây dựng các khu tái định cư, Nhà đầu tư sớm có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh đề xuất việc Nhà đầu tư tạm ứng trước nguồn kinh phí để xây dựng khu tái định cư (tỉnh sẽ làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất nguồn kinh phí xây dựng Khu tái định cư này).

+ Đối với việc tái định cư các hộ dân tại nút giao Bàu Giang, thành phố Quảng Ngãi: Chủ đầu tư làm việc với Công ty TNHH MTV thương mại, dịch vụ, kinh doanh Quảng Ngãi xác định cụ thể vị trí các lô đất tái định cư và báo cáo UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức làm việc lại với các hộ dân để thống nhất phương án tái định cư trong thời gian sớm nhất.

- Di dời các công trình công cộng:

+ Đối với các công trình nằm trong hành lang an toàn đường bộ mà chưa di dời như: điện, nước, viễn thông, cáp quang truyền hình, ...: Chủ đầu tư, Nhà đầu tư tiếp tục làm việc với các chủ công trình để tổ chức di dời theo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, của Bộ Giao thông vận tải và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; trên cơ sở kết quả làm việc, giao cho Sở Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu nội dung cho UBND tỉnh tổ chức họp với các chủ công trình nếu cần thiết.

+ Đối với các công trình công cộng do dân đóng góp, của hợp tác xã tồn tại trong phạm vi mở rộng của dự án và không có cam kết tự di dời (hệ thống điện, nước sạch...): UBND các huyện, thành phố có văn bản gửi về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:

- Đối với Sở Giao thông vận tải: Tích cực phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB của Dự án trái phiếu Chính phủ, đồng thời theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện công tác GPMB tuyến Quốc lộ 1 và kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh chỉ đạo.

- Đối với Nhà đầu tư: Yêu cầu chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương triển khai tốt công tác GPMB của dự án, đồng thời thực hiện nghiêm túc tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với những đoạn đường đã GPMB xong hoặc không vướng GPMB thì Chủ đầu tư, Nhà đầu tư tập trung phương tiện, nguồn lực để triển khai thi công ngay, không chờ GPMB xong toàn tuyến mới tiến hành thi công.

- Đối với các huyện, thành phố: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị nên phải tích cực triển khai thực hiện công tác GPMB theo đúng tiến độ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo; tập trung nhân lực để triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Đối với các sở, ngành: Hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh khi UBND các huyện, thành phố đề xuất.

Nay thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Ban chỉ đạo GPMB, tái định cư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Quảng Ngãi để các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Đệ

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNN;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPUB: C,PCVP(CN), CBTH;
- Lưu:VT, CNXD. npb.34.