

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4704~~/UBND-NNTN
V/v một số nội dung liên quan
đến chủ trương đầu tư giai đoạn
2 thuộc dự án các tuyến đê
huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn
Trà Bông

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số:7521.....
	Ngày:09/8/18.....
	Chuyển:

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 204/HĐND-KTNS ngày 26/6/2018 về việc chủ trương đầu tư giai đoạn 2 thuộc dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bông, UBND tỉnh báo cáo một số nội dung liên quan như sau:

I. Về giai đoạn 1 của dự án

1. Tiến độ thực hiện

Dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bông được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, với tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án được bố trí khởi công mới trong năm 2017, đến nay đã thi công xong phần đê quay, đang gia cố nền bằng cọc xi măng đất, thi công hồ móng...

2. Đối với việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án bao gồm cả 02 giai đoạn, với tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 207a/HĐND-KTNS ngày 19/9/2016 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn sông Trà Bông, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các hạng mục đầu tư của dự án theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm tiết kiệm để xác định tổng mức đầu tư của dự án trong giai đoạn 2017-2020 không vượt quá 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 40/BC-HĐTĐ ngày 19/10/2016, đây là công trình liên khối và đòi hỏi phải đầu tư đồng bộ mới phát huy hiệu quả dự án, nên việc giữ nguyên quy mô công trình là hợp lý. Do vậy, UBND tỉnh phê duyệt cả 02 giai đoạn với tổng mức là 170 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 100 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 70 tỷ đồng thực hiện sau năm 2020.

3. Đối với việc bố trí vượt mức kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 (30,3/20 tỷ đồng)

Giai đoạn 1 (từ năm 2017-2020) của dự án có tổng mức đầu tư là 100 tỷ

đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương là 68 tỷ đồng; Vốn ngân sách tỉnh là 32 tỷ đồng. Kế hoạch trung hạn 2016-2020 được giao là 80 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương 60 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 20 tỷ đồng.

Dự án được khởi công mới trong năm 2017 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh là 20 tỷ đồng, trong năm 2018 dự kiến sẽ bố trí nguồn vốn Trung ương để tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, trong hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018, Trung ương yêu cầu chỉ bố trí khởi công mới khi đã hoàn trả đủ vốn tạm ứng, vốn đối ứng ODA, chuyển tiếp... nên sau khi bố trí các khoản ưu tiên trên thì không còn kinh phí để bố trí vốn khởi công mới dự án từ nguồn Trung ương nên tính tạm thời bố trí ngân sách tỉnh (10 tỷ đồng) để tiếp tục triển khai thi công công trình.

II. Về giai đoạn 2 của dự án


Tại Công văn số 3207/UBND-NNTN ngày 06/6/2018, UBND tỉnh đã báo cáo sự cần thiết phải đầu tư giai đoạn 2 trong giai đoạn 2018-2020, bao gồm 03 lý do chính sau: (1) Về mục tiêu đầu tư của công trình có thay đổi do xuất hiện Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, qui mô 4 triệu tấn/năm, đồng thời đảm bảo hoàn thiện, đồng bộ công trình; (2) Đảm bảo giao thông thủy; (3) Đảm bảo an toàn và vận hành, duy tu bảo dưỡng công trình.

Về nguồn vốn đầu tư: UBND tỉnh đã báo cáo tại Công văn số 3207/UBND-NNTN ngày 06/6/2018, do giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư sau năm 2020 nên trong kế hoạch trung hạn 2016-2020 dự án chưa được bố trí vốn. Tuy nhiên, hiện nay do yêu cầu cấp nước cho Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát nên cần phải triển khai ngay giai đoạn 2 trong năm 2018 từ khoản kinh phí Tập đoàn Hòa Phát hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh (khoảng 200 tỷ đồng) phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư giai đoạn 2 thuộc dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT;
- BQL dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu : VT, NNTNak685.



Trần Ngọc Căng