

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về tình hình hoạt động của đơn vị và kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2020

Ngày 20/02/2020, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý dự án) về tình hình hoạt động của đơn vị và kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2020. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND huyện Nghĩa Hành; tập thể lãnh đạo Ban và Trưởng các phòng chuyên môn của Ban.

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án báo cáo về hoạt động của đơn vị trong thời gian qua và kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2020, ý kiến thảo luận và đề xuất của thành viên dự họp, đồng chí Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của Ban Quản lý dự án; trong thời gian qua Ban đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, mỹ quan, nhất là: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn 1; Đường bờ Nam sông Trà Khúc; Đường Nguyễn Trãi, giai đoạn 2; Đường Nguyễn Công Phương, giai đoạn 2; Đường tránh lũ cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi (Ba Tơ - Minh Long - Sơn Hà), đoạn Km0-Km17+750 và đoạn Km36+755-Km51... Qua đó, đã từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần rất lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo tiền đề cho việc mở rộng và phát triển không gian đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ.

Trong thời gian tới, yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục phát huy kết quả đạt được; sắp xếp, kiện toàn nhân sự theo Đề án vị trí việc làm của Ban được phê duyệt; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Đối với các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án

1. Dự án Cầu Cửa Đại:

- Thông nhất về nguyên tắc việc nghiên cứu, thiết kế điều chỉnh, bổ sung

phương án kiến trúc, cảnh quan nút giao thông phía Bắc và phía Nam của Cầu Cửa Đại; thiết kế điều chỉnh vượt nốt đường dân sinh vào nút giao thông phía Nam, sửa chữa, hoàn trả tuyến đường dân sinh theo kiến nghị của địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng của dự án và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

- Về tên gọi Cầu Cửa Đại: Giao Ban Quản lý dự án đề xuất tên gọi, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan; trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất tên gọi của cầu khi đưa vào khai thác, vận hành.

- Đề nghị UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án, đảm bảo hoàn thành 100% công tác GPMB trước 30/4/2020 để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành dự án trong Quý III/2020, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

2. Dự án Cảng Bến Định, huyện Lý Sơn, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX:

- Thông nhất chủ trương giao cho Sở Giao thông vận tải là đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác công trình Cảng Bến Định.

- Giao Ban Quản lý dự án làm việc với Sở Xây dựng và UBND huyện Lý Sơn rà soát lại quy hoạch đối với phần diện tích đã được san nền tại khu vực Cảng Bến Định để tham mưu UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh (trừ phần diện tích để xây dựng Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh).

3. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa:

- Giao Ban Quản lý dự án phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Điện tham mưu phương án tái định cư tối ưu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 30/TB-UBND ngày 24/02/2020, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (người dân được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư theo quy định).

- Đề nghị UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án để giải quyết vướng mắc liên quan đến việc tranh chấp đất đai của các hộ dân, hoàn thành trước 15/3/2020.

4. Dự án Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi: Thông nhất việc triển khai thực hiện đầu tư đoạn Km19+500-Km20+700 từ nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2020. Đối với đoạn tuyến còn lại của dự án (đoạn Km20+700-Km22+336), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp.

5. Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Thông nhất giao Ban Quản lý dự án làm việc với UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng để xác định vị trí xây dựng khu tái định cư trên Đảo Ngọc.

6. Dự án Cầu Sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà: Đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu bổ sung quy hoạch mỏ đất trên địa bàn huyện Sơn Hà để hoàn thiện các thủ tục khai thác đất đắp phục vụ thi công nền đường dự án Cầu sông Rin, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.

7. Dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong:

- Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức khởi công dự án trước ngày 30/4/2020 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

- Ban Quản lý dự án phối hợp với địa phương rà soát lại quỹ đất dọc tuyến đường từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong để xác định các vị trí khai thác quỹ đất, phục vụ việc bố trí tái định cư cho dự án, vừa tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để đầu tư dự án.

- Đối với nội dung vướng mắc về giá đất: Giao Ban Quản lý dự án đề xuất phương án xử lý đối với phần chênh lệch giữa đơn giá bồi thường, hỗ trợ áp dụng cho dự án với các dự án khác trên cùng địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án.

8. Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và thành phần 2: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục để tổ chức khởi công công trình trong tháng 7/2020; đồng thời, khẩn trương xác định vị trí dự kiến bố trí tái định cư, vị trí phát triển du lịch, dịch vụ, ...để làm động lực phát triển khu vực phía Nam; gửi Sở Xây dựng để hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Dung Quất - Sa Huỳnh, trình UBND tỉnh phê duyệt.

9. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi (lưu vực ra sông Trà Khúc): Yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong quý III/2020 để đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành công trình trước dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

10. Dự án Tuyến đường nối từ đường ĐT.623B vào khu vực dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng dự án theo Quyết định đã được phê duyệt; trong đó, thực hiện giải phóng mặt bằng cả hai giai đoạn của dự án; đối với nền đường, mặt đường, trước mắt chỉ thực hiện giai đoạn 1 của dự án với nền đường 9m, mặt đường 7m.

Đối với đoạn tuyến 845m trước Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận (do Công ty Cổ phần Thương mại du lịch Hà - Mỹ Á làm chủ đầu tư) chỉ đầu tư quy mô nền, mặt đường theo giai đoạn I (nền đường 9m, mặt đường 7m).

- Đối với việc bố trí tái định cư cho dự án: Giao Ban Quản lý dự án phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa, UBND xã Nghĩa Thuận xác định vị trí để thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB cho dự án.

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương giải quyết vướng mắc liên quan đến đơn giá bồi thường các thửa đất ở trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thời gian hoàn thành trước 15/3/2020.

12. Tiêu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

- Yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành khẩn trương tổ chức bán đấu giá các lô đất còn lại của các khu tái định cư và nộp trả tiền sử dụng đất của các hộ dân đã được giao đất tái định cư, để hoàn trả kinh phí cho dự án.

- Giao Ban Quản lý dự án tham mưu UBND tỉnh: kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bố trí vốn thực hiện đầu tư hoàn thiện các nút giao thông đầu nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tiếp tục đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư của Tiêu dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (hoặc thống nhất chủ trương cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện quyết toán phần vốn đã bố trí cho Tiêu dự án).

13. Về nguồn vốn bố trí thực hiện các dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tổng thể các dự án, tham mưu UBND tỉnh trong tháng 6/2020 để điều chỉnh, bổ sung phù hợp kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án.

14. Đề nghị các Sở chuyên ngành đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ các dự án; các địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB để đảm bảo thực hiện hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị và địa phương biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Noti nhậm:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành;
- VPUB: CVP, PCVP (CN), CNXD, VX, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha63.

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Huy