

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2966/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 4 năm 2017

V/v điều chỉnh một số nội
dung dự án Đường Quốc lộ 1A
- Phở Vinh, huyện Đức Phổ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 3791
	Ngày: 28/4/17
	Chuyên: Dự án Đường Quốc lộ 1A - Phở Vinh, huyện Đức Phổ

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

Dự án Đường Quốc lộ 1A - Phở Vinh, huyện Đức Phổ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 14/12/2009, với tổng mức đầu tư là **78.960 triệu đồng**, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác và giao UBND huyện Đức Phổ làm Chủ đầu tư.

Dự án bắt đầu triển khai vào năm 2010, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2011 nhưng do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc nên đến nay UBND huyện Đức Phổ mới giải quyết xong công tác này; hiện nay, dự án đang tiếp tục thực hiện và dự kiến hoàn thành dứt điểm trong năm 2017. Việc thực hiện dự án kéo dài nên đơn giá bồi thường tăng theo hàng năm, chi phí nhân công xây lắp, nhân công máy tăng nên tổng mức đầu tư của dự án tăng so với tổng mức đầu tư đã duyệt. Với các nguyên nhân đó, làm tăng tổng mức đầu tư dự án so với tổng mức đầu tư đã duyệt khoảng **2.040 triệu đồng**.


Trong quá trình thực hiện, dự án được bố trí vốn đầu tư theo cơ cấu ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%. Đến nay, dự án đã được bố trí từ vốn ngân sách tỉnh để thực hiện là 62.970 triệu đồng (trước năm 2016). Như vậy, mức vốn ngân sách tỉnh đã bố trí so với tổng mức đầu tư đã duyệt ban đầu còn thiếu khoảng 198 triệu đồng, so với tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh (tăng) thì còn thiếu khoảng **1.830 triệu đồng** và sẽ được sử dụng từ vốn đầu tư bố trí cho các dự án quyết toán đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn vốn ngân sách tỉnh (có văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo).

Để có cơ sở chủ trương và điều chỉnh dự án, triển khai thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tăng thêm khoảng **2.040 triệu đồng** và bố trí vốn đầu tư theo cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt là ngân sách tỉnh 80%, ngân sách huyện 20%.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- UBND huyện Đức Phổ;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.274.



Trần Ngọc Căng