

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4198/UBND-TH
V/v báo cáo danh mục
kéo dài thời gian thực
hiện giải ngân các dự án
sử dụng nguồn vốn dự
phòng NSTW năm 2018

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Công văn số 1350/BKHĐT-KTNN ngày 03/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018; UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo danh mục dự án có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 như sau:

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và Thông báo số 553/BKHĐT-KTNN ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục và mức vốn thực hiện các dự án khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung; ngày 20/02/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho 03 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông tổng mức vốn đầu tư là 147 tỷ đồng; trong đó, vốn Ngân sách Trung ương 125 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 22 tỷ đồng, cụ thể:

(1) Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi là 86 tỷ đồng, trong đó, vốn NSTW là 70 tỷ đồng, NSDP là 16 tỷ đồng.

(2) Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là 31 tỷ đồng, trong đó, vốn NSTW là 25 tỷ đồng, NSDP là 6 tỷ đồng.

(3) Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi là 30 tỷ đồng, trong đó, vốn NSTW là 30 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ cho phép phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 03 dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông nêu trên tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019. Hình thức tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án trên được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Kết quả triển khai thực hiện các dự án đến nay như sau:

- **Về thủ tục đầu tư xây dựng:** Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của 03 dự án đã được hoàn chỉnh theo ý kiến thỏa thuận về giải pháp kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019; ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi tại Thông báo thẩm định số 2461/SNNPTNT ngày 6/9/2019 và số 2451/SNNPTNT ngày 10/9/2019; ý kiến thẩm định của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi (đã hoàn chỉnh nhưng chưa xuất báo cáo thẩm định). Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của 03 công trình đã hoàn thành và đang chờ phê duyệt dự án đầu tư để trình duyệt theo quy định. Hiện nay đang chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn của 03 dự án nêu trên để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- **Về tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn:** Tổng kế hoạch vốn năm 2019 được Trung ương giao từ nguồn vốn dự phòng NSTW năm 2018 cho 03 dự án trên là 125 tỷ đồng; đến 31/01/2020 giải ngân được 61,846 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch, còn lại **63,154 tỷ đồng** (chi tiết theo Phụ lục đính kèm), nguyên nhân:

+ Các dự án này được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư có quy mô lớn, xây dựng tại các vị trí ven bờ biển có điều kiện thi công rất phức tạp, thời gian thực hiện quá ngắn (từ ngày có Quyết định chủ trương 02/7/2019 đến 31/12/2019 chỉ có 6 tháng) và nằm trong mùa mưa lũ nên không thể hoàn thành công trình và giải ngân hết vốn trong năm 2019.

+ Bên cạnh đó, các công trình thi công theo lệnh khẩn cấp theo hình thức vừa thiết kế vừa thi công, do vậy, trong quá trình lập và trình duyệt 03 dự án có thay đổi về quy mô đầu tư nên hiện nay phải chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

*** Kiến nghị:**

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Tờ trình số 12/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy mô, thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn cho 03 dự án nêu trên. Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ sớm cho phép:

a) Điều chỉnh về quy mô:

TT	Tên dự án	Quy mô chủ trương (QĐ 819/QĐ-TTg)	Quy mô dự án (xin điều chỉnh)
1	Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân	Chiều dài tuyến kè khoảng 750m	Chiều dài tuyến kè 961m

2	Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy	Xây dựng tuyến kè với chiều dài khoảng 300m	Xây dựng tuyến kè với chiều dài 362m
3	Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc	Nạo vét luồng với chiều dài khoảng 1.000m	Nạo vét hai tuyến luồng với tổng chiều dài 1.635m; Xây dựng mới 70m kè mỏ hàn để hạn chế bồi lấp trở lại tuyến luồng.

b) Điều chỉnh thời gian thực hiện và thời gian giải ngân nguồn vốn: đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của 03 dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 nêu trên với tổng số vốn đề nghị kéo dài sang năm 2020 là **63,154 tỷ đồng** (Số liệu giải ngân có xác nhận của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi kèm theo).

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, THbha103.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KÈO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2020
NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số 1198/UBND-TH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC HT	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Số vốn được thông báo	Khối lượng hoàn thành	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn lại chưa giải ngân đề nghị kéo dài	Xác nhận của Kho bạc Nhà nước	Ghi chú
					Tổng mức đầu tư	Trong đó	NSTW						
1	TỔNG SỐ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018	TP Quảng Ngãi	2019-2020	819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019	147.000	125.000	22.000	125.000	59.000	61.846	63.154	63.154	
1	Chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân, xã tỉnh Khê, TP QN	TP Quảng Ngãi	2019-2020	819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019	86.000	70.000	16.000	70.000	38.000	35.898	34.102	34.102	
2	Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lê Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn	Huyện Bình Sơn	2019-2020	819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019	31.000	25.000	6.000	25.000	9.000	13.488	11.512	11.512	
3	Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc, xã Tỉnh Khê, Thành Phố QN	TP Quảng Ngãi	2019-2020	819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019	30.000	30.000	0	30.000	12.000	12.460	17.540	17.540	