

Số: 12 /TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và cho phép kéo dài thời hạn giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí đối với các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách;

Thực hiện Công văn số 553/BKHĐT-KTNN ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo danh mục và mức vốn thực hiện các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực Miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018;

UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và cho phép kéo dài thời hạn giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí đối với các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

1. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư và kéo dài thời hạn giải ngân

a) Về quy mô đầu tư: Các dự án các khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, quá trình thực hiện có một số thay

đổi về quy mô đầu tư để đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và quy mô bảo vệ khu dân cư như: kéo dài tuyến kè, xây dựng thêm mô hàn. Nội dung điều chỉnh này căn cứ theo hồ sơ thiết kế đã lập, đang phê duyệt và đã được các cơ quan chuyên môn của tỉnh thống nhất.

b) Về thời gian thực hiện và kéo dài thời hạn giải ngân:

- Về thời gian thực hiện: Chủ trương đầu tư được Thủ tướng Chính phủ đã duyệt tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019, có thời gian thực hiện trong năm 2019. Căn cứ chủ trương đầu tư đã duyệt, từ tháng 7/2019, địa phương mới triển khai các bước tiếp theo nên không thể hoàn thành trong năm 2019, cần được xem xét cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện thành năm 2019-2020.

- Về thời hạn giải ngân: Theo Công văn số 553/BKHĐT-KTNN ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định thời gian giải ngân nguồn vốn đã bố trí tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2019. Tuy nhiên, với lý do như đã nêu trên, nguồn vốn đã bố trí cần được xem xét cho phép kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2020.

2. Nội dung điều chỉnh

TT	Nội dung điều chỉnh	Chủ trương đã duyệt	Đề nghị điều chỉnh
1	Quy mô đầu tư		
-	Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc Cửa Đại, khu dân cư thôn Khê Tân	Chiều dài tuyến kè khoảng 750m	Chiều dài tuyến kè khoảng 961m
-	Dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy	Chiều dài tuyến kè khoảng 300m	Chiều dài tuyến kè khoảng 362m
-	Dự án Chống bồi lấp Cửa Đại sông Trà Khúc	Nạo vét luồng với chiều dài khoảng 100m	Nạo vét luồng với chiều dài khoảng 1.635m; Xây mới 01 mô hàn dài khoảng 70m
2	Thời gian thực hiện các dự án	Năm 2019	Năm 2019-2020

3. Kéo dài thời hạn giải ngân:

Đề nghị cho phép kéo dài thời hạn giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí cho các dự án nói trên tại Quyết định số 1887/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ sang năm 2020.

4. Danh mục hồ sơ kèm theo:

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và cho phép kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2020 nguồn vốn Trung ương đã bố trí đối với các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi, để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NNPTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha47.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Căng