

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn**

Ngày 02/4/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Tham dự cuộc họp có Bí thư các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Thị ủy Đức Phổ; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 và đại diện Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện: Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh và các địa phương có liên quan đã quyết tâm, tập trung thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và theo quy định để giải quyết các điểm nghẽn, các vướng mắc còn lại để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của dự án (*khoản 1,4% diện tích*); đồng thời, lãnh đạo các địa phương đã thường xuyên kiểm tra thực tế hiện trường, gặp gỡ, đối thoại, phổ biến các chính sách, các quy định của pháp luật về bồi thường, GPMB để vận động Nhân dân tuân thủ, bàn giao mặt bằng cho dự án; thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, không ngại khó khăn của tất cả các Chủ thể có liên quan trong công tác bồi thường, GPMB của dự án.

2. Yêu cầu chung: Các địa phương, các Sở, ban ngành tỉnh liên quan tập trung, chủ động phối hợp để thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại (*khoản 72 hộ trên tuyến chính*) theo đúng tiến độ thực hiện được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất. Quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu phải quyết liệt, công khai, minh bạch, nhất quán, đúng quy định pháp luật, chủ trương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; giải quyết các trường hợp người dân yêu cầu, kiến nghị không đúng quy định phải cương quyết, dứt khoát, xuyên suốt, nhất quán theo chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, không thỏa hiệp làm phát sinh, phức tạp tình hình chung.

### 3. Một số yêu cầu cụ thể

a) Đề nghị các cơ quan truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh tích cực, đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án 2 trong công tác tuyên truyền chính sách, quy định pháp luật về bồi thường, GPMB của dự án, loan tỏa các thông tin tích cực, các điển hình tiêu biểu trong công tác bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

b) Yêu cầu lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và địa phương có liên quan chủ động phối hợp với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xem xét, có ý kiến giải quyết từng trường hợp vướng mắc cụ thể để địa phương triển khai thực hiện theo thẩm quyền (*các trường hợp còn lại*); thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **10/4/2024**; các địa phương chủ động phối hợp và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền quy định, không đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đối các nội dung không đúng thẩm quyền, không đúng quy định. Đồng thời, để đảm bảo tính xuyên suốt trong quá trình tham mưu, giải quyết công việc, giao Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Võ Minh Vương phụ trách, giải quyết toàn bộ các nội dung công việc liên quan đến dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (*đoạn qua địa bàn tỉnh*) thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết, tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

c) Đối với các trường hợp không còn nhà ở, đất ở nào khác trên địa bàn tỉnh sau khi GPMB dự án: Giao các địa phương tổng hợp, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để đảm bảo điều kiện về chỗ ở cho Nhân dân theo quy định. Tuy nhiên, phải cương quyết xử lý để đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của tuyến chính trước ngày **30/4/2024**.

d) Đối với các nội dung vướng mắc liên quan đến việc GPMB một phần nhà ở, đất ở và phần còn lại của thửa đất ở nằm ngoài ranh giới GPMB của dự án nhưng nằm trong hành lang an toàn đường bộ tuyến đường cao tốc: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan, Ban quản lý dự án 2 rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận

tải giải quyết, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết những nội dung còn bất cập; đảm bảo việc sử dụng đất trong hành lang an toàn giao thông đúng quy định ngay từ đầu và không làm hạn chế quyền sử dụng đất của Nhân dân. Thời gian hoàn thành trước ngày **20/4/2024**.

đ) Ban Quản lý dự án 2 kịp thời chỉ đạo các Nhà thầu thi công tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu, vận chuyển đồ thải, không ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn giao thông, sinh hoạt bình thường của Nhân dân; kịp thời chấn chỉnh các Nhà thầu hành vi cư xử không đúng chuẩn mực, không phù hợp mà Nhân dân đã bức xúc, phản ánh với lãnh đạo UBND các huyện, thị xã *(nếu có)*.

e) Đối với nội dung kiến nghị về cấp phép môi trường đối với các công trình tạm đã có trong hồ sơ dự án được phê duyệt: Đề nghị Ban Quản lý dự án 2 đề xuất, tham mưu Bộ Giao thông vận tải *(thông qua cơ quan chuyên môn thuộc Bộ)* có ý kiến gửi UBND tỉnh để làm cơ sở chỉ đạo các Sở chuyên ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án, giao các địa phương làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn; trên cơ sở đó, xem xét thống nhất một số nội dung cơ bản *(bui, tiếng ồn,...)* để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 2 và Nhà thầu thi công.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thị ủy Đức Phổ;
- Thường trực các Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Các Nhà thầu thi công *(Ban Quản lý dự án 2 sao gửi)*;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.<sup>280</sup>

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**