

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **748**/UBND-VX
V/v giải trình Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự
án Nâng cao năng lực
Trung tâm Dịch vụ việc
làm tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng **02** năm 2016

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>12.11</i>
ĐẾN	Ngày: <i>22.02.16</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Theo Công văn số 467/BKHĐT-LĐXH ngày 20/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình một số nội dung tại Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 06/11/2015 đề xuất chủ trương đầu tư Dự án như sau:

1. Về nội dung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án:

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Về việc tăng quy mô, tăng tổng mức đầu tư:

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 10/10/2014, với tổng mức đầu tư 31,21 tỷ đồng để trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất với các Bộ ngành liên quan xem xét hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được thẩm định vốn, bố trí vốn nên chưa thực hiện. Do thực trạng cơ sở vật chất của Trung tâm quá chật (diện tích đất xây dựng 335m²), trụ sở xây dựng từ lâu (năm 1989) đã xuống cấp nghiêm trọng không thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Mặc khác, Dự án được chuẩn bị trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn nên UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt chủ trương thực hiện một số hạng mục hết sức cấp bách, tổng vốn đầu tư là 31,21 tỷ đồng.

Hiện nay, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong tình hình mới, đảm bảo việc đào tạo và cung ứng lao động theo nhu cầu thị trường, Dự án cần được xây dựng lại với quy mô lớn hơn

đảm bảo các hạng mục cần thiết, với tổng mức đầu tư dự kiến là 45 tỷ đồng, cụ thể:

a) Tăng quy mô xây dựng và thiết bị:

Theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX và Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 đã xác định mục tiêu phát triển kinh tế nhanh bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa – xã hội, phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra là: Phát triển Công nghiệp tiếp tục là nhiệm vụ đột phá, đẩy nhanh phát triển khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, tích cực thúc đẩy sớm hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng của Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; đến năm 2020 tỷ lệ lao động công nghiệp – xây dựng trong tổng lao động của tỉnh chiếm 32%; ưu tiên phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho phát triển công nghiệp và dịch vụ dân sinh như: dịch vụ kỹ thuật công nghiệp, dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm.

Do đó, để thực hiện đạt được mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016 – 2020 và những năm tiếp theo của tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư Nâng cao năng lực Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cần thiết phải mở rộng quy mô Sàn giao dịch việc làm và các phòng học tích hợp đào tạo ngoại ngữ - bổ túc nghề (tăng thêm 380m² sàn xây dựng). Đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng hiệu quả sử dụng của công trình, dự kiến lắp đặt 02 thang máy và sử dụng một số vật liệu có độ bền cao.

Ngoài ra, Dự án cũ chỉ khái toán cho trang thiết bị nội thất, văn phòng (như bàn, ghế, tủ) nhưng chưa tính đến các trang thiết bị Sàn giao dịch việc làm, cổng thông tin điện tử, thiết bị thông tin thị trường lao động, thiết bị đào tạo nâng cao kỹ năng nghề gắn với giải quyết việc làm. Vì vậy, đề xuất chủ trương đầu tư mới cần đầu tư đồng bộ trang thiết bị để đáp cho yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm trong tình hình mới.

b) Về tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư tăng 13,790 tỷ đồng so với Dự án đã duyệt là do:

- Từ việc tăng quy mô xây dựng và thiết bị cho công trình nêu trên nên chi phí xây dựng tăng 7,079 tỷ đồng, chi phí thiết bị tăng 04 tỷ đồng.

- Tính toán lại chi phí dự phòng để đảm bảo thời gian thực hiện dự án là 06 tỷ đồng (tăng 1,93 tỷ đồng).

- Các chi phí: QLDA, tư vấn ĐTXD, chi khác: tăng 0,781 tỷ đồng do tăng theo chi phí xây dựng, thiết bị.

3. Về cơ cấu nguồn vốn:

Do yêu cầu bức xúc cần đầu tư như đã nêu trên, năm 2013 tỉnh Quảng Ngãi, đã bố trí 150 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Hiện nay, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi khó khăn, không đảm bảo cân đối vốn thêm cho Dự án. UBND tỉnh kính đề nghị các Bộ, ngành quan tâm xem xét, hỗ trợ 100% nguồn vốn Trung ương từ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 -2020 tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, sớm thẩm định nguồn vốn và bố trí vốn cho Dự án để UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- CT,PCT(VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(VX), KTTH, CBTH;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- VPUB: CPVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu:VT, VHXHthuy154


PHÓ CHỦ TỊCH
Thích
Lê Quang Thích