

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4668**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng **8** năm 2017

V/v điều chỉnh một số nội dung
dự án Đường Phan Đình Phùng
nối dài, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Thường trực UBND tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:..... 6910
	Ngày: 02 8 17
	Chuyên:.....

Dự án Đường Phan Đình Phùng - nối dài, thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 05/4/2006; phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư tại Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 (bổ sung hệ thống thoát nước dọc do dự án Cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Quảng Ngãi không đầu tư), với tổng mức đầu tư là 49.972 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố Quảng Ngãi đầu tư phần vỉa hè 1.458 triệu đồng và nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư phần còn lại 48.514 triệu đồng.

Dự án bắt đầu triển khai vào năm 2007, gồm 04 gói thầu xây lắp (02 gói thầu thực hiện với hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh), do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến năm 2016 mới cơ bản giải quyết xong và đến cuối năm 2016 dự án mới thi công hoàn thành. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án kéo dài dẫn đến các chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhân công, ca máy, vật liệu tăng theo từng năm và tăng chi phí bù giá theo hợp đồng của 02 gói thầu thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, làm tổng mức đầu tư dự án tăng khoảng 6.758 triệu đồng so với phê duyệt ban đầu.

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được bố trí từ vốn ngân sách tỉnh là 44.491 triệu đồng (trước năm 2016). Như vậy, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án so với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu còn thiếu 4.023 triệu đồng, nếu tính theo cơ cấu vốn đã duyệt và tổng mức đầu tư điều chỉnh lần này thì nguồn vốn cho dự án, với vốn ngân sách tỉnh là 54.627 triệu đồng và vốn ngân sách thành phố là 2.103 triệu đồng.


Tuy nhiên, UBND thành phố Quảng Ngãi đề xuất phân tổng mức đầu tư tăng thêm sử dụng ngân sách tỉnh 80%, ngân sách thành phố 20%. Với cơ cấu đó, tính toán theo tổng mức đầu tư điều chỉnh thì nguồn vốn tỉnh 53.920 triệu đồng và vốn ngân sách thành phố 2.810 triệu đồng. Như vậy, mức vốn ngân sách tỉnh đã bố trí so với tổng mức đầu tư điều chỉnh còn thiếu khoảng 9.429 triệu đồng và sử dụng từ vốn bố trí cho dự án quyết toán đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn vốn tỉnh (có văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo).

Để có cơ sở chủ trương và điều chỉnh dự án, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án tăng thêm khoảng 6.758 triệu đồng (tổng mức đầu tư dự án 56.730 triệu đồng) và điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của dự án thành vốn ngân sách tỉnh 53.920 triệu đồng và vốn ngân sách thành phố 2.810 triệu đồng.

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.pbc140



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng