


Số: **274** /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 9 năm 2015



## THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <b>7126</b> ..... Ngày <b>21</b> / <b>9</b> / Ngày <b>19</b> / 9 / 2015, Chuyên: <b>UBND tỉnh</b>

Ngày 19/9/2015, đồng chí Lê Việt Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc để giải quyết những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi. Dự họp có lãnh đạo sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi.

Sau khi nghe UBND thành phố Quảng Ngãi báo cáo tiến độ thực hiện và những vướng mắc liên quan đến dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

### 1. Về phương án quy hoạch:

a) Thống nhất phương án Quy hoạch Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, thành phố Quảng Ngãi như đề xuất của UBND thành phố Quảng Ngãi; quá trình hoàn thiện hồ sơ, UBND thành phố chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Không bố trí quỹ đất dành cho hệ thống đường sắt nhẹ trên cao dọc theo đường Chu Văn An vào phương án quy hoạch.

- Mở rộng mặt cắt đường Chu Văn An về phía Đông, đảm bảo mặt cắt đường rộng 27m theo nội dung kết luận tại Thông báo số 235/TB-UBND ngày 22/8/2015.

b) UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Xây dựng thẩm định chậm nhất ngày 22/9/2015.

c) Yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận hồ sơ đề nghị của UBND thành phố, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chậm nhất ngày 25/9/2015.

### 2. Về dự án đầu tư:

a) Thống nhất chủ trương bổ sung 80m đường Ngô Thì Nhậm, đoạn

nổi ra đường Tôn Đức Thắng (ngoài ranh giới quy hoạch) và khối lượng san nền phía Bắc khu vực quy hoạch (khoảng 02 ha) vào dự án; nguồn vốn thực hiện do UBND tỉnh bố trí. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo chủ trương trên, gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

b) Yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thẩm định ngay sau khi nhận hồ sơ đề nghị của UBND thành phố.


3. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi.

4. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thống nhất chủ trương cho UBND thành phố ban hành thông báo thu hồi đất của dự án đồng thời với công tác thẩm định và phê duyệt dự án, làm cơ sở tiến hành công tác khảo sát, kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nay thông báo để các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTTU (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công Thương; Thanh tra tỉnh.
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND phường Lê Hồng Phong;
- VPUB: CVP, CNXD, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.420



**Lê Minh Huấn**