

Số: 381 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 9339
DẾN	Ngày: 08/12/15
	Chuyên: Theo

V/v rà soát các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ
ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020

đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5050/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 20/11/2015 về việc rà soát các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Dự án: Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ và danh mục chuẩn bị đầu tư dự án năm 2014 tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/8/2014, phê duyệt dự án tại Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn tại Quyết định số 1159/QĐ-BKHĐT ngày 18/8/2015 và Quyết định số 1314/QĐ-BKHĐT ngày 15/9/2015 về việc giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (đợt 2) và (đợt 3) năm 2015 cho các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), trong đó:

- Tổng kinh phí được duyệt của dự án : 184.903 triệu đồng
- Kinh phí được giao năm 2014 : 200 triệu đồng
- Kinh phí được giao năm 2015 : 78.000 triệu đồng, gồm:

+ Kinh phí Trung ương: 48.000 triệu đồng;

+ Kinh phí địa phương: 30.000 triệu đồng.

Phân chia theo hạng mục :

+ Hạng mục trồng rừng: 18.000 triệu đồng (Kinh phí Trung ương)

+ Hạng mục xây dựng tuyến đê: 60.000 triệu đồng (Kinh phí Trung ương 30.000 đồng, kinh phí địa phương 30.000 triệu đồng)

* Tiến độ thực hiện dự án: Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư đến nay:

- + Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư : 207,0 triệu đồng.
- + Báo cáo đánh giá tác động môi trường : 91,858 triệu đồng.
- + Chi phí Ban Quản lý dự án : 989,8 triệu đồng.

* Tình hình giải ngân: Tổng giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (quy đổi ra triệu Việt Nam đồng): 21.288,658 triệu đồng, gồm:

- Giải ngân vốn ODA : 1.088,658 triệu đồng.
- Vốn địa phương : 200 triệu đồng.
- Đang thực hiện bồi thường, GPMB, dự kiến đến 31/12/2015 sẽ giải ngân 20.000 triệu đồng.

2. Dự án đầu tư trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

Dự án đầu tư trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn tại Quyết định số 1314/QĐ-BKHĐT ngày 15/9/2015 về việc giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (đợt 3) năm 2015 cho các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), trong đó :

- Tổng kinh phí được duyệt của dự án : 21.076 triệu đồng
- Kinh phí được giao năm 2015 : 8.803 triệu đồng, gồm:
 - + Kinh phí Trung ương : 8.000 triệu đồng
 - + Kinh phí địa phương : 803 triệu đồng
- Phân chia theo hạng mục :
- + Kinh phí trồng rừng : 8.803 triệu đồng

* Tiến độ thực hiện dự án: Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện từ bước chuẩn bị đầu tư đến nay:

- + Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư : 140 triệu đồng.
- + Tư vấn lập thiết kế và dự toán : 335 triệu đồng
- + Lập cam kết bảo vệ môi trường : 22 triệu đồng.
- + Chi phí Ban Quản lý dự án : 100 triệu đồng.

* Tình hình giải ngân: Tổng giá trị giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng (quy đổi ra triệu Việt Nam đồng):

- Giải ngân vốn ODA : 597 triệu đồng.
- Dự kiến đến 31/12/2015 sẽ giải ngân: 1.800 triệu đồng.

3. Đánh giá tình hình thực hiện các dự án

Các dự án đầu tư thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân vùng dự án. Dự án hoàn thành sẽ mang lại giá trị thiết thực cho người dân như phòng chống ngập lụt, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo ra tuyến đường giao thông quan trọng cho nhân dân xã Tịnh Kỳ, góp phần đẩy nhanh tiến độ khu neo trú tàu thuyền và

dịch vụ nghề cá, tăng cường khả năng phòng hộ, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, chống xâm nhập mặn.

Tuy nhiên quá trình triển khai dự án bước đầu gặp một số khó khăn như:

(1) Theo Quyết định số 1159/QĐ-BKHĐT ngày 18/8/2015 và Quyết định số 1314/QĐ-BKHĐT ngày 15/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương (đợt 2) và (đợt 3) năm 2015 cho các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thì kinh phí phân bổ cho các dự án trùng vào thời điểm mùa mưa bão, trong khi các khu vực triển khai dự án lại nằm sát ven biển nên thường xuyên bị ngập úng không thể triển khai thi công kể cả việc trồng rừng ngập mặn ven biển cũng như thi công đắp đê, do đó chưa thể có khối lượng giải ngân của các dự án.

(2) Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có hạng mục trồng rừng ngập mặn ven biển với nguồn kinh phí được bố trí năm 2015 là 18.000 triệu đồng từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện phần lớn diện tích để trồng rừng, hiện trạng là hồ tôm của nhân dân nên nếu bồi thường để thu hồi đất trồng rừng thì kinh phí bồi thường rất lớn. Theo kế hoạch chỉ có thể trồng với diện tích khoảng 8,5ha và kinh phí thực hiện là 1.810 triệu đồng (trong đó ngân sách trung ương là 1.626 triệu đồng, ngân sách địa phương là 184 triệu đồng) trong tổng kinh phí được phân bổ 18.000 triệu đồng cho hạng mục này.

(3) Theo qui định của Luật Đấu thầu thì quá trình lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; lập thủ tục trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổng dự toán; lập Hồ sơ mời thầu thi công và thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp thì thời gian hoàn tất các thủ tục trên mất khoảng 04 tháng, trong khi vốn của các dự án được phân bổ từ ngày 15/9/2015, từ đó không thể giải ngân nguồn kinh phí của dự án trong năm 2015.

4. Kiến nghị

a) Từ thực tế triển khai các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép kéo dài thời hạn giải ngân nguồn vốn Trung ương phân bổ cho các dự án đến ngày 30/6/2016, tương tự như hướng dẫn thanh toán vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia của Bộ Tài chính tại Công văn số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013.

b) Tiếp tục đầu tư kinh phí năm 2016 cho các dự án thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC từ nguồn kinh phí Trung ương là 70.010 triệu đồng, gồm dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn


Tính là 60.000 triệu đồng; dự án Trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương huyện Bình Sơn 10.010 triệu đồng.

c) Tiếp tục hỗ trợ đầu tư dự án Đê kè Thạch Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ trong năm 2016 thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC với tổng kinh phí 214.000 triệu đồng, gồm ngân sách trung ương 194.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 20.000 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Thủ tướng Chính phủ;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV986).



Phạm Trường Thọ