

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1143~~/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung dự án
Bến xe Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....1866..... Ngày: 07/3/18..... Chuyên:.....

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi;
- Ông Võ Trọng Phương - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần bến xe Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ngãi tại Công văn số 17/CV-BXQN ngày 25/01/2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện và làm rõ các nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án Bến xe Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 127/BQL-KHĐT ngày 23/01/2018 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 459/SXD-QLXD ngày 12/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ngãi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bến xe Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

- Các nội dung xử lý kỹ thuật của các hạng mục thuộc giai đoạn I theo đề xuất của Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ngãi tại Công văn số 17/CV-BXQN ngày 25/01/2018. Việc điều chỉnh, bổ sung không làm vượt tổng kinh phí được duyệt là 36.896.568.000 đồng.

- Bổ sung các hạng mục vào giai đoạn I, cụ thể: Quầy vé (02 cái), Thiết bị công nghệ trạm cấp nhiên liệu, Công nghệ xử lý nước thải, Nhà vệ sinh (02 hạng mục), Nhà đặt máy phát điện, khối nhà ki ốt, hệ thống cấp điện chiếu sáng sân vườn ngoài nhà, Hệ thống camera ngoài nhà, Đường giao thông, bãi đỗ xe, thiết bị hệ thống PCCC, hệ thống, tổng kinh phí các hạng mục bổ sung khoảng 13.279 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 64.063 triệu đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán), tăng khoảng 15,9 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt. Phần kinh phí tăng thêm 5,9 tỷ đồng do các cổ đông khác đóng góp, không tăng vốn cổ phần của Nhà nước hiện có tại Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ngãi.

2. Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ngãi có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án; lập hồ sơ điều chỉnh dự án, thiết kế bổ sung trình thẩm định và phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tổ chức huy động, bố trí nguồn vốn làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt.

- Căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết với nhà thầu và các văn bản liên quan để thực hiện việc thanh, quyết toán phân khối lượng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước

3. Ông Võ Trọng Phương - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, triển khai thực hiện, kịp thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

4. Giao các Sở: Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi hoàn chỉnh thủ tục theo quy định, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: PCVPPT, TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.123.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng