

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 900 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v điều chỉnh tổng chi phí bồi thường, GPMB dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010 và tách thành phần bồi thường, GPMB thành các Tiểu dự án GPMB giao cho địa phương thực hiện tại Quyết định số 3681/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2010; trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Tiểu dự án GPMB đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26/4/2014, với tổng mức đầu tư là 663.460 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án từ 2011 - 2020.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB) tại Công văn số 273/BQL-KHĐT ngày 28/02/2019 thì tổng chi phí bồi thường, GPMB của dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 951.745 triệu đồng và Ban Quản lý đã nhiều lần đề nghị VEC phê duyệt điều chỉnh tổng chi phí bồi thường, GPMB của dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (các Công văn số: 242/BQL-KHĐT ngày 27/02/2017, 687/BQL-KHĐT ngày 08/5/2017, 1196/BQL-KHĐT ngày 25/7/2017, 171/BQL-KHĐT ngày 29/01/2018, 376/BQL-KHĐT ngày 20/3/2018, 543/BQL-KHĐT ngày 16/4/2018, 1931/BQL-KHĐT ngày 13/11/2018, 850/BQL-KHĐT ngày 23/5/2019, 1790/BQL-KHĐT ngày 24/10/2019, 1986/BQL-KHĐT ngày 28/11/2019) để thực hiện việc quyết toán vốn đầu tư đối với phần chi phí đã thực hiện (liên quan đến nội dung này, Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Hội đồng thành viên VEC phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí GPMB của dự án tại Công văn số 3670/BGTVT-KHĐT ngày 22/4/2019).

Tuy nhiên, qua làm việc thì VEC có ý kiến là phải chờ tổng hợp chi phí thực hiện của 02 tỉnh Đà Nẵng và Quảng Nam mới có thể phê duyệt điều chỉnh chi phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, đến thời điểm này, tổng mức đầu tư điều chỉnh Tiểu dự án GPMB vẫn chưa được phê duyệt, mặc dù công tác bồi thường, GPMB và tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành từ tháng 7/2017 nhưng đến nay không thể thực hiện việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (quyết toán đợt 4 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 3/7/2017).

Trong khi chờ tổng hợp chi phí bồi thường, GPMB của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, và để sớm hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị VEC xem xét, phê duyệt điều chỉnh tổng kinh phí bồi thường, GPMB đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là 951.745 triệu đồng hoặc thống nhất cho tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt quyết toán phần vốn đã bố trí cho công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến ngày 31/12/2019 là 905.000 triệu đồng. Đối với phần khối lượng bồi thường, GPMB và tái định cư phát sinh (nếu có) do tiếp tục giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến dự án sẽ được thực hiện sau khi VEC phê duyệt điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện bồi thường, GPMB của dự án.

Đề nghị VEC quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo)
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.79.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính