

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4556/UBND-KTN**

Quảng Ngãi, ngày **2** tháng 9 năm 2022

V/v bổ sung thông tin
dự án Sửa chữa và
nâng cao an toàn đập (WB8)

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện nội dung Công văn số 5747/BNN-TCTL ngày 05/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung thông tin về Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)”, UBND tỉnh Quảng Ngãi bổ sung thông tin về các Tiểu dự án tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung như sau:

1. Về bố trí kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025, vốn theo nhu cầu năm 2022 cho các Tiểu dự án; cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện các nội dung không được sử dụng vốn vay

a) **Bố trí kế hoạch vốn Trung hạn 2021-2025:** Đã được bố trí đảm bảo đầy đủ đến khi kết thúc dự án.

- Theo Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) giai đoạn 2021-2025 (đợt 2) thì nguồn vốn là 89.347 triệu đồng.

- Theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 22.000 triệu đồng.

b) **Vốn theo nhu cầu năm 2022 cho các Tiểu dự án:**

- **Nhu cầu vốn năm 2022:** 53.003 triệu đồng. Cụ thể:

+ **Vốn ODA:** 44.003 Triệu đồng (trong đó *Vốn ODA cấp phát NSTW:* 33.002 triệu đồng; *vốn ODA vay lại:* 11.001 triệu đồng);

+ **Vốn ngân sách địa phương:** 9.000 triệu đồng.

- **Kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí:** 39.003 triệu đồng. Cụ thể:

+ **Vốn ODA:** 30.003 triệu đồng (trong đó *Vốn ODA cấp phát NSTW:* 22.502 triệu đồng; *vốn ODA vay lại:* 7.501 triệu đồng);

+ **Vốn ngân sách địa phương:** 9.000 triệu đồng.

(Theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 573/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2022; số 273/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi năm 2022; số 675/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 về việc giao kế hoạch vốn đợt 2 từ nguồn thu vay để bù đắp bội chi năm 2022; số 917/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương)

- Nhu cầu vốn ODA còn lại cần cho các Tiểu dự án đến khi kết thúc dự án: 14.000 triệu đồng (Trong đó: Vốn ODA cấp phát NSTW: 10.500 triệu đồng; vốn ODA vay lại: 3.500 triệu đồng).

(Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính Phủ tại Tờ trình số 5116/TTr-BKHĐT ngày 26/7/2022 về thông báo, giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn NSTW kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; trong đó Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi được đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW là 12.000 triệu đồng)

c) Cam kết bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện các nội dung không được sử dụng vốn vay:

UBND tỉnh đã cam kết bố trí đủ vốn đối ứng tại Công văn số 6275/UBND-KTN ngày 22/11/2021 về việc rà soát tình hình thực hiện các Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ngãi (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử).

Đến nay, nguồn vốn đối ứng cho các Tiểu dự án đã được UBND tỉnh bố trí cơ bản đảm bảo, đầy đủ theo các Quyết định đã được phê duyệt; đã giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tại Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 24/9/2021.

2. Về chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện để khẳng định thời gian hoàn thành Tiểu dự án; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện các Tiểu dự án trong phạm vi phụ trách

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, tỉnh Quảng Ngãi có 03 Tiểu dự án. Kết quả thực hiện các Tiểu dự án đến 30/8/2022 như sau:

a) *Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng:*

Tiểu dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 04/4/2016.

Đến tháng 11/2018, công trình đã xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

b) *Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1):*

Tiểu dự án gồm 10 hồ chứa nước, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018.

Đến nay, các hồ chứa nước thuộc Tiểu dự án đã thi công xong và nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

c) *Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2)*

Tiểu dự án gồm 08 hồ chứa nước, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kiểm tra an toàn đập tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020; đã khởi công xây dựng từ đầu tháng 7/2021.

Đến nay, các hồ chứa đang thi công cơ bản hoàn thành (*giá trị hoàn thành đạt khoảng 97% giá trị hợp đồng*), dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/9/2022.

3. Về rà soát tổng mức đầu tư các Tiểu dự án; báo cáo và đề xuất sử dụng vốn dự theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

a) Rà soát tổng mức đầu tư các Tiểu dự án:

a1) Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Tổng mức đầu tư: 337.725 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA: 319.950 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 17.775 triệu đồng.

a2) Theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tổng mức đầu tư của 03 Tiểu dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: Số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hồ chứa nước Đập Làng; số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập Tiểu dự án (giai đoạn 1); số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kiểm tra an toàn đập Tiểu dự án (giai đoạn 2) thì:

Tổng mức đầu tư: 337.725 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA: 287.517 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 50.208 triệu đồng.

a3) Kiến nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư: 317.215 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn ODA: 264.527 triệu đồng.

+ Vốn đối ứng: 52.688 triệu đồng.

a4) Về tăng, giảm tổng mức đầu tư kiến nghị điều chỉnh so với tổng mức đầu tư được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015:

Tổng mức đầu tư giảm 20.510 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ODA giảm: 55.423 triệu đồng.
- Vốn đối ứng tăng: 34.913 triệu đồng.

*** Lý do:**

- Trong quá trình thực hiện dự án, nguồn vốn đối ứng được duyệt tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quá ít, không đủ thanh toán các khoản mục chi phí trong Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án; vốn đối ứng sử dụng chủ yếu cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ, quản lý dự án... nên vốn đối ứng tăng, vốn ODA giảm.

- Ngoài ra, phần kinh phí kết dư trong đấu thầu thi công xây dựng và kinh phí dự phòng không sử dụng hết của Tiêu dự án nên giảm tổng vốn đầu tư, tiết kiệm nguồn vốn ODA.

(Có Phụ lục: Rà soát cơ cấu nguồn vốn đầu tư, dự kiến giải ngân vốn WB đến 30/9/2022 và đến khi hoàn thành dự án kèm theo)

b) Báo cáo và đề xuất sử dụng vốn dư theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP của Chính phủ:

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 3309/UBND-KTTH ngày 06/7/2022 (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử) gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về số liệu vốn IDA dư không có khả năng sử dụng của các dự án, hiệp định vay vốn WB. Theo đó số liệu vốn IDA kiến nghị hủy không có khả năng sử dụng của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) là **55.423 triệu đồng**.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- BQL dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN(tnh196).

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

PHỤ LỤC:
RÀ SOÁT CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, DỰ KIẾN GIẢI NGÂN VỐN WB ĐẾN 30/9/2022
VÀ KHI HOÀN THÀNH DỰ ÁN

(Kèm theo Công văn số **4556/UBND-KTN** ngày **12/9/2022** của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT			Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo các Quyết định của UBND tỉnh			Dự kiến giải ngân đến 30/9/2022 và đến khi hoàn thành dự án				Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đề nghị điều chỉnh			Ghi chú
		Tổng số	Trong đó Vốn ODA	Đối ứng	Tổng số	Trong đó Vốn ODA	Đối ứng	Tổng số	Trong đó Vốn ODA	Đối ứng	Tổng số	Trong đó Vốn ODA	Đối ứng		
1	Các Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ngãi	337.725	319.950	17.775	337.725	287.517	50.208	317.215	198.395	66.132	52.688	317.215	264.527	52.688	
1	Tiêu dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đập Làng				23.755	16.786	6.969	23.755	12.589	4.196	6.969	23.755	16.786	6.969	Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 19/3/2019
2	Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 1)				169.994	148.686	21.308	149.484	94.037	31.346	23.913	149.788	125.696	24.091	Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 11/6/2018
3	Tiêu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (Giai đoạn 2)				143.976	122.045	21.931	143.976	75.964	25.322	13.378	143.673	122.045	21.628	Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 05/8/2020

/.