

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1048**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 3 năm 2016

V/v xin kéo dài thời gian
thực hiện và thanh toán
kế hoạch vốn trái phiếu
Chính phủ năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>1143</i>
	Ngày: <i>15</i> / <i>3</i> / <i>16</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Căn cứ Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 18761/BTC-ĐT ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi xin kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch vốn năm 2015 sang năm 2016, cụ thể như sau:

Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 của tỉnh Quảng Ngãi là 409,773 tỷ đồng (*không bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới*); trong đó, các dự án giao thông là 400,773 tỷ đồng và đối ứng các dự án ODA là 9 tỷ đồng (được giao tại các Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014 và 298/QĐ-BKHĐT ngày 14/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Tình hình giải ngân đến hết ngày 31/01/2016 như sau:

- Đối với ngành giao thông là 400,773 tỷ đồng, Trung ương phân bổ cho 02 dự án: Đường Trà Phong - Trà Xanh 0,41 tỷ đồng và Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1, đoạn Dung Quất - Trà Khúc) 400,363 tỷ đồng. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 của các dự án đến hết ngày 31/01/2016 là 307,555 tỷ đồng; còn lại 93,218 tỷ đồng thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh chưa được giải ngân. Nguyên nhân là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Dung Quất - Mỹ Khê (Km18-Km35), đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đảm bảo hoàn thành vào năm 2016.

- Đối với vốn trái phiếu Chính phủ đối ứng các dự án ODA là 9 tỷ đồng, Trung ương phân bổ cho 05 dự án, trong đó, có 4/5 dự án đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, còn 01 dự án là Xây dựng cầu Trung Mỹ, huyện Nghĩa Hành chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao 1,5 tỷ đồng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư ưu tiên giải ngân hết kế hoạch vốn ODA được giao nên chưa giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ.

Như vậy, tổng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 tỉnh Quảng Ngãi xin kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến ngày 31/12/2016 là **94,718 tỷ đồng**, trong đó, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (*giai đoạn 1, đoạn Dung Quất - Trà Khúc*) là 93,218 tỷ đồng và dự án Xây dựng cầu Trung Mỹ, huyện Nghĩa Hành là 1,5 tỷ đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Nhằm tạo điều kiện để tỉnh giải ngân hết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đã giao, đảm bảo vốn thực hiện hoàn thành các dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH (Ts46).



Trần Ngọc Căng

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2015
ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN SANG NĂM 2016



Số: Trái phiếu Chính phủ

(Kèm theo Công văn số 14/CTH ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đầu mối giao Kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - HT	Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP các năm 2012-2014			Lũy kế vốn đã giao đến hết năm 2014		Kế hoạch vốn TPCP năm 2015 được được giao tại các Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014 và 298/QĐ-BKHĐT ngày 14/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Giá trị giải ngân đến 31/01/2016	Số vốn còn lại đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2016	Ghi chú
						Số QĐ, ngày tháng năm	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Vốn TPCP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: TPCP				
TỔNG CỘNG							1,510,000	1,453,480	675,849	668,055	401,863	307,145	94,718	
Ngành Giao thông							1,497,000	1,450,480	675,849	668,055	400,363	307,145	93,218	
1	Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1 đoạn Dung Quất - Trà Khúc)	Sở Giao thông Vận tải	Bình Sơn, Sơn Tịnh	29 km	2009-2016	230/QĐ-UBND, 24/02/2014	1,497,000	1,450,480	675,849	668,055	400,363	307,145	93,218	
Đối ứng các dự án ODA							13,000	3,000	0	0	1,500	0	1,500	
1	Xây dựng cầu Trung Mỹ, huyện Nghĩa Hành	UBND huyện Nghĩa Hành	Nghĩa Hành	54m cầu, rộng 6m	2014-2015	1202/QĐ-UBND ngày 27/8/2014	13,000	3,000			1,500	0	1,500	