

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **238**/UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng **01** năm **2015**

V/v điều chỉnh tổng mức  
đầu tư công trình Trường  
THPT Nguyễn Công Trứ,  
Hạng mục Nhà luyện tập  
đa năng

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số: <b>358</b> Ngày: <b>19/01/15</b> Chuyên: .....

Xét đề nghị của Trường THPT Nguyễn Công Phương tại Tờ trình số 181/TTr-NCT ngày 03/10/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1977/SGDDT ngày 01/12/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 1451/SKHĐT ngày 23/10/2014, Công văn số 1766/SKHĐT ngày 18/12/2014 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Hạng mục Nhà luyện tập đa năng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chấm dứt hợp đồng thi công, cho phép lập lại dự toán tại thời điểm hiện nay đối với giá trị khối lượng chưa thực hiện để tổ chức đấu thầu (chọn thầu) thi công hoàn chỉnh Công trình Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Hạng mục Nhà luyện tập đa năng.

2. Về chủ trương, đồng ý việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Hạng mục Nhà luyện tập đa năng như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

Tên dự án	Tổng mức đầu tư đã duyệt	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	chênh lệch	Nguồn vốn cho phân chênh lệch
Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Hạng mục: Nhà luyện tập đa năng	4.626.252.400	6.320.264.183	1.694.011.783	Ngân sách tỉnh

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt điều chỉnh (theo quy định phân cấp, uỷ quyền).

4. Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, sớm quyết toán dự án hoàn thành. Trong hồ sơ phải giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian chậm trễ so

với hợp đồng đã ký tương ứng với từng nguyên nhân; trên cơ sở đó, bóc tách cụ thể khối lượng theo tiến độ dự thầu có tính toán trượt tiến độ do chậm trễ khách quan (chậm trễ do thời tiết chỉ xem xét do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, các nguyên nhân khác) tương ứng với từng mức lương tối thiểu, tính toán chính xác giá trị điều chỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ đầu tư, các cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện dự án chậm trễ, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(VX)UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX(HQ818).

**KT. CHỦ TỊCH**  
**HỘI CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Thích**