

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**


Số: 1357/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 3 năm 2018

V/v cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TÀI CHÍNH Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số: 2243
	Ngày: 19/3/18
	Chuyên:



Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Dân tộc.

Trong năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi được Trung ương bổ sung kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 với tổng kế hoạch vốn là 6.000 triệu đồng (theo Công văn số 8946/BTC-NSNN ngày 05/7/2017 của Bộ Tài chính). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân khai kế hoạch vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 với số vốn là 6.000 triệu đồng để triển khai thực hiện 03 dự án tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Trà Bồng tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 01/8/2017.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan làm cho việc sử dụng vốn của các dự án không đạt theo yêu cầu như: Các dự án được đầu tư tại các xã đặc biệt khó khăn nên đường đi lại rất hiểm trở; vốn được bổ sung vào thời điểm gần cuối năm, nên khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi gặp phải thời tiết không thuận lợi, nhất là trong năm 2017 gặp phải nhiều cơn bão và mưa kéo dài nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Tính đến ngày 31/01/2018, tổng số vốn đã giải ngân là 2.793,968 triệu đồng, đạt 46,6% kế hoạch vốn được giao; phần chưa sử dụng là 3.206,032 triệu đồng, chiếm 53,4% kế hoạch vốn được giao, cụ thể:

- Dự án đường từ Quốc lộ 24C lên nóc ông Thu thôn Cua, xã Trà Hiệp: Kế hoạch vốn năm 2017 là 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 937,926 triệu đồng, đạt 46,9% kế hoạch vốn; số còn lại chưa giải ngân là 1.062,074 triệu đồng.

- Dự án Nối tiếp đường BTXM Trà Ngon, xã Trà Tân: Kế hoạch vốn năm 2017 là 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 928,370 triệu đồng, đạt 46,4% kế hoạch vốn; số còn lại chưa giải ngân là 1.071,630 triệu đồng.

- Dự án Nối tiếp đường BTXM tổ 2, tổ 3 thôn 1, xã Trà Thủy: Kế hoạch vốn năm 2017 là 2.000 triệu đồng, đã giải ngân 927,672 triệu đồng, đạt 46,4% kế hoạch vốn; số còn lại chưa giải ngân là 1.072,328 triệu đồng.


Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tinh tổ chức triển khai hoàn thành dứt điểm các dự án nêu trên, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Dân tộc quan tâm cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán phần vốn còn lại là 3.206,032 triệu đồng đến hết ngày 31/12/2018.

Kính đề nghị các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Dân tộc quan tâm, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- UBND huyện Trà Bồng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP (KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat135.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Trường Thọ