

Số: 375 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2017

| | |
|--------------------------------------|--|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI | |
| CV | Số: <u>10695</u> |
| ĐẾN | Ngày: <u>22/11/17</u> |
| | Chuyên: <u>Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về tình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây</u> |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến về tình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây

Ngày 20/11/2017, đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tình hình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây; các Chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Công Thương, các Chủ đầu tư dự án thủy điện báo cáo cụ thể tình hình triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây, những vướng mắc và kiến nghị; ý kiến của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung về tình hình đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây trong thời gian qua

1. Sơn Tây là địa phương có nhiều ưu thế về điều kiện địa hình, tự nhiên để phát triển các dự án thủy điện; do vậy, thời gian qua, các Nhà đầu tư đã nghiên cứu, khảo sát và đề xuất cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư với 08 dự án thủy điện (trong đó có 02 dự án đã đi vào vận hành, 02 dự án đang triển khai thi công và 04 dự án đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai các thủ tục để xây dựng dự án). Việc triển khai đồng thời nhiều dự án đã có những tác động nhất định đến đời sống người dân, môi trường và hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực; đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. UBND tỉnh xin chia sẻ khó khăn với lãnh đạo Huyện và mong muốn huyện Sơn Tây tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, hỗ trợ, tạo điều kiện để các Chủ đầu tư dự án thủy điện sớm triển khai thi công, đưa dự án vào vận hành, khai thác, góp phần tạo nguồn thu để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung.

2. Thời gian đến, yêu cầu các sở, ngành chức năng của tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị của huyện Sơn Tây; đặc biệt là đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ, phân

bổ kinh phí để đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

3. Yêu cầu các doanh nghiệp, các Chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các cam kết trong việc phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các công trình phục vụ lưỡng dụng (vừa phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân và vừa thi công dự án), nhất là đường giao thông khi thi công hoặc bị ảnh hưởng khi vận hành dự án; có trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động ủng hộ an sinh xã hội, giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống người dân trong khu vực tốt hơn so với khi chưa có dự án.

II. Về công tác quản lý đầu tư, xây dựng các dự án thủy điện trong thời gian đến

1. Về việc thỏa thuận hồ sơ bổ sung dự án thủy điện Đăk Robaye vào quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh Kon Tum

Trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương, đề xuất của Nhà đầu tư, ý kiến của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho thấy, việc Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây chưa nhất trí với đề xuất của Nhà đầu tư về việc đầu tư dự án thủy điện Đăk Robaye có ảnh hưởng một phần diện tích đất trên địa bàn huyện Sơn Tây là có cơ sở, do dự án có tác động không tốt đến môi trường nếu như Nhà đầu tư không có giải pháp hợp lý trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Công Thương, Doanh nghiệp và các sở, ngành thì đây chỉ là thỏa thuận bước đầu để UBND tỉnh Kon Tum hoàn chỉnh hồ sơ, làm cơ sở để trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định bổ sung dự án vào quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Do vậy, trước mắt UBND tỉnh thống nhất và có văn bản thỏa thuận gửi UBND tỉnh Kon Tum. Yêu cầu Nhà đầu tư khi triển khai dự án này, phải làm việc cụ thể với chính quyền địa phương cấp huyện, xã và tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, phải có giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động môi trường, duy trì dòng chảy tối thiểu nhằm phục vụ sản xuất, đời sống người dân trong vùng dự án, khi nào có sự đồng thuận, thống nhất của chính quyền và người dân thì mới được triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thủy điện trên địa bàn huyện Sơn Tây

a) Những vấn đề chung:

- Trước hết, yêu cầu UBND huyện Sơn Tây phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo UBND các xã quản lý chặt chẽ, giữ nguyên trạng, không làm thay đổi, biến dạng cũng như không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trên địa bàn các xã chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện.

- Yêu cầu các Chủ đầu tư dự án thủy điện phải ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện việc kiểm kê, áp giá bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án trên cơ sở có sự đồng thuận của người dân.

- Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân, yêu cầu các Chủ đầu tư dự án thủy điện phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cấp huyện, xã; việc áp dụng đơn giá bồi thường cho người dân thấp nhất phải bằng đơn giá bồi thường theo quy định của nhà nước, không để người dân bị thiệt thòi khi thu hồi đất để phục vụ dự án. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ, không để tình trạng một số người dân lợi dụng việc thỏa thuận mà đòi giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp như trong thời gian vừa qua.

b) Những vấn đề cụ thể:

* Đối với dự án thủy điện Đăk Đrinh:

- Yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh phải chuyển trả toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án vào **cuối Quý I/2018**; trong đó, phải hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại Đới 5, đới 6, thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi **chậm nhất vào cuối tháng 12/2017**, không để tình trạng khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh – xã hội trên địa bàn.

- Đối với các công trình cơ sở hạ tầng, phục vụ tái định cư của dự án như: giao thông, trường mầm non, hệ thống nước sinh hoạt, đường điện... **chậm nhất cuối năm 2018**, Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh phải hoàn thành việc chuyển trả cho UBND huyện Sơn Tây để xây dựng, phục vụ ổn định đời sống của người dân trong vùng dự án.

* Đối với dự án thủy điện Sơn Tây:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh ~~khẩn trương~~ tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây sớm tiếp nhận và xem xét việc thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa hộ ông Đinh Văn Rỡ, Đinh Văn Xúc, Đinh Văn Nông với bà Huỳnh Thị Hà (nếu đảm bảo điều kiện) theo thẩm quyền; trường hợp không đảm bảo điều kiện để thụ lý đơn, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây sớm có văn bản phúc đáp đề cơ quan quản lý nhà nước xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; tạo điều kiện để Chủ đầu tư dự án thủy điện Sơn Tây đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Sơn Tây và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục, xác định cụ thể chủ thể sử dụng đất **trước ngày 15/12/2017**, làm cơ sở để thỏa thuận việc bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất theo quy định.

- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về phương thức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh

a) Đối với các dự án đã và đang triển khai: Trước mắt, yêu cầu các Chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký với các Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu phương thức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án năng lượng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để triển khai thực hiện, hoàn thành **chậm nhất cuối Quý I/2018**.

Nay thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh để các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Bí thư Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đrinh;
- Công ty TNHH MTV NL Sovico Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc;
- Công ty Cổ phần Năng lượng Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần thủy điện Thượng Sơn Tây;
- VPUB: CVP, PCVP (NL), TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung643)



Lê Minh Huân