

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ

Ngày 19/02/2021, tại hiện trường dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện dự án. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa và Nghĩa Hành; Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Kỳ; đại diện lãnh đạo các Công ty: Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi, Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc (nhà đầu tư) báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, ý kiến của các đại biểu cùng tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Qua kiểm tra tổng thể bằng Khu nghĩa địa và dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, nhận thấy rằng, trong thời gian qua, UBND tỉnh xử lý chưa kiên quyết, quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, cũng như các vấn đề tổng thể liên quan đến quy hoạch Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ nên dẫn đến sự chậm trễ của dự án. Sự chậm trễ này do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Theo nhận định từ thực tế thì nguyên nhân chủ quan là chính, xuất phát từ năng lực tài chính của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc không đảm bảo, dẫn đến việc thực hiện đầu tư dự án trì trệ, kéo dài, mặc dù đã qua 04 lần gia hạn nhưng vẫn chưa hoàn thành, khả năng còn tiếp tục kéo dài. UBND tỉnh không chấp nhận một nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, yếu kém về trình độ quản lý dẫn đến hệ lụy là đưa Tỉnh vào thế bị động; cùng với những tồn tại trong việc xử lý rác thải sinh hoạt trước đây đã dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi trường xung quanh bãi rác nên người dân phản ánh, bức xúc là chính đáng, có cơ sở.

Kế hoạch trong thời gian đến cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dứt điểm giai đoạn 1 của dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ; đồng thời, tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm khảo sát, đầu tư sớm 01 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tiếp theo với công nghệ tiên

tiến, hiện đại, đảm bảo các quy định về môi trường và xử lý lâu dài. Để đạt được điều này, UBND tỉnh sẽ có giải pháp cụ thể, quyết liệt trong thời gian đến, với các mốc thời gian chi tiết. Trước mắt, yêu cầu các Sở, ngành chức năng, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát lại toàn bộ việc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc để sớm kết thúc dự án trong khuôn khổ nhà đầu tư đã đầu tư (*không tiếp tục đầu tư đối với những hạng mục công trình chưa triển khai xây dựng ngoài hiện trường*). Đối với phần diện tích đất còn lại trong dự án và của Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thì xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư có đủ điều kiện về năng lực tài chính, chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý rác thải để khẩn trương đầu tư 01 Nhà máy xử lý rác thải mới trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo xử lý hết khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường hôm nay và nội dung kiến nghị điều chỉnh dự án của nhà đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc để giải quyết dứt điểm dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (chỉ cho phép đầu tư hoàn thiện các hạng mục dở dang trong phạm vi đã triển khai thi công). Yêu cầu thực hiện khẩn trương, quyết liệt, không ngại khó, không sợ "mất lòng" nhà đầu tư vì chủ trương của Tỉnh là trân trọng các nhà đầu tư có năng lực thực sự để hợp tác, chia sẻ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, không thể chấp nhận và không vì lý do thuộc nhà đầu tư mà gây ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm môi trường, sức khỏe của người dân.

Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc tập trung nhân vật lực, khẩn trương hoàn thiện dự án chậm nhất là trước ngày 30/6/2021 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 655/UBND-NNTN ngày 09/02/2021. Nếu việc thực hiện không đúng, tiếp tục chậm trễ thì Tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Luật Đầu tư và nhà đầu tư tự chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại do việc chậm trễ dự án.

2. Đối với vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt về Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ: Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi thực hiện theo đúng quy trình vận hành, không để rơi vãi và đảm bảo yêu cầu về mùi hôi, nước rỉ rác, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân dọc các tuyến đường vận chuyển và trong vùng dự án.

3. Đối với tuyến đường vào Khu nghĩa địa và Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ hiện nay đã quá tải do lưu lượng phương tiện vận chuyển rác thải, xe tang, người dân đi lại rất lớn, đã xuống cấp, chật hẹp và có những đoạn chưa được đầu tư; Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tinh khẩn trương nghiên cứu, lập dự án để trình cấp thẩm

quyền xem xét, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh và bố trí vốn để thực hiện đầu tư trong thời gian sớm nhất, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và các hoạt động xử lý rác thải, tang lễ,...

4. Yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành các khu tái định cư trước tháng 06/2022 để kịp thời bố trí đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân, uy tín của chính quyền và những nội dung lãnh đạo Tỉnh đã cam kết với Nhân dân.

5. Thay mặt cho lãnh đạo Tỉnh, Tôi kêu gọi người dân sống trong vùng dự án cùng chia sẻ những khó khăn với chính quyền và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ, quyết liệt, khẩn trương với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để sớm trả lại môi trường sống bình thường cho người dân sống trong vùng dự án. Đồng thời, yêu cầu hệ thống chính trị địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích để người dân đồng thuận chia sẻ với những khó khăn của Tỉnh.

6. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao trong thời gian vừa qua.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;
- BQLDA ĐTXD các công trình: Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Giao thông tỉnh;
- TT. Huyện ủy: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP. Quảng Ngãi;
- TT Đảng ủy, UBND các xã: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Hành Thuận và Hành Dũng;
- Các Công ty: CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi; CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các Phòng N/cứu, TCD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh64).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Quốc Đạt