

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4246**/UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2013

V/v đề nghị bổ sung dự án
Đường ven biển Dung Quất-
Sa Huỳnh (giai đoạn 1) vào
danh mục công trình sử
dụng vốn TPCP giai đoạn
2014-2016

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....7254.....
	Ngày: 21/10/13.....
	Chuyên:.....

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1003/TTg-CN ngày 28/6/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (gọi tắt là Dự án) tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 14/3/2007; sau đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 29/10/2008, với tổng mức đầu tư là 2.507,5 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1, đoạn: Dung Quất - Trà Khúc là 729 tỷ đồng.

Đây là dự án nhóm A và sử dụng chủ yếu từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nên phải có ý kiến thống nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đến năm 2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến chấp thuận đưa công trình vào danh mục dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại Nghị quyết số 881/2010/NQ-UBTVQH12.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc (Km35-Km47) và khởi công công trình vào ngày 17/7/2010. Đến nay, đã tổ chức triển khai thi công đồng loạt trên 12Km đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc (hoàn thành nền đường, cấp phối đá dăm, dải phân cách, gia cố kè mái taluy nền đường, hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang và đã thảm bê tông nhựa được 5/12Km) với giá trị khối lượng xây lắp trực chính hoàn thành là 400 tỷ đồng. Tổng giá trị hoàn thành của đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc kể cả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay đã đạt 734/1.223 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án do giá cả nguyên, nhiên, vật liệu liên tục biến động tăng cùng với việc Nhà nước thay đổi các chính sách về tiền lương và bên cạnh đó chi phí bồi thường, GPMP cũng tăng nhiều so với giá trị phê duyệt ban đầu, nên sau khi đã có ý kiến thẩm định và thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4126/BKHĐT-KTĐP<

ngày 07/6/2012 và Bộ Tài chính tại Công văn số 6826/BTC-ĐT ngày 22/5/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án tại Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 20/6/2012, trong đó giai đoạn 1, đoạn: Dung Quất – Trà Khúc có tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 1.864 tỷ đồng.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình còn lại để hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc vào tháng 6/2014; đồng thời phối hợp với các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh tập trung triển khai công tác bồi thường, GPMB đoạn Dung Quất-Mỹ Khê để đến đầu Quý II/2014 bàn giao mặt bằng, sạch tổ chức triển khai thi công. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay tổng vốn TPCP bố trí cho Dự án trong giai đoạn 2012-2015 đã hết, cụ thể:

Tổng kế hoạch vốn đã bố trí cho Dự án là 732,216 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 654,422 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 77,794 tỷ đồng.

DVT: Tỷ đồng

TT	Năm	Kế hoạch vốn		Ước giải ngân đến 31/12/2013		Ghi chú
		TPCP	NS Tỉnh	TPCP	NS Tỉnh	
1	2008		7,294		7,294	
2	2009	54,777		54,777		
3	2010	268,900		268,900		
4	2011	158,637		158,637		
5	2012	24,050	70,500	24,050	70,500	Trong đó tạm mượn NS Tỉnh 70 tỷ đồng
6	2013	148,058		148,058		
Tổng		654,422	77,794	654,422	77,794	
Tổng cộng		732,216		732,216		

Để hoàn thành giai đoạn 1 Dự án theo đúng tiến độ đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận tại Công văn số 4126/BKHĐT-KTĐP< ngày 07/6/2012 và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đồng thời khai thác hết tiềm năng và lợi thế của Khu kinh tế Dung Quất gắn với khu vực ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý đưa dự án Đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (giai đoạn 1: đoạn Dung Quất – Trà Khúc) vào danh mục công

trình sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016, với tổng vốn trái phiếu Chính phủ xin bổ sung là 950 tỷ đồng.

Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), P.CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH.Vy510.


SHỦ TỊCH
SHỦ TỊCH
Thích
Lê Quang Thích