

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7197~~/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 11 năm 2017

V/v thực hiện cam kết chỉ
đạo đẩy nhanh tiến độ thực
hiện tiêu Dự án xử lý chất
thải rắn y tế nguy hại tập
trung tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ngân hàng Thế giới;
- Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất
thải bệnh viện – Bộ Y tế.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....106.78..... Ngày 21/11/17..... Chức vụ:.....

Theo tinh thần Công văn số 5998/BYT-TC-CT ngày 24/10/2017 về việc hủy Thỏa thuận tài trợ mô hình tập trung xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 6562/UBND-KGVX ngày 24/10/2017 về việc cam kết chỉ đạo thực hiện tiêu Dự án xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi, nay UBND tỉnh Quảng Ngãi giải trình thực hiện một số nội dung như sau:

1. Kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện dự án:

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện theo nội dung Công văn số 2601/SYT-KHTC ngày 13/11/2017 của Sở Y tế đã thống nhất với Ban quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải y tế - Bộ Y tế, cụ thể như sau:

a) Triển khai các gói thầu thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới:

- Hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới gồm: Gói thầu QN/C2B/W3/14 thi công xây dựng toàn bộ công trình và đường dây trung thế, trạm biến áp, máy phát điện; Gói thầu QN/C2B/G3/15 Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý chất thải rắn y tế (thiết bị khu xử lý); Gói thầu QN/C2B/G3/16 Trang thiết bị phục vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại. Sở Y tế đã gửi Hồ sơ mời thầu của 3 gói thầu trên cho Ban quản lý dự án Trung ương và Ngân hàng Thế giới vào ngày 08/11/2017.

- Trên cơ sở thẩm định góp ý của Ban quản lý dự án Trung ương và Ngân hàng Thế giới Sở Y tế tiến hành thẩm định và phê duyệt HSMT đến ngày 25/11/2017;

- Phát hành HSMT từ 28/11/2017 đến ngày 28/12/2017;

- Tổ chức mở thầu ngày 28/12/2017;

- Phân tích đánh giá HSDT từ ngày 28/12/2017 đến ngày 15/01/2018 gửi báo cáo đánh giá HSDT đến Ban quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới để xem xét thẩm định.

- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 31/01/2018;

- Thương thảo và trao hợp đồng để tổ chức khởi công xây dựng công trình trước ngày 15/02/2018.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 210 ngày.

b) Triển khai các gói thầu thuộc nguồn vốn đối ứng Ngân sách tỉnh:

Ban quản lý các dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Quảng Ngãi đã thực hiện hoàn thành việc lập Hồ sơ mời thầu của các gói thầu QN/C2B/W3/09 Thi công xây dựng công trình trạm xử lý nước thải 250 m³/ngày và bể chứa nước sau xử lý 500 m³; Gói thầu QN/C2B/G3/10 Cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước rỉ rác và triển khai tổ chức đấu thầu trong quý 4/2017, cụ thể như sau:

- Thời gian thẩm định và phê duyệt HSMT đến ngày 25/11/2017;

- Phát hành HSMT từ ngày 28/11/2017 đến ngày 08/12/2017;

- Tổ chức mở thầu ngày 08/12/2017;

- Phân tích đánh giá HSDT từ ngày 09/12/2017 đến ngày 22/12/2017;

- Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 24/12/2017;

- Thương thảo và trao hợp đồng để tổ chức thi công xây dựng trước ngày 30/12/2017.

2. Về công tác quản lý dự án:

Để củng cố và tăng cường nhân lực cho Ban quản lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 về việc điều động ông Nguyễn Hồng Quân đến nhận công tác tại Sở Y tế để Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý các dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện.

3. Về nguồn vốn đầu tư:

a) Đối với nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới:

- Tổng vốn theo dự án được duyệt là : **63.227.378.000 đồng**;

- Nguồn vốn đã bố trí đến năm 2017 là : 4.677 triệu đồng;

- Vốn kế hoạch trung hạn 2016-2020 được duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 là : 58.550 triệu đồng;

- Dự kiến kế hoạch vốn năm 2018 là 33.000 triệu đồng, số vốn còn lại sẽ được bố trí đủ để thực hiện hoàn thành dự án.

b) Đối với nguồn vốn đối ứng của Ngân sách tỉnh:

- Tổng vốn theo dự án được duyệt là: **26.703.758.000 đồng**

- Nguồn vốn đã bố trí đến năm 2017 là: 4.000 triệu đồng;

- Vốn Kế hoạch trung hạn được duyệt là: 22.000 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí đủ để thực hiện hoàn thành dự án.

4. Về Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình:

UBND tỉnh đã ban hành Công văn 7141/UBND-KGVX ngày 17/11/2017 giao Sở Y tế phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu để UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 25/11/2017, cụ thể như sau:

a) Về nguồn vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư của dự án : **89.931.136.000 đồng**, trong đó:
- Nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới: **63.227.378.000 đồng**;
 - + Giá trị dự toán được duyệt: 54.309.729.000 đồng;
 - + Giá trị dự phòng : 8.917.649.000 đồng;
 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh: **26.703.758.000 đồng**.
 - + Giá trị dự toán được duyệt: 13.418.872.000 đồng;
 - + Giá trị dự phòng : 13.284.886.000 đồng.

b) Về phương án bồi thường GPMB đã được UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 06/7/2017:

- Diện tích khu đất xây dựng Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi là của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hơn nữa Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được UBND tỉnh giao quản lý vận hành khi dự án hoàn thành, nên diện tích khu đất xây dựng là đất sạch không tính toán đền bù giải phóng mặt bằng.

- Trong phương án chỉ tính toán chi phí di chuyển cây xanh và 02 trụ điện để xây dựng Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi.

Do đó trong Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình sẽ điều chỉnh từ “chi phí bồi thường GPMB” thành hạng mục “chi phí di chuyển cây xanh”.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới, Ban quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế tạo điều kiện để UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Dự án hoàn thành ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ539).

 **CHỦ TỊCH**
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

Đặng Ngọc Dũng