

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án: Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) và Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và giải quyết vướng mắc về xác định vị trí bãi đỗ thải, mặt bằng xây dựng các công trình tạm phục vụ triển khai dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 18/7/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án: Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) và Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và giải quyết vướng mắc về xác định vị trí bãi đỗ thải, mặt bằng xây dựng các công trình tạm phục vụ triển khai dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*Ban QLDA*).

Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA báo cáo tình hình thực hiện các dự án: Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) và Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, nội dung vướng mắc về xác định vị trí bãi đỗ thải, mặt bằng xây dựng các công trình tạm phục vụ triển khai dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; báo cáo của UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi; ý kiến tham gia của lãnh đạo sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung: Các dự án: Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là những dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2024-2025; đồng thời, tại Thông báo số 1337-TB/TU ngày 01/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025-2030, thống nhất danh mục dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có dự án: Cầu và đường nối từ

trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; do đó, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban QLDA, UBND các địa phương liên quan và các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, chủ động giải quyết các tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đối với các nội dung cần thiết phải kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung đề xuất, tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2024 -2025, với mục tiêu kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai thi công theo đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Đối với Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3)

- Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương kiểm tra, rà soát, quy trình, thủ tục và thẩm quyền ký Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND huyện Sơn Tịnh do Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh Phạm Đông ký ban hành; báo cáo kết quả thực hiện, giải pháp khắc phục; hoàn thành **trước ngày 30/7/2024**. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh xử lý theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Đối với các hộ dân còn lại chưa bàn giao mặt bằng cho dự án, UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương rà soát hồ sơ, các thủ tục liên quan; đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng cho dự án; tạo sự đồng thuận của người dân; công khai, minh bạch để mọi người dân ở địa phương, các cơ quan truyền thông, thông tin nắm rõ đầy đủ các thông tin liên quan, mục tiêu đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án **trước ngày 30/8/2024**.

- Sau ngày 30/8/2024, UBND huyện Sơn Tịnh phối hợp với Ban QLDA tổ chức triển khai thi công (*trường hợp cần thiết, bố trí các lực lượng liên quan của địa phương cùng tham gia theo quy định*) nhằm đảm bảo cơ bản hoàn thành công trình, đoạn qua địa bàn huyện Sơn Tịnh **trước ngày 30/10/2024**.

- Ban QLDA chủ động rà soát tiến độ thi công theo tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thành toàn bộ công trình **trước ngày 30/3/2025**.

2. Đối với dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

- Xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và các vấn đề có liên quan đến dự án, nhất là việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024 - 2025.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 03 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án (*phần mặt bằng đã được bàn giao*), trước ngày 30/7/2024.

- Chủ động rà soát tiến độ thi công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thành công trình trước ngày 01/8/2025; trong quá trình thực hiện, chủ động làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh, UBND thành phố Quảng Ngãi, các sở, ngành và đơn vị liên quan thống nhất nội dung đề xuất cấp thẩm quyền có ý kiến về cơ chế riêng theo quy định nhằm đảm bảo triển khai hoàn thành công trình theo mốc thời gian này.

b) UBND huyện Sơn Tịnh cùng với Ban QLDA trực tiếp làm việc cụ thể với từng hộ dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền cho người dân nắm rõ thông tin, tạo sự đồng thuận cho người dân sớm nhận đất tại các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng cho dự án; tiếp thu ý kiến của người dân, kịp thời báo cáo Huyện ủy lãnh đạo (nếu cần thiết); đối với các nội dung vượt thẩm quyền xử lý của địa phương, khẩn trương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, hoàn thành **trước ngày 15/8/2024**.

c) UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Ấn Tây tập trung khẩn trương xác định nguồn gốc đất và các nội dung liên quan, đảm bảo phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 01/9/2024 (sau khi có giá đất cụ thể).

d) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA thành lập tổ công tác hỗ trợ cho địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; những trường hợp vướng mắc chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định (theo hướng tạo đồng thuận của người dân).

e) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tịnh để hoàn thành việc phê duyệt giá đất cụ thể trước ngày 30/8/2024, theo phương án tổ công tác liên ngành được giao nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể.

g) Đề nghị Huyện ủy Sơn Tịnh xây dựng kế hoạch cụ thể, lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án; trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2024 -2025.

3. Giải quyết vướng mắc về xác định vị trí bãi đổ thải, mặt bằng xây dựng các công trình tạm phục vụ triển khai dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

1. Về nguyên tắc: (1) Vị trí bãi thải là tạm thời nên trong quy hoạch sẽ không có quy hoạch cụ thể vị trí bãi thải; (2) Vị trí bãi thải phải được thỏa thuận với địa phương và người dân; vị trí bãi thải được nêu cụ thể trong báo

cáo đánh giá tác động môi trường của dự án cho nên về mặt nguyên tắc chủ đầu tư phải tuân thủ thực hiện theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, trường hợp điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (nhất là thay đổi vị trí bãi thải) thì phải được sự thống nhất bằng văn bản của cơ quan phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (3) Tranh thủ tối đa nhu cầu sử dụng đất thải từ dự án mà địa phương, chủ đầu tư khác, tổ chức cá nhân, cơ quan nhà nước cần thì tận dụng đất thải này để sử dụng theo quy định; trường hợp các vị trí này không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì có văn bản đề nghị bổ sung những vị trí đó vào báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định (*trên cơ sở thực hiện đầy đủ các thủ tục thỏa thuận theo quy định*).

2. Giao Ban QLDA chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan khảo sát tìm vị trí khác phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan khác để đảm bảo điều kiện đổ thải theo quy định; trường hợp không xác định được vị trí bãi thải khác phù hợp thì sử dụng bãi thải tại vị trí ao Bàu Trắng, thôn An Thạch, xã Bình Tân Phú (sau này khi có dự án cụ thể tại vị trí này thì chủ đầu tư của dự án đó sẽ triển khai các thủ tục để thực hiện dự án tại vị trí này theo quy định); lưu ý những nội dung phát sinh mới phải được thảo luận, thống nhất để triển khai thực hiện, tránh trường hợp khi triển khai gặp khó khăn, vướng mắc. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 15/8/2024**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;
- BCD các công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2024-2025;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực các Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.454

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình

