

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn  
tại cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công  
năm 2023 và triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024  
của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và  
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024**

Ngày 05/3/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì họp đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Tài nguyên và Môi trường, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố (vắng có lý do: Sở Nội vụ, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

### I. Đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.789,417 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 6.919,417 tỷ đồng. Đến ngày 31/01/2024, giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là **5.907,033 tỷ đồng**, đạt **87,0%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt **85,4%** kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, đạt **93,3%** kế hoạch vốn đã nhập Tabmis, trong đó, ngân sách địa phương giải ngân là 3.786,650 tỷ đồng (*tương ứng đạt 86,7%-84,2%-96,8%*), ngân sách trung ương giải ngân là

2.120,382 tỷ đồng, đạt 87,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; tính cả giá trị giải ngân từ các nguồn vốn ngoài kế hoạch là 1.012,783 tỷ đồng thì tổng giá trị giải ngân của tỉnh là **6.919,816 tỷ đồng**, đạt **101,9%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư.

Bên cạnh những cơ quan, đơn vị giải ngân đạt kế hoạch vốn được giao, cụ thể như: (1) Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, (2) Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh, (3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, (4) Sở Khoa học và Công nghệ, (5) Ban Dân Tộc, (6) Sở Xây Dựng, (7) Đài Phát thanh - Truyền hình, (8) Sở Thông tin và Truyền thông, (9) Công an tỉnh, (10) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (11) UBND huyện Minh Long, (12) UBND huyện Tư Nghĩa; còn một số cơ quan, đơn vị giải ngân chưa đạt kế hoạch sau khi đã trừ phần vốn không giải ngân được thuộc các nguồn vốn có tính bị động và không thể thực hiện các biện pháp điều hành vốn trong năm với các nguyên nhân khách quan, cụ thể: (1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (2) Sở Y tế; (3) Sở Tài nguyên và Môi trường; (4) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; (5) UBND huyện Bình Sơn; (6) UBND huyện Sơn Tịnh; (7) UBND Thành phố Quảng Ngãi; (8) UBND huyện Mộ Đức; (9) UBND huyện Nghĩa Hành; (10) UBND huyện Ba Tơ; (11) UBND huyện Sơn Hà; (12) UBND huyện Trà Bồng; (13) UBND huyện Lý Sơn.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý đối với các Chủ đầu tư giải ngân không đạt kế hoạch được giao nêu trên, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) **trước ngày 15/3/2024**; trên cơ sở đó, Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo quy định (trừ trường hợp bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận).

## **II. Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện**

### **1) Nhiệm vụ chung**

- Năm 2024 là năm quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025 và đầu tư công được xác định là động lực quan trọng hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng, là vốn mồi dẫn dắt, thu hút tối đa các nguồn lực khác. Chính vì vậy, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2024 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024, đảm bảo đến ngày 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- Dự báo năm 2024, tình hình thu tiền sử dụng đất có khả năng không đạt theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (2.600 tỷ đồng); do đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá công tác đầu tư xây dựng, mua sắm của đơn vị, địa phương để có đề xuất cụ thể (những việc đảm bảo triển khai được, chuẩn bị công tác đầu tư tốt thì đề xuất, những việc chưa cần thiết, chưa đạt yêu cầu nên đề xuất sang năm 2025) nhằm hạn chế sử dụng các nguồn vốn để bù hụt thu tiền sử dụng đất năm 2024.

- Các nội dung UBND tỉnh đã ban hành quy định, tuy nhiên hiện nay đã không còn phù hợp, cần phải sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền của UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

## **2) Nhiệm vụ cụ thể**

### a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng thời hạn Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 6125/UBND-KTTH ngày 04/12/2023.

- Tập trung giải quyết kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

### b) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đảm bảo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh.

- Tham vấn ý kiến các Bộ, ngành Trung ương đối với việc sử dụng nguồn kinh phí 2% thuế giá trị gia tăng (*10% giảm còn 8% tùy thời điểm*) nhằm tạo hiệu quả đầu tư, tăng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn.

- Khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2023 sang năm 2024 đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

### d) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Trên cơ sở Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm

2024, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong năm 2024.

- Có kế hoạch đấu giá, cấp phép mỏ vật liệu đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

đ) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngay từ đầu năm 2024. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, Tỉnh sẽ không bố trí lại và các địa phương tự chịu trách nhiệm bố trí từ ngân sách cấp huyện để bù vào phần ngân sách tỉnh bị thu hồi.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư có cam kết cụ thể về tiến độ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từng khu vực của dự án phù hợp và đồng bộ với tiến độ thi công. Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm và chủ động chỉ đạo xử lý quyết liệt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để kịp thời triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo thu, nộp tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch.

Nay, thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết triển khai, thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - TH tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KTTThbaos3.



*Nguyễn Quốc Việt*